

domingo, 24 de agosto de 2014	H. AYUNTAMIENTO/PLAZA CIVICA	Evento	Instalacion de evento	SI	ENRIQUE, GUADALUPE, MARIO, JAVIER, HUGO, DANIEL, RAUL Y FRANCISCO	N/A	2 CARPAS 6X9 - 4 CARPAS 3X6 - CARPA 3X3 - 200 SILLAS - SONIDO
lunes, 25 de agosto de 2014	E.I FERNANDO QUIROZ GUTIERREZ	Correctivo - Con Oficio	Se destapo desagüe de la loza y se rezano con cemento, se tiro parte del plafon del comedor	SI	ANTONINO	N/A	2 KGS DE CEMENTO BLANCO
lunes, 25 de agosto de 2014	E.I LAZARO CARDENAS	Correctivo - Con Oficio	Se cambio mezcladora de tarja de la cocina, se cambio sapo y flotador, se cambio manguera coflex para sanitario, se cambio empaque de rebosadero de un w.c, se destapo w.c de direccion	SI	FRANCISCO Y HUGO	Colocar tuercas y rondanas en w.c de direccion para fijarlo	1 MEZCLADORA PARA TARJA - 1 SAPO - 1 FLOTADOR - 1 MANGUERA COFLEX PARA W.C - 1 EMPAQUE PARA REBOSADERO
lunes, 25 de agosto de 2014	SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio llave de lavabo, se limpio valvula de sanitario	SI	FRANCISCO	N/A	1 LLAVE PARA LAVABO - 1 MANGUERA COFLEX PARA LAVABO
lunes, 25 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	I ona	Se colocaron 6 lonas	SI	GUADALUPE, MARTIN, ENRIQUE Y ARIEL	N/A	5 MTS DE RAFIA
lunes, 25 de agosto de 2014	E.I EVA SAMANO	II Correctivo - Sin Oficio	Se coloco un cortinero con mensulas de madera	SI	MARTIN Y MARIO	N/A	2 TAQUETES - 2 PLAS
martes, 26 de agosto de 2014	E.I ROSAURA ZAPATA	II Correctivo - Sin Oficio	Se echo cemento en bajada del desague	SI	FRANCISCO	N/A	CEMENTO
martes, 26 de agosto de 2014	CTDC EL CUCURUCHO	II Correctivo - Sin Oficio	Se reinstalo luz electrica	SI	FRANCISCO	N/A	N/A
martes, 26 de agosto de 2014	E.I FRANCISCO JAVIER GAXIOLA	II Correctivo - Sin Oficio	Se reconecto luz del poste	SI	FRANCISCO	N/A	22 MTS DE CABLE #10
martes, 26 de agosto de 2014	E.I ESTEFANIA CASTAÑEDA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambiaron 2 mangueras para lavabo	SI	FRANCISCO	Cambiar junta proel de w.c y fijarlo al piso, cambiar conector de la llave de la tarja de la cocina CPVC 1/2	2 MANGUERAS COFLEX PARA LAVABO
martes, 26 de agosto de 2014	E.I FERNANDO QUIROZ	II Correctivo - Sin Oficio	Se tiro parte de plafon en maternal A, se cambio herrajes de los w.c, se colocaron 2 llaves angulares	SI	CESAR Y ANTONINO	N/A	1 LLAVE ANGULAR
martes, 26 de agosto de 2014	CTDC EL CUCURUCHO	Evento	Instalacion de evento	SI	FRANCISCO, JAVIER, GPE, RAUL	n/a	CARPA DE 6X9 - 100 SILLAS - SONIDO
miércoles, 27 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio llave individual de lavabo	SI	GUADALUPE Y ESTEBAN	N/A	1 PZA LLAVE INDIVIDUAL DE LAVABO
miércoles, 27 de agosto de 2014	E.I ESTEFANIA CASTAÑEDA	Correctivo - Con Oficio	Se cambio valvula de sanitario, se pego tuberia del desagüe de la tarja, se coloco junta proel en sanitario de niños	SI	FRANCISCO	N/A	1 JUNTA PROEL - 1 PEGAMENTO CPVC - SILICON - 1 VALVULA PARA SANITARIO
miércoles, 27 de agosto de 2014	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO	Evento	Instalacion de evento	SI	RAUL, FRANCISCO Y MARIO	N/A	3 CARPAS - 30 SILLAS - 4 TABLONES CON PAÑO - SONIDO
miércoles, 27 de agosto de 2014	E.I MAHATMA GANDHI	Mobiliario	Se retiro refrigerador no. inv. 165/3	SI	RAUL, MARIO Y FRANCISCO	N/A	N/A
miércoles, 27 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Cambio de cespól al lavabo, aplicación de silicon	SI	ANTONINO Y JAVIER	N/A	1 CESPOL Y SILICON
miércoles, 27 de agosto de 2014	CAM KAROL WOJTYLA	Evento	Instalacion de evento	SI	FRANCISCO Y RAUL	N/A	SONIDO
miércoles, 27 de agosto de 2014	E.I FERNANDO QUIROZ GUTIERREZ	II Correctivo - Sin Oficio	Se quito parte del plafon de w.c y pasillos	SI	CESAR Y ANTONINO	Recortar pasto, revisar la azotea y verificar disminucion de goteras	N/A
miércoles, 27 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	Correctivo - Con Oficio	Retiro de bultos de yeso en mal estado	SI	JAVIER Y ESTEBAN	N/A	N/A
miércoles, 27 de agosto de 2014	DIF CENTRAL STA. MONICA	II Correctivo - Sin Oficio	Se cambio y se soldo llave angular	SI	GUADALUPE Y ESTEBAN	N/A	1 LLAVE ANGULAR