

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2012 INFORME DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DEL 2014  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$40,390,294.96

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                 |                  |                         |   |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |         |            |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |            |               |       |       | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|-----------------|------------------|-------------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|------------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|------------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector | Programa        | SubPrograma      | Inciso                  | Obra/Localidad  | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal  | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal  | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida         | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 164233 /0001                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE GUADALUPE VICTORIA A EMILIO PORTES GIL, COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC TLAL-DGOP-FISM-IR-001-12 / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC) | CONTRATO   | 08/03/2012 //  | 06/05/2012 //  | 1,720,918.53       | 1,720,918.53 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,720,918.53       | 1,720,918.53 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 2587.47  |            | 2 COLONIA     | 1        | 5220        | 100     | 100.00 |
| 165256 /0002                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PINO SUÁREZ Y ÁLVARO OBREGÓN, DE ALFREDO DEL MAZO A EMILIANO ZAPATA TLAL-DGOP-FISM-IR-004-12 / TLALNEPANTLA   | CONTRATO   | 16/04/2012 //  | 14/06/2012 //  | 3,480,964.19       | 3,480,964.19 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 3,480,964.19       | 3,480,964.19 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 2253.66  |            | 2 COLONIA     | 1        | 5455        | 100     | 100.00 |
| 165260 /0003                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CAMINO NACIONAL SUR 2A. ETAPA, DE LA CALLE S. ROCHA A LA AV. MIGUEL HIDALGO TLAL-DGOP-FISM-IR-003-12 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS                                   | CONTRATO   | 16/04/2012 //  | 14/06/2012 //  | 5,058,922.53       | 5,058,922.53 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 5,058,922.53       | 5,058,922.53 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 5960.78  |            | 2 COLONIA     | 1        | 6920        | 100     | 100.00 |
| 166565 /0004                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 / TLALNEPANTLA  | CONTRATO   | 28/05/2012 //  | 26/07/2012 //  | 1,786,838.96       | 793,587.48   | 0.00    | 993,251.48 | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,786,838.96       | 793,587.48   | 0.00    | 993,251.48 | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 2934.05  |            | 2 COLONIA     | 1        | 8614        | 30      | 100.00 |
| 166915 /0005                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUERTO SALINA CRUZ DE PUERTO LIBERTAD (10 SUR) A CERRADA SALINA CRUZ. COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FISM-IR-007-12 / TLALNEPANTLA                            | CONTRATO   | 18/06/2012 //  | 16/08/2012 //  | 1,500,000.00       | 1,500,000.00 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 690,028.06         | 690,028.06   | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1919.42  |            | 2 COLONIA     | 1        | 9800        | 100     | 46.00  |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2012 INFORME DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DEL 2014  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$40,390,294.96

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                 |                  |                         |   |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |       |       | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|-----------------|------------------|-------------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector | Programa        | SubPrograma      | Inciso                  | Obra/Localidad  | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida         | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 166917 /0006                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANAPURNA, DE RAZA DE BRONCE A SHERPAS, TLAL-DGOP-FISM-IR-006-12 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN   | CONTRATO   | 18/06/2012 //  | 18/08/2012 //  | 3,263,923.42       | 3,263,923.42 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 3,263,923.42       | 3,263,923.42 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 4039.00  |            | 2 COLONIA     | 1        | 22478       | 100     | 100.00 |
| 167470 /0007                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ABASOLO, TRAMO DE VICENTE GUERRERO A INDEPENDENCIA, COL SANTA MARIA TLAYACAMPA TLAL-DGOP-FISM-IR-009-12 / TLALNEPANTLA  | CONTRATO   | 06/08/2012 //  | 04/10/2012 //  | 969,233.52         | 969,233.52   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 969,233.52         | 969,233.52   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1292.59  |            | 2 COLONIA     | 1        | 11587       | 100     | 100.00 |
| 167479 /0008                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ALFA, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL TLAL-DGOP-FISM-AD-002-12 / TLALNEPANTLA  | CONTRATO   | 26/07/2012 //  | 23/09/2012 //  | 748,831.33         | 748,831.33   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 748,831.33         | 748,831.33   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 756.01   |            | 2 COLONIA     | 1        | 678         | 100     | 100.00 |
| 167721 /0009                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRÁULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., DE GAVILLA A MONTAÑISTAS. TLAL-DGOP-FISM-AD-001-12 / TLALNEPANTLA   | CONTRATO   | 26/07/2012 //  | 23/09/2012 //  | 4,270,000.00       | 4,270,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,130,410.65       | 2,130,410.65 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 6285.00  |            | 2 COLONIA     | 1        | 22478       | 35      | 49.89  |
| 167878 /0010                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ                                      | CONTRATO   | 27/08/2012 //  | 25/10/2012 //  | 3,479,577.64       | 3,479,577.64 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 3,479,577.64       | 3,479,577.64 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 3652.00  |            | 2 COLONIA     | 1        | 31782       | 100     | 100.00 |
| 167929 /0011                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 1RA. CDA. DE MORELOS, TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA. CDA. DE MORELOS COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC | CONTRATO   | 26/07/2012 //  | 23/09/2012 //  | 106,696.45         | 106,696.45   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 106,696.45         | 106,696.45   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 214.28   |            | 2 COLONIA     | 1        | 15405       | 100     | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2012 INFORME DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DEL 2014  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$40,390,294.96

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                 |                  |                         |  |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |         |            |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |            |               |       |       | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|-----------------|------------------|-------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|------------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|------------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector | Programa        | SubPrograma      | Inciso                  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal  | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal  | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida         | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 167934 /0012                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 3RA. CDA. DE MORELOS, TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVÓN. TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC  | CONTRATO   | 26/07/2012 //  | 23/09/2012 //  | 104,824.77         | 104,824.77   | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 104,824.77         | 104,824.77   | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 142.62   |            | 2 COLONIA     | 1        | 15405       | 100     | 100.00 |
| 168377 /0014                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 059 PAVIMENTACION       | REPAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLÁN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLÁN. COL. LA LAGUNA TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 / TLALNEPANTLA  | CONTRATO   | 27/08/2012 //  | 25/10/2012 //  | 475,113.30         | 475,113.30   | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 475,113.30         | 475,113.30   | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1010.74  |            | 2 COLONIA     | 1        | 7281        | 100     | 100.00 |
| 168653 /0015                | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION   | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE DRAGONES DE AMÉRICA, TRAMO DE CANTERA A CLUB ALPINO CARPIO, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN TLAL-DGOP-FISM-AD-006-12 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN       | CONTRATO   | 25/10/2012 //  | 08/12/2012 //  | 2,251,024.50       | 2,251,024.50 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,251,024.50       | 2,251,024.50 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 2358.51  |            | 2 COLONIA     | 1        | 12333       | 100     | 100.00 |
| 168654 /0016                | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ZEMPOALTEPETL, TRAMO DE LA CALLE CRÁTER A LA AV. DE LOS VOLCANES, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN TLAL-DGOP-FISM-IR-014-12 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN | CONTRATO   | 16/10/2012 //  | 29/11/2012 //  | 2,635,501.27       | 2,635,501.27 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,635,501.27       | 2,635,501.27 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 3276.00  |            | 2 COLONIA     | 1        | 12333       | 100     | 100.00 |
| 168661 /0017                | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION   | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 4 SUR / LOMAS DE TEPEOLULCO  | CONTRATO   | 04/10/2012 //  | 17/11/2012 //  | 748,080.75         | 748,080.75   | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 748,080.75         | 748,080.75   | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1032.16  |            | 2 COLONIA     | 1        | 10000       | 100     | 100.00 |
| 168662 /0018                | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION   | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PUERTO LIBERTAD (10 SUR), TRAMO DE PUERTO VILLA DEL MAR (AVENIDA 5) A AVENIDA 9. TLAL-DGOP-FISM-IR-016-12 / LOMAS DE TEPEOLULCO  | CONTRATO   | 18/10/2012 //  | 01/12/2012 //  | 2,414,613.52       | 1,960,000.00 | 0.00    | 454,613.52 | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 2,414,447.68       | 1,959,834.16 | 0.00    | 454,613.52 | 0.00          | 0.00  | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1919.42  |            | 2 COLONIA     | 1        | 10000       | 100     | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
Año de Ejercicio 2012 INFORME DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DEL 2014  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$40,390,294.96

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                              |                     |   |  |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |         |           |               |              |       | Inversión Ejercida |              |         |           |               |              |       | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---------------------|---|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control                  | Sector | Programa                     | SubPrograma         | Inciso  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco        | Otras | U. Medida         | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 168834 /0019                | 03 ASH | UR URBANIZACION              | C REHABILITACION    | 102 CONCRETO HIDRAULICO                       | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIHUIHUTE. TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 / COLONIA LAZARO CARDENAS 1ª. SECCIÓN                                  | CONTRATO   | 27/08/2012 //  | 25/10/2012 //  | 1,590,850.02       | 1,590,850.02 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 1,590,850.02       | 1,590,850.02 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 1640.59  |            | 2 COLONIA     | 1        | 20125       | 100     | 100.00 |
| 172120 /0020                | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | H GASTOS INDIRECTOS | 030 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA OBRA PUBLICA | GASTOS INDIRECTOS FISM 2012 (PRESTADORES DE SERVICIOS) / TLALNEPANTLA  | CONTRATO   | 17/08/2012 //  | 31/12/2012 //  | 223,329.00         | 223,329.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 223,329.00         | 223,329.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 20 ESTUDIO        | 3.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 683808      | 100     | 100.00 |
| 179392 /0021                | 03 ASH | UR URBANIZACION              | C REHABILITACION    | 102 CONCRETO HIDRAULICO                       | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO PRÍNCIPE, DE CANALETA AL LÍMITE DE CALLE TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-14 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)                            | CONTRATO   | 09/05/2014 //  | 02/07/2014 //  | 3,895,852.00       | 2,970,319.01 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 925,532.99   | 0.00  | 3,862,333.09       | 2,970,319.01 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 892,014.08   | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 2568.82  |            | 2 COLONIA     | 1        | 10000       | 100     | 99.14  |
| 179393 /0022                | 03 ASH | UR URBANIZACION              | C REHABILITACION    | 102 CONCRETO HIDRAULICO                       | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA 24 SUR, DE CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO A LIMITE DE CALLE. INCLUYE CERRADAS, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-14 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | CONTRATO   | 09/05/2014 //  | 02/07/2014 //  | 1,299,248.55       | 1,299,248.55 | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 699,250.98         | 699,250.98   | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 826.42   |            | 2 COLONIA     | 1        | 10000       | 90      | 53.82  |
| 179396 /0023                | 03 ASH | UR URBANIZACION              | C REHABILITACION    | 102 CONCRETO HIDRAULICO                       | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE PONIENTE 9 A LUIS DONALDO COLOSIO, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-14 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)                  | CONTRATO   | 09/05/2014 //  | 02/07/2014 //  | 3,691,104.48       | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 3,691,104.48 | 0.00  | 1,662,432.89       | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00          | 1,662,432.89 | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 2354.71  |            | 2 COLONIA     | 1        | 10000       | 90      | 45.04  |



REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES  
 Año de Ejercicio 2012 INFORME DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DEL 2014  
 Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$40,390,294.96

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |                 |                |                         |  |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |               |               |               |              |       | Inversión Ejercida |              |               |               |               |              |       | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |       |
|--|--------|-----------------|----------------|-------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| N. Control                               | Sector | Programa        | SubPrograma    | Inciso                  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Estatat       | Municipal     | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total              | R. del Fondo | Estatat       | Municipal     | Beneficiarios | Banco        | Otras | U. Medida         | Aprobada | Modificada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 179429 /0024                             | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO SAN BLAS, DE PUERTO TOPOLOBAMPO A 22 DE AGOSTO. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-002-14 / TLALNEPANTLA | CONTRATO   | 30/04/2014 //  | 23/06/2014 //  | 739,348.70         | 739,348.70   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 726,523.25         | 726,523.25   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 02 METRO CUADRADO | 402.00   |            | 2 COLONIA     | 1        | 10000       | 100     | 98.27 |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 23 |        |                 |                |                         |  |            |                |                | TOTAL              |              | 46,454,797.43 | 40,390,294.96 | 0.00          | 1,447,865.00 | 0.00  | 4,616,637.47       | 0.00         | 40,830,056.78 | 36,827,744.81 | 0.00          | 1,447,865.00 | 0.00  | 2,554,446.97      | 0.00     |            |               |          |             |         |       |

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. REYNALDO GASCA JAIME  
 DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRIGUEZ ROMANO  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL