

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		92		MES CORRESPONDIENTE: (1)										MARZO DE 2015		Regresar principal									
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/ O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2%	0.2%	0.5%	OTROS	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)	
267	1235-09-613	CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13	LA ROMANA	117,395,955.37	PIM 13	59,815,099.24	9 y 10	del 1 al 30/11/14 y del 1 al 31/12/14	6,429,983.12	1,028,797.30	7,458,780.42	128,599.66					128,599.66			-	128,599.66	7,330,180.76	67,273,879.66	50,122,075.71	PROCESO	C.P. 426 Y 427	31/03/15	80%	57%
374	1235-09-305	SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS 2° SECC.TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10	LAZARO CARDENAS 2° SECC.	219,353.27	PIM 10	194,406.89	2F	DEL 11 AL 15/12/10	21,505.50	3,440.88	24,946.38	430.11					430.11			-	430.11	24,516.27	219,353.27		TERMINADA	C.P. 262	15/03/15	100%	100%
375	1235-09-508	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CDA. FRANCISCO I MADERO TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12	SAN JUAN IXHUATEPEC	153,568.95	PIM 12	146,756.92	2F	DEL 30/07/12 AL 30/08/12	5,872.44	939.59	6,812.03	117.45					117.45			-	117.45	6,694.58	153,568.95	0.00	TERMINADA	C.P. 263	12/03/15	100%	100%
376	1235-09-624	SECTOR 5 CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL COVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14	JARDINES DE SANTA MONICA	8,900,068.49	PIM 14		1	DEL 25/09/14 AL 6/02/15	3,402,411.26	544,385.80	3,946,797.06	68,048.23					68,048.23	2,301,741.85	368,278.70	2,670,020.55	2,738,068.78	1,208,728.28	3,946,797.06	4,953,271.43	PROCESO	C.P. 362	25/03/15	100%	44%
TOTALES		4 OBRAS		126,668,946.09					9,859,772.32	1,577,563.57	11,437,335.89	197,195.45	-	-	-	-	197,195.45	2,301,741.85	368,278.70	2,670,020.55	2,867,216.00	8,570,119.89	71,593,598.94	55,075,347.15					

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ
Presidente Municipal

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARQUEZ
Secretario del Aytto.

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN
Tesorero

ING. ROCIO MORENO DAVILA
Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESION		
DÍA	MES	AÑO
21	05	2015

Ver: 2014

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

MENSAJES DEL SISTEMA (17)			
VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA	VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES		
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL			EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA