

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE:		92		MES CORRESPONDIENTE: (1)		ABRIL DE 2015		Regresar principal																	
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (6)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES				AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE			
												2% (6)	0.2% (7)	0.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)						SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)	
140	1235-09-459	REHABILITACION DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12	SAN BARTOLO TENAYUCA	499,972.83	PIM 12	486,865.22	2F	DEL 12 AL 13/06/13	11,299.66	1,807.95	13,107.61	225.99				225.99			-	225.99	12,881.62	499,972.83	-	0.00	TERMINADA	C.P. 637	30/04/15	100%	100%
149	1235-09-543	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13	TLALNEPANTLA CENTRO	132,755,659.35	PIM 13	19,529,297.06	18	DEL 1 AL 15/12/14	5,159,019.28	825,443.08	5,984,462.36	103,180.39			593,612.09	696,792.48	1,547,705.78	247,632.92	1,795,338.70	2,492,131.18	3,492,331.18	25,513,759.42	107,241,899.93	PROCESO	C.P. 432	07/04/15	60%	19%	
267	1235-09-613	CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13	LA ROMANA	117,395,955.37	PIM 13	67,273,879.66	11 y 12	DEL 1 AL 31/01/15	8,168,201.28	1,306,912.20	9,475,113.48	163,364.02				163,364.02			-	163,364.02	9,311,749.46	76,748,993.14	40,646,962.23	PROCESO	C.P. 554	27/04/15	80%	65%	
280	1235-09-621	SECTOR 2: CASA DE USOS MÚLTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, CALLE HIDALGO, ESQ. SEMINARIO 1, PUEBLO DE SAN RAFAEL; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE: CALLE 7, COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE T, ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10, COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE RETORNO 1, COLONIA HOGAR OBRERO; CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE CALLE HIDALGO A AV. TLALNEPANTLA, COLONIA HOGAR OBRERO; Y CALLE VALLARTA, PUEBLO DE SAN PEDRO BARRIENTOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO (TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14)	VARIAS COLONIAS	9,532,741.69	PIM 14	7,501,754.31	7 Y 8	DEL 15/07/14 AL 10/10/14 Y DEL 13/06/14 AL 10/10/14	1,640,047.02	262,407.52	1,902,454.54	32,800.94				32,800.94	395,916.73	63,346.68	459,263.41	492,064.35	1,410,390.19	9,404,208.85	128,532.84	PROCESO	C.P. 430 Y 638	7 Y 30/04/15	100%	99%	
302	1235-09-626	SECTOR 7: BARDA, CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO VARIAS COLONIAS TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14	TLALNEPANTLA DE BAZ	9,876,479.30	PIM-14	3,290,833.72	5	DEL 23/12/14 AL 21/01/15	812,376.96	129,980.31	942,357.27	16,247.54				16,247.54	243,713.09	38,994.09	282,707.18	298,954.72	643,402.55	4,233,190.99	5,643,288.31	PROCESO	C.P. 429	07/04/15	80%	43%	
368	1235-09-585	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13	EL TENAYO CENTRO	448,574.96	PIM 13	94,009.02	2 Y 3	DEL 6/04/14 AL 27/05/14 Y DEL 28/05/14 AL 24/07/14	296,897.83	47,503.65	344,401.48	5,937.96			6,823.18	12,761.14	91,698.09	14,671.70	106,369.79	119,130.93	225,270.55	438,410.50	10,164.46	PROCESO	C.P. 564 Y 636	28 Y 30/04/15	100%	98%	
376	1235-09-624	SECTOR 5 CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL COVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14	JÁRDINES DE SANTA MONICA	8,900,068.49	PIM 14	3,946,797.06	2	DEL 9 AL 22/02/15	317,504.99	50,800.80	368,305.79	6,350.10				6,350.10			-	6,350.10	361,955.69	4,315,102.85	4,584,965.64	PROCESO	C.P. 562	28/04/15	100%	48%	
377	1235-09-308	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11	BENITO JUAREZ	1,986,727.62	PIM 11	1,612,313.60	2F	DEL 11 AL 15/11/11	11,919.54	1,907.13	13,826.67	238.39				238.39			-	238.39	13,588.28	1,626,140.27	360,587.34	TERMINADA	C.P. 635	30/04/15	100%	82%	
378	1235-09-629	SECTOR 10: PAVIMENTACION DE LA AV. FEDERAL Y CONTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL MERCADO EL JARAL. TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14	VARIAS COLONIAS	9,990,776.89	PIM 14		1	DEL 2 AL 29/12/14	831,333.18	133,013.31	964,346.49	16,626.66				16,626.66	249,399.96	39,903.99	289,303.95	305,930.61	658,415.88	964,346.49	9,026,430.40	PROCESO	C.P. 431	07/04/15	30%	10%	
TOTALES		9 OBRAS		291,386,956.49					17,248,599.74	2,759,775.95	20,008,375.69	344,971.99	-	-	600,435.27	945,407.26	2,528,433.65	404,549.38	2,932,983.03	3,878,390.29	16,129,985.40	123,744,125.35	167,642,831.15						

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ	LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARQUEZ	MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA	ING. ROCIO MORENO DAVILA
Presidente Municipal	Secretario del Aytto.	Tesorero	Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN

DÍA	MES	AÑO
12	06	2015

Ver: 2014

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS ) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

MENSAJES DEL SISTEMA (17)			
VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA		VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES	
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE