

**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

[Regresar principal](#)

ENTIDAD FISCALIZABLE:

**AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA**

N° ENTIDAD FISCALIZABLE

92

MES CORRESPONDIENTE: (1)

[Regresar principal](#)

NÚM. PROG.	CUESTA CONTABLE 1235 o 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 o 1235) (a)	Nº. ESTIMACIÓN (2)	PERÍODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 o 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 o 1236 o 1232)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	POLIZA		AVANCE		MENSAJES DEL SISTEMA (17)			
												2% (6)	0.2% (7)	6.8% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCERO (16)	VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA	VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES		
132	1235-09-523	REHABILITACION INTEGRAL DE LA SEC. OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN TLAL-DGOP-PIMAD-005-13	XOCOYAHUALCO	699,626.18	PIM 13	668,391.02	2F	DEL 7 AL 17/09/13	26,926.09	4,308.17	31,234.26	538.52		4,870.41	5,408.93			-	5,408.93	25,825.33	699,626.18	0.00	TERMINADA	C.P. 2832	21/10/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA		
149	1235-09-543	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONSERVA. GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13	TLTALNEPANTLA	132,755,659.35	PIM 13	35,578,737.88	12	DEL 31 AL 31/07/14	2,705,045.25	432,903.24	3,138,548.49	54,112.91		54,112.91	811,693.58	128,870.97	941,564.55	995,677.46	2,142,871.03	38,717,286.37	94,038,372.98	PROCESO	C.P. 2958	31/10/14	70%	29%						
172	1235-09-535	REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13	DIVISION DEL NORTE	697,633.54	PIM 13	461,704.89	2F	DEL 23 AL 28/10/13	203,386.26	32,541.80	235,928.06	4,067.73		4,067.73	61,016.03	9,762.56	70,778.59	74,846.32	161,081.74	697,632.95	0.58	TERMINADA	C.P. 2540	02/10/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE		
231	1235-09-615	MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA 1RA ETAPA CONSTRUCCION SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS	TLTALNEPANTLA CENTRO	42,121,371.01	PIM 14	31,003,293.55		DEL 1 AL 31/10/14	9,709,864.82	1,553,578.37	11,263,443.19	-	-	-	11,263,443.19	42,266,736.74	-	145,365.73	PROCESO	C.P. 2542 Y 2544	02/10/14	90%	100%			SOBRE EJERCICIO DE RECURSOS						
250	1235-10-552	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO SAN BLAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-002-14	EX EJIDO DE TEPEOLLICO	739,348.70	FISMAA 14	577,982.48	2F	DEL 6 AL 23/06/14	128,052.39	20,488.36	148,540.77	-	-	41,732.65	6,677.22	48,409.87	48,409.87	100,130.90	726,523.25	12,825.45	TERMINADA	C.P. 2836	21/10/14	100%	98%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE				
251	1235-10-553	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LIBERTAD TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-14	EX EJIDO DE TEPEOLLICO	738,975.13	FISMAA 14	531,184.71	2F	DEL 26/06/14 AL 8/07/14	179,129.68	28,660.74	207,790.42	-	-	53,736.91	8,598.22	62,337.13	62,337.13	145,453.29	738,975.13	0.00	TERMINADA	C.P. 2873	22/10/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA				
263	1235-10-547	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14	EX EJIDO DE TEPEOLLICO	2,243,432.02	FISMAA 14	2,167,334.58	3F	DEL 9 AL 12/07/14	65,601.24	10,496.20	76,097.44	-	-	-	-	76,097.44	2,243,432.02	-	0.00	TERMINADA	C.P. 2932	29/10/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA					
264	1235-10-549	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-14	EX EJIDOS DE TEPEOLLICO	3,691,104.48	FISMAA 14	887,300.95	2 Y 3	DEL 10 AL 20/06/14	2,072,735.41	331,637.66	2,404,373.07	-	-	254,955.59	40,762.89	295,748.48	295,748.48	2,108,624.59	3,291,674.02	399,430.46	PROCESO	C.P. 2594 Y 2595	07/10/14	100%	89%							
268	1235-09-497	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO 2 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12	HOGAR OBRERO	1,239,075.02	FEFOM 12	1,181,280.58	3F	DEL 13 AL 19/11/12	49,822.79	7,971.65	57,794.44	996.46	99.85	249.11	1,345.22	-	-	1,345.22	56,449.22	1,239,075.02	-	0.00	TERMINADA	C.P. 2872	22/10/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA		
269	1235-09-418	REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12	U.H. TLALCALLI	3,784,853.61	PIM 12	3,032,062.53	2F	DEL 1 AL 28/05/12	121,100.11	19,376.02	140,476.13	2,422.00			2,422.00	-	2,422.00	138,054.13	3,172,538.66	612,314.95	TERMINADA	C.P. 2545	02/10/14	100%	84%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	REMANENTE	REMANENTE				
270	1235-10-557	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CACAMA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14	TENAYO CENTRO	5,298,992.55	FISMAA 14		1	DEL 2 AL 15/09/14	1,316,244.46	210,599.11	1,526,843.57	-	-	394,873.34	63,179.73	458,053.07	458,053.07	1,068,790.50	1,526,843.57	3,772,148.98	PROCESO	C.P. 2886	24/10/14	100%	29%							
271	1235-10-548	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO PRINCIPE TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-14	EX EJIDO DE TEPEOLLICO	3,895,852.00	FISMAA 14		1, 2 Y 3F	DEL 9/05/14 AL 2/07/14	3,358,493.10	537,358.90	3,895,852.00	-	-	1,007,547.93	161,207.67	1,168,755.60	1,168,755.60	2,727,096.40	3,895,852.00	-	0.00	TERMINADA	C.P. 2592, 2593 Y 2594	7 Y 21/10/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	EXCEDIDA	EXCEDIDA			
272	1235-10-550	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CDA. 24 SUR, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-14	EX EJIDO DE TEPEOLLICO	1,299,248.55	FISMAA 14		1, 2, 3 Y 4	DEL 9/05/14 AL 27/14	1,114,040.68	178,246.51	1,292,287.19	-	-	336,012.56	53,762.01	389,774.57	389,774.57	902,512.62	1,292,287.19	6,961.36	PROCESO	C.P. 2596, 2604, 2933 Y 3015	7, 8, 29 Y 31/10/14	100%	99%							
273	1235-16-054	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11	BENITO JUAREZ	219,782.56	GIS 11		2F Y CONV	DEL 29/11/11 AL 18/12/11	189,467.72	30,314.84	219,782.56	3,789.35	378.93	947.34	5,115.62	-	-	5,115.62	214,666.94	219,782.56		TERMINADA	C.P. 2707 Y 2708	15/10/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA			
TOTALES		14 OBRAS		199,424,954.70					21,240,510.00	3,398,481.59	24,638,991.59	65,926.97	478.58	1,196.45	4,870.41	72,472.41	2,961,570.59	473,851.27	3,435,421.86	3,507,894.27	21,311,097.32	100,728,265.67	96,696,689.03									

MTRO. PABLO BASAÑEZ GARCIA	LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ	LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN	ING. REYNALDO GASCA JAIME
Presidente Municipal	Secretario del Ayto.	Tesorero	Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO
17	12	2014

Ver. 2014

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs; ART. 3º Y 4º FRACC.II, ART. 8º EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.