

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2015 al 31 de Julio de 2015
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 189721 /0001 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | A CONSTRUCCION | 196 PAVIMENTACION | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COLONIA EX EJIDOS DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15 / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 30/07/2015 // | 27/10/2015 // | 4,210,208.00 | 4,210,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,062.40 | 1,263,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1403.19 | | 2 COLONIA | 1 | 10000 | 30 | 30.00 |
| 189722 /0002 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | A CONSTRUCCION | 212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) | TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCIÓN MEXICANA; TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRAL L. Y/O ELISEO BANDALA F., UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC. TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-15 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 27/07/2015 // | 24/10/2015 // | 1,407,053.49 | 1,407,053.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422,116.05 | 422,116.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 226.80 | | 5 ALUMNO | 2 | 869 | 30 | 30.00 |
| 189723 /0003 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | A CONSTRUCCION | 212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) | TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA R.E. GÓMEZ ESQUEDA Y/O LEONA VICARIO; TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS Y/O JOSÉ VASCONCELOS, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15 / COLONIA SANTA CECILIA | CONTRATO | 27/07/2015 // | 24/10/2015 // | 2,278,612.83 | 2,278,612.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683,583.85 | 683,583.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 587.21 | | 5 ALUMNO | 2 | 862 | 0 | 30.00 |
| 189724 /0004 | 05 EDU | 10 REZAGO EDUCATIVO | A CONSTRUCCION | 203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES) | TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC; ESC. PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GÓMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. SAN JUAN IXHUATEPEC; JARDÍN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES EN LA COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 29/07/2015 // | 26/10/2015 // | 2,237,257.83 | 2,237,257.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,177.35 | 671,177.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 216.00 | | 5 ALUMNO | 3 | 492 | 30 | 30.00 |



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2015 al 31 de Julio de 2015
 Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$51,035,687.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|---|--------|------------------------------------|------------------|------------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 189814 /0005 | 17 URB | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS | C REHABILITACION | 218 REVESTIMIENTO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MÉXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC. TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 29/07/2015 // | 26/10/2015 // | 3,445,145.05 | 3,445,145.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033,543.52 | 1,033,543.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1460.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 30 | 30.00 |
| 189850 /0006 | 04 SAL | 02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | B AMPLIACION | 160 DISPENSARIO MEDICO | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CONSULTORIO PERIFÉRICO EL MIRADOR (UBRIS EL MIRADOR) APOYO DISCAPACIDAD, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A SECC. TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-15 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN | CONTRATO | 27/07/2015 // | 24/09/2015 // | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 156.53 | | 1 PERSONA | 1 | 19500 | 30 | 30.00 |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 6 | | | | | | | | | TOTAL | | 14,028,277.20 | | 14,028,277.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
 TESORERA MUNICIPAL

ING. ROCIO MORENO DÁVILA
 DIRECTORA GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRÍGUEZ ROMANO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL