

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|------------------|----------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 149615 /0001 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | Construcción de aula y rehabilitación general del plantel en la escuela primaria Carlos Hank Gonzalez y/o Dr. Jorge Jimenez Cantú , ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas 3era. Sección. (TLAL-DGOP-FISM-AD-001-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 06/09/2010 // | 04/11/2010 // | 749,999.96 | 749,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,999.96 | 749,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 80.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 616 | 100 | 100.00 |
| 149775 /0002 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en la escuela primaria Heróes de la Revolución , ubicada en la Colonia Lomas de Tepeolulco. (TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 1,381,585.50 | 1,381,585.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381,585.50 | 1,381,585.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 450.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 600 | 100 | 100.00 |
| 149783 /0003 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | Construcción de aula y rehabilitación general del plantel en la primaria Juana de Asbaje, ubicada en la colonia Ex - Ejidos de Tepeolulco. (TLAL-DGOP-FISM-IR-005-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 17/09/2010 // | 15/11/2010 // | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 422.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 350 | 100 | 100.00 |
| 149787 /0004 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en la primaria José Vasconcelos y/o Ricardo Flores Magón , ubicada en la colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec . (TLAL-DGOP-FISM-IR-004-10) / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC | CONTRATO | 17/09/2010 // | 15/11/2010 // | 1,646,914.49 | 1,646,914.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646,914.49 | 1,646,914.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 566.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 805 | 100 | 100.00 |
| 149789 /0005 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA | Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en la secundaria Felipe Villanueva , ubicada en la colonia Lomas de Tepeolulco. (TLAL-DGOP-FISM-IR-003-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 1,580,146.94 | 1,580,146.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,146.94 | 1,580,146.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 750.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 910 | 100 | 100.00 |
| 149790 /0006 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | Rehabilitación general del plantel en la escuela primaria Otilio Montañó y/o Miguel hidalgo y Costilla , ubicada en la colonia Dr. Jorge Jimenez Cantu. (TLAL-DGOP-FISM-AD-003-10) / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 749,453.95 | 749,453.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,453.95 | 749,453.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1200.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 957 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-------------------------------|--|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 149849 /0007 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 066 PREESCOLAR | Construcción de muro de contención y piso de concreto el el Jardín de Niños Moctezuma, ubicada en la colonia San Isidro Ixhuatepec (TLAL-DGOP-FISM-AD-004-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 739,407.79 | 739,407.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739,407.79 | 739,407.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 85.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 285 | 100 | 100.00 |
| 150026 /0008 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 087 T.V. SECUNDARIA | Construcción de aula y rehabilitación general del plantel en la TV Secundaria Narciso Mendoza , ubicada en la Colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú (TLAL-DGOP-FISM-IR-006-10) / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917 | CONTRATO | 27/09/2010 // | 25/11/2010 // | 1,131,863.68 | 1,131,863.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,863.68 | 1,131,863.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 177.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 351 | 100 | 100.00 |
| 150169 /0009 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 066 PREESCOLAR | Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en el Jardín de Niños Aquiles Serdán, ubicada en colonia Lomas de Tepeolulco (TLAL-DGOP-FISM-AD-007-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 27/09/2010 // | 25/11/2010 // | 1,221,125.00 | 1,221,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,125.00 | 1,221,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 347.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 250 | 100 | 100.00 |
| 150173 /0010 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 066 PREESCOLAR | Rehabilitación general del plantel en el Jardín de Niños Frida Khalo , ubicada en la colonia Lomas de Tepeolulco (TLAL-DGOP-FISM-AD-008-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 27/09/2010 // | 25/11/2010 // | 699,030.60 | 699,030.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,030.60 | 699,030.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 950.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 800 | 100 | 100.00 |
| 150366 /0011 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | Rehabilitación general del Plantel en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla y/o Alfredo V. Bonfil , ubicada en la Colonia Lázaro Cárdenas #era. Sección. (TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 656,586.81 | 656,586.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656,586.81 | 656,586.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 300.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 1166 | 100 | 100.00 |
| 150496 /0012 | 03 ASH | UR URBANIZACIÓN | A CONSTRUCCIÓN | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCUELA ALPINO CHAMONIX. (TLAL-DGOP-FISM-IR-010-10) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,599,375.08 | 1,599,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599,375.08 | 1,599,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2051.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 150500 /0013 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIERRA HIDALGO. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 3,628,804.19 | 3,628,804.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,804.19 | 3,628,804.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 5347.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |
| 150501 /0014 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO CIERVOS. (TLAL-DGOP-FISM-IR-007-10) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,730,822.58 | 1,730,822.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,730,822.58 | 1,730,822.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2486.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |
| 150502 /0015 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TENOCHTITLAN. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 2,101,899.33 | 2,101,899.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,101,899.33 | 2,101,899.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 3072.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |
| 150503 /0016 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS CARDENALES. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,536,375.51 | 1,536,375.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536,375.51 | 1,536,375.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2275.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |
| 150505 /0018 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 2,372,493.24 | 2,372,493.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372,493.24 | 2,372,493.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2543.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |
| 150506 /0019 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO SIERRA NEVADA. COLONIA LAZARO CARDENAS 3ra SECCION. / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 2,111,915.33 | 2,111,915.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111,915.33 | 2,111,915.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 3211.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150507 /0020 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVES DE PASO DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ra. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-IR-012-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,226,315.49 | 1,226,315.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226,315.49 | 1,226,315.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1890.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150508 /0021 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HA KIM PECH DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ra SECCION. (TLAL-DGOP-FISM-IR-011-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,290,716.85 | 1,290,716.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,716.85 | 1,290,716.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1946.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1Â° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|------------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|------------|---------------|-------|-------|-----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 150509 /0022 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO CIMA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS 3ra. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-IR-013-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 3,288,251.02 | 3,288,251.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,288,251.02 | 3,288,251.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 4699.07 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150510 /0023 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ASOCIACION EXCURSIONISMO DEL D.F. DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ra SECCIÓN / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,267,999.54 | 1,267,999.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,609.19 | 684,609.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1698.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 53.99 |
| 150511 /0024 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO HUICHOLES DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ra SECCIÓN / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 671,119.69 | 573,148.36 | 0.00 | 97,971.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,119.69 | 573,148.36 | 0.00 | 97,971.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 585.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150512 /0025 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓNCON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRUPO DE LOS CIE DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ra SECCIÓN / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 995,471.47 | 995,471.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995,471.47 | 995,471.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1796.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150513 /0026 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 DE LA COL. TEPEOLULCO (TLAL-DGOP-FISM-IR-009-10) / PUERTO ESCONDIDO PTO. ESCONDIDO | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 5,308,232.70 | 5,308,232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,308,232.70 | 5,308,232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 KILOMETRO CUADRADO | 7379.80 | | 2 COLONIA | 1 | 10000 | 100 | 100.00 |
| 150514 /0027 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 4,166,321.13 | 3,550,890.38 | 0.00 | 615,430.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,166,321.13 | 3,550,890.38 | 0.00 | 615,430.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 5220.00 | | 2 COLONIA | 1 | 11587 | 100 | 100.00 |
| 150515 /0028 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,801,720.00 | 1,801,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801,720.00 | 1,801,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 KILOMETRO CUADRADO | 2692.00 | | 2 COLONIA | 1 | 11587 | 100 | 100.00 |
| 150516 /0029 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 4,367,368.28 | 4,367,368.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,367,368.28 | 4,367,368.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 7374.00 | | 2 COLONIA | 1 | 11587 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1Â° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|------------------|-------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | J. Medida | Aprobada | Modificada | J. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 150637 /0030 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA LOBATO Y/O ELISEO BANDALA, UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECCIÓN (TLAL-DGOP-FISM-AD-002-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 06/09/2010 // | 04/11/2010 // | 699,950.00 | 699,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,950.00 | 699,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 800.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 406 | 100 | 100.00 |
| 150642 /0031 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FORD 169 UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC (TLAL-DGOP-FISM-AD-006-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 718,183.66 | 718,183.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718,183.66 | 718,183.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 570.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 836 | 100 | 100.00 |
| 151498 /0034 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, (TRAMO DIVISION DEL NORTE - LIMITE URBANO) TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 01/12/2010 // | 31/12/2010 // | 5,233,155.06 | 5,233,155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,233,155.06 | 5,233,155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 7148.06 | | 2 COLONIA | 1 | 31728 | 100 | 100.00 |
| 151762 /0035 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPEOLULCO DE LA COL. TEPEOLULCO (TRAMO, PUERTO LIBERTAD A CDA. PUERTO VERACRUZ), TLAL-DGOP-FISM-IR-024-10 / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 01/12/2010 // | 30/12/2010 // | 924,662.39 | 924,662.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924,662.39 | 924,662.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1308.10 | | 2 COLONIA | 1 | 10000 | 100 | 100.00 |
| 151813 /0036 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUICHOLAS (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC, TLAL-DGOP-FISM-020-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 901,507.08 | 901,507.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,507.08 | 901,507.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1316.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3776 | 100 | 100.00 |
| 151815 /0038 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIXTECAS (TRAMO, TLAXCALTECAS - LIMITE) DE LA COL. CUAUHTEMOC, TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,284,867.45 | 1,284,867.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284,867.45 | 1,284,867.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1875.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3776 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 151816 /0039 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZTECAS (TRAMO, LIMITE TENAYO - TONACAS) DE LA COL. CUAUTHEMOC. TLAL-DGOP-FISM-AD-018-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,311,048.89 | 1,311,048.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311,048.89 | 1,311,048.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2095.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3776 | 100 | 100.00 |
| 151817 /0040 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO, MEXCIO 68 - COMONFORT) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISM-AD-016-10 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,740,234.08 | 1,653,533.16 | 0.00 | 86,700.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740,234.08 | 1,653,533.16 | 0.00 | 86,700.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2100.00 | | 2 COLONIA | 1 | 6920 | 100 | 100.00 |
| 151818 /0041 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TENAYUCA (TRAMO, OJO DE AGUA - COACALCO) DE LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA, TLAL-DGOP-FISM-AD-017-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,546,261.01 | 1,546,261.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546,261.01 | 1,546,261.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2454.00 | | 2 COLONIA | 1 | 1888 | 100 | 100.00 |
| 151853 /0042 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS (TRAMO, AV. MORELOS - AV. PASO DE JUAREZ) DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-IR-025-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,877,507.55 | 1,877,507.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,877,507.55 | 1,877,507.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2164.00 | | 2 COLONIA | 1 | 11587 | 100 | 100.00 |
| 152442 /0043 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | N PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 037 EQUIPAMIENTO | CONVENIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 (TLALNEPANTLA DE BAZ) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 07/10/2010 // | 31/12/2010 // | 729,485.28 | 729,485.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,485.28 | 729,485.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 85.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 6000 | 100 | 100.00 |
| 152446 /0044 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | H GASTOS INDIRECTOS | 107 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION | GASTOS INDIRECTOS FISM 2010 / TLALNEPANTLA | ADMINISTRACION | 13/08/2010 // | 31/12/2010 // | 1,624,620.04 | 1,624,620.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624,620.04 | 1,624,620.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 683808 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1Â° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|--|--------|------------------------------|---------------------|--|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|----------|-------------|--------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 152447/0045 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | H GASTOS INDIRECTOS | 031 ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRA PUBLICA | GASTOS INDIRECTOS FISM 2010 (PRESTADORES DE SERVICIOS) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 13/08/2010// | 31/12/2010// | 756,711.50 | 756,711.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756,711.50 | 756,711.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 PROYECTO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 683808 | 100 | 100.00 |
| 181544/0046 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 19/08/2014// | 17/10/2014// | 1,147,238.14 | 619,295.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,942.28 | 0.00 | 1,066,844.41 | 619,295.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,548.55 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1076.73 | | 2 COLONIA | 1 | 5342 | 100 | 92.99 |
| 181769/0048 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 19/08/2014// | 17/10/2014// | 865,664.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,664.97 | 865,664.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,664.97 | 02 METRO CUADRADO | 875.52 | | 2 COLONIA | 1 | 5342 | 100 | 100.00 | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 43 | | | | | | | | | TOTAL | | 72,882,413.25 | 70,688,703.00 | 0.00 | 800,103.00 | 0.00 | 527,942.28 | 865,664.97 | 72,218,629.17 | 70,105,312.65 | 0.00 | 800,103.00 | 0.00 | 447,548.55 | 865,664.97 | | | | | | |

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

ING. ROCIO MORENO DÁVILA
DIRECTORA GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRÍGUEZ ROMANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL