

OBRAS CONCLUIDAS

| No. Obra | Nombre de la Obra                                                                                                                                                                          | Número de Contrato | Fecha de Contrato | Fecha de Adjudicación | Contratista                                        | Modalidad de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Municipio | Periodo de Ejecución |            | Monto Total del Presupuesto | Monto Total Ejercido Abril 2016 | Monto por Ejercer | Estatus                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                       |                                                    |                        |                      |           | Inicio               | Término    |                             |                                 |                   |                           |
| 48464    | Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Ampliación de las instalaciones en el edificio de la S.S.C. Depósito de armamento, taller y oficinas) | OP-13-0169         | 28/06/2013        | 24/06/2013            | Construcciones y Estructuras Aplicadas S.A de C.V. | Contrato               | Directa              | Toluca    | 01/07/2013           | 14/12/2013 | \$ 19,999,999.00            | \$ 13,523,064.57                | \$ 6,476,935.23   | Fisco 100% Financiero 68% |

OBRAS EN EJECUCIÓN

| No. Obra | Nombre de la Obra                                                                                                                                                                                                                                    | Número de Contrato | Fecha de Contrato | Fecha de Adjudicación | Contratista                                          | Modalidad de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Municipio          | Periodo de Ejecución |            | Monto Total del Presupuesto | Monto Total Ejercido Abril 2016 | Monto por Ejercer | Estatus                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |                       |                                                      |                        |                      |                    | Inicio               | Término    |                             |                                 |                   |                           |
| 48413    | Fortalecimiento de Seguridad de la Escuela de Reinserción Social para Adolescentes de Zinacantan                                                                                                                                                     | OP-12-0358         | 28/12/2012        | 28/12/2012            | Construinhui S.A de C.V.                             | Contrato               | Directa              | Zinacantan         | 14/01/2013           | 14/08/2013 | \$ 5,000,000.00             | \$ 4,900,000.00                 | \$ 100,000.00     | Fisco 99% Financiero 98%  |
| 48454    | Fortalecimiento de Seguridad y Protección del Dominio Femenil, CPRS de Tlalnepantla                                                                                                                                                                  | OP-12-0361         | 28/12/2012        | 28/12/2012            | Construcciones y Estructuras Aplicadas S.A de C.V.   | Contrato               | Directa              | Tlalnepantla       | 14/01/2013           | 14/08/2013 | \$ 20,000,000.00            | \$ 11,653,969.11                | \$ 8,346,030.89   | Fisco 52% Financiero 58%  |
| 48456    | Fortalecimiento de Seguridad de las Oficinas Centrales y Centro de Monitoreo de la DGPRS en Toluca                                                                                                                                                   | OP-12-0360         | 28/12/2012        | 28/12/2012            | Sigade S.A. DE C.V.                                  | Contrato               | Directa              | Toluca             | 14/01/2013           | 14/08/2013 | \$ 5,000,000.00             | \$ 3,205,150.68                 | \$ 1,794,849.32   | Fisco 91% Financiero 64%  |
| 48459    | Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Almoloya de Juárez (Caja en área de prebiterados y obras de seguridad)                                                                                                                                      | OP-12-0359         | 28/12/2012        | 28/12/2012            | LM Grupo Constructor S.A. C.V.                       | Contrato               | Directa              | Almoloya de Juárez | 14/01/2013           | 14/08/2013 | \$ 15,000,000.00            | \$ 14,999,980.55                | \$ 19.45          | Fisco 99% Financiero 100% |
| 49052    | Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional (Adecuación de áreas de comedores como dormitorios en el CPRS Ecatepec)                                                                                 | OP-13-0222         | 25/10/2013        | 23/10/2013            | Construcciones y Estructuras Aplicadas, S.A. de C.V. | Contrato               | Directa              | Ecatepec           | 28/10/2013           | 22/03/2014 | \$ 15,000,000.00            | \$ 14,683,969.59                | \$ 316,030.41     | Fisco 99% Financiero 98%  |
| 49053    | Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional (Adaptación de la Penitenciaría Modelo Nezahualcóyotl como CCAL)                                                                                        | OP-13-0223         | 26/10/2013        | 24/10/2013            | LM Grupo Constructor S.A. C.V.                       | Contrato               | Directa              | Nezahualcóyotl     | 28/10/2013           | 12/02/2014 | \$ 10,000,000.00            | \$ 7,579,969.11                 | \$ 2,420,030.89   | Fisco 80% Financiero 76%  |
| 49468    | Obras complementarias en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Norte, La Perla (Adecuación como Centro de Rehabilitación Social)                                                                                              | OP-14-0247         | 30/10/2014        | 24/10/2014            | LM Grupo Constructor S.A. C.V.                       | Contrato               | Directa              | Nezahualcóyotl     | 03/11/2014           | 07/02/2015 | \$ 14,500,000.00            | \$ 10,026,677.87                | \$ 4,473,322.13   | Fisco 96% Financiero 69%  |
| 49469    | Obras complementarias en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Sur (Adecuación como Penitenciaría Femenil)                                                                                                                    | OP-14-0248         | 30/10/2014        | 24/10/2014            | Constructora Argoza S.A de C.V.                      | Contrato               | Directa              | Nezahualcóyotl     | 03/11/2014           | 07/02/2015 | \$ 14,500,000.00            | \$ 9,081,179.92                 | \$ 5,418,820.08   | Fisco 95% Financiero 63%  |
| 49554    | Obras complementarias en el Centro Preventivo y de Readaptación Social                                                                                                                                                                               | OP-14-0246         | 30/10/2014        | 24/10/2014            | Calta Ingeniería S.A. de C.V.                        | Contrato               | Directa              | Tenancingo         | 03/11/2014           | 02/05/2015 | \$ 35,278,669.34            | \$ 12,000,000.00                | \$ 24,278,669.34  | Fisco 31% Financiero 33%  |
| 49745    | Obras complementarias y de calcebre en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del Valle                                                                                                                                            | OP-14-0245         | 30/10/2014        | 24/10/2014            | Diseño Construcción Estudio y Proyecto S.A de C.V.   | Contrato               | Directa              | Tenango del Valle  | 03/11/2014           | 07/02/2015 | \$ 15,318,576.23            | \$ 7,972,855.18                 | \$ 7,345,721.05   | Fisco 49% Financiero 32%  |
| 50008    | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2014, Secretaría de Seguridad Ciudadana (Mejoramiento Integral de Núcleos Sanitarios del Colegio de Policía Plantel Tlalnepantla-Centro Académico Tlalnepantla)                                      | OP-14-0299         | 26/11/2014        | 26/11/2014            | Chipe Construcciones S.A de C.V.                     | Contrato               | Directa              | Tlalnepantla       | 01/12/2014           | 14/03/2015 | \$ 2,500,000.00             | \$ 1,968,023.58                 | \$ 531,976.42     | Fisco 99% Financiero 79%  |
| 50011    | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2014, Secretaría de Seguridad Ciudadana (Mejoramiento Integral de Núcleos Sanitarios A,B,C,D,E y F del Colegio de Policía Plantel Nezahualcóyotl-Centro Académico Nezahualcóyotl)                    | OP-14-0290         | 26/11/2014        | 26/11/2014            | Construinhui S.A de C.V.                             | Contrato               | Directa              | Nezahualcóyotl     | 01/12/2014           | 15/03/2015 | \$ 2,500,000.00             | \$ 750,000.00                   | \$ 1,750,000.00   | Fisco 66% Financiero 30%  |
| 50012    | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2014, Secretaría de Seguridad Ciudadana (Mejoramiento Integral de Núcleos Sanitarios Y,B del Colegio de Policía Plantel Toluca-Centro Académico Almoloya de Juárez)                                  | OP-14-0299         | 26/11/2014        | 26/11/2014            | Construinhui S.A de C.V.                             | Contrato               | Directa              | Almoloya de Juárez | 01/12/2014           | 14/03/2015 | \$ 2,500,000.00             | \$ 1,196,415.57                 | \$ 1,303,584.43   | Fisco 55% Financiero 48%  |
| 50184    | Construcción de Cuarte de Policía en Malinalco                                                                                                                                                                                                       | OP-14-0291         | 26/11/2014        | 27/11/2014            | Ingeniería Alternativa y Proyectos S.A. de C.V.      | Contrato               | Directa              | Malinalco          | 01/12/2014           | 28/06/2015 | \$ 10,547,800.42            | \$ 3,164,340.12                 | \$ 7,383,460.30   | Fisco 24% Financiero 30%  |
| 50587    | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Plantel de Formación y Actualización Nezahualcóyotl (Terminación de la pista de manejo para prácticas primera etapa)                                                                   | OP-15-0421         | 28/12/2015        | 28/12/2015            | Grupo Pereo S.A. de C.V.                             | Contrato               | Directa              | Nezahualcóyotl     | 08/01/2016           | 06/05/2016 | \$ 2,000,000.00             | \$ 600,000.00                   | \$ 1,400,000.00   | Fisco 8% Financiero 31%   |
| 50588    | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Plantel de Formación y Actualización Toluca (Construcción de casa técnica)                                                                                                             | OP-15-0422         | 28/12/2015        | 28/12/2015            | Grupo Pereo S.A. de C.V.                             | Contrato               | Directa              | Almoloya de Juárez | 08/01/2016           | 06/05/2016 | \$ 2,000,000.00             | \$ 600,000.00                   | \$ 1,400,000.00   | Fisco 11% Financiero 30%  |
| 50589    | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Plantel de Formación y Actualización Tlalnepantla (Construcción de casa técnica y pavimentación con concreto hidráulico de camino interior)                                            | OP-15-0423         | 28/12/2015        | 28/12/2015            | Grupo Pereo S.A. de C.V.                             | Contrato               | Directa              | Tlalnepantla       | 08/01/2016           | 06/05/2016 | \$ 5,000,000.00             | \$ 1,500,000.00                 | \$ 3,500,000.00   | Fisco 10% Financiero 30%  |
| 50590    | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2014, Secretaría de Seguridad Ciudadana (Rehabilitación y mejoramiento de instalaciones y oficinas administrativas en el edificio anexo 28 de octubre de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana) | OP-15-0424         | 28/12/2015        | 28/12/2015            | Grupo Pereo S.A. de C.V.                             | Contrato               | Directa              | Toluca             | 08/01/2016           | 06/05/2016 | \$ 3,600,000.00             | \$ 1,080,000.00                 | \$ 2,520,000.00   | Fisco 51% Financiero 30%  |