

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

[Regresar principal](#)

[Regresar principal](#)

ORDEN PROYECTO	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (5.1 Rubro 1.2.3) (6)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	IVA (8)	IMPORTE TOTAL (Rubro 1.2.3)	RETENCIONES (Rubro 2.1.1.7)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (5.2 Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE			
												2% (6)	6.2% (7)	6.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (16)	FECHA (14)	FÍSICO (18)	FINANCIE RO		
1	1234-10-363	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA LOBATO Y/O ELISEO BANDALA TLAL-DGOP-FISM-AD-002-10	LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECCIÓN	684,131.07	FISM 10	684,310.94	CONV	DEL 23/12/10 AL 24/12/10	13,637.01	2,181.92	15,818.93						-			-	-	15,818.93	700,129.87	-	15,998.80	TERMINADA	C.P. 4213	23/12/11	100%	102%
3	1234-09-233	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO TLAL-DGOP-PIM-AD-012-10	TLALNEPANTLA CENTRO	3,838,553.25	PIM 10	3,106,430.22	2F	DEL 27/11/10 AL 24/12/10	631,140.53	100,982.49	732,123.02	12,622.81					12,622.81	315,570.27	50,491.25	366,061.52	378,684.33	353,438.69	3,838,553.24	0.01	TERMINADA	C.P. 5196	31/12/11	100%	100%	
46	1234-09-242	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EV. PROLONGACION HIDALGO TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10	LA BLANCA	2,062,472.62	PIM 10	1,757,408.21	3 Y 4F	DEL 25 AL 28/02/11 Y DEL 1/03/11 AL 28/12/11	262,986.56	42,077.85	305,064.41	5,259.73					5,259.73	131,493.28	21,038.92	152,532.20	157,791.93	147,272.48	2,062,472.62	0.00	PROCESO	C.P. 4159 Y 5098	19 Y 31/12/11	100%	100%	
48	1234-09-259	PROYECTO EJECUTIVO PUENTE VEHICULAR TLAL-DGOP-PIM-IR-017-10	TLALNEPANTLA CENTRO	2,341,927.48	PIM 10	1,473,557.36	3F	DEL 25 AL 27/01/11	642,098.35	102,735.74	744,834.09	12,841.97					12,841.97	321,049.17	51,367.86	372,417.03	385,259.00	359,575.09	2,218,391.45	123,536.03	TERMINADA	C.P. 3817	02/12/11	100%	95%	
50	1234-10-368	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESC. ALPINO CIMA TLAL-DGOP-FISM-IR-013-10	LÁZARO CÁRDENAS 2a Y 3ra SECCIÓN.	3,288,475.86	FISM 10	3,066,712.54	4F	DEL 19/11/10 AL 7/12/10	230,081.44	36,813.03	266,894.47						-			-	-	266,894.47	3,333,607.01	-	45,131.15	TERMINADA	C.P. 4465	28/12/11	93%	101%
53	1234-10-438	REHABILITACION GRAL. DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11	LA ARBOLEDA	702,694.56	FISM 11	634,356.00	2F	DEL 3 AL 17-06-11	71,212.55	11,394.01	82,606.56						-	29,456.28	4,713.00	34,169.28	34,169.28	48,437.28	716,962.56	-	14,268.00	PROCESO	C.P.4403 Y 4992	27 Y 31-12-11	100%	102%
55	1234-09-244	MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL ESCALERAS POR RAMPA EN LA AV. DE LOS MAESTROS. TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10	SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	998,210.09	PIM 10	216,623.70	2 Y 3F	DEL 10/04/11AL 30/06/11	673,781.37	107,805.02	781,586.39	13,475.63					13,475.63	336,890.69	53,902.51	390,793.20	404,268.83	377,317.56	998,210.09	0.00	TERMINADA	C.P.3938 Y 5104	6 Y 31/12/11	100%	100%	
56	1234-09-245	MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL ESCALERAS POR RAMPA EN LA AV. DE LOS MAESTROS. TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10	LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	1,180,344.30	PIM 10	62,914.72	3F	DEL 15/07/11 AL 15/08/11	33,727.18	5,396.36	39,123.54	674.54					674.54			-	674.54	38,449.00	102,038.26	1,078,306.04	TERMINADA	C.P. 5212	31/12/11	100%	9%	
60	1234-09-266	COSNTRUCCION DEL KIOSKO EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ TLAL-DGOP-PIM-IR-028-10	TLALNEPANTLA CENTRO	3,405,926.84	PIM 10	1,477,963.72	3F Y CONV	DEL 15/07/11 AL 15/08/11	1,662,037.18	265,925.94	1,927,963.12						-			-	-	1,927,963.12	3,405,926.84	0.00	PROCESO	C.P. 5317 Y 5319 Y 5321	31/12/11	100%	100%	
72	1234-10-435	REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11	LA LAGUNA	744,556.31	FISM 11	720,438.88	3F	DEL 1 AL 9-09-11	26,553.80	4,248.61	30,802.41						-			-	-	30,802.41	751,241.29	-	6,684.98	PROCESO	C.P. 4405	27/12/11	100%	101%
73	1234-10-436	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11	REFORMA URBANA	742,117.85	FISM 11	438,890.85	2	DEL 26/05/11 AL 24/06/11	251,652.99	40,264.47	291,917.46				1,441.85	1,441.85	133,088.39	21,294.14	154,382.53	155,824.38	136,093.08	730,808.31	11,309.54	PROCESO	C.P. 4993 Y 5378	31/12/11	100%	98%		
74	1234-10-437	REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11	REFORMA URBANA	743,251.10	FISM 11	395,019.13	2 Y 3F P.S.	DEL 26/05/11 AL 24/06/11 Y DEL 4/08/11 AL 1/09/11	262,350.31	41,976.04	304,326.35			444.61	444.61				-	444.61	303,881.74	699,345.48	43,905.62	PROCESO	C.P. 4348, 4643 Y 5035	21 Y 31-12-11	100%	94%		
75	1234-10-442	REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. PRIM HERMENEGILDO GALEANA TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11	CONSTITUCION DE 1917	744,056.84	FISM 11	729,158.25	2F	DEL 4/08/11 AL 1/09/11	32,393.61	5,182.98	37,576.59						-			-	-	37,576.59	766,734.84	-	22,678.00	TERMINADA	C.P. 5074	23/12/11	95%	103%
76	1234-10-443	REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. PRIM DIEGO RIVERA TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11	CONSTITUCION DE 1917	897,627.15	FISM 11	876,696.63	2F	DEL 5/08/11 AL 1/09/11	42,643.55	6,822.97	49,466.52						-			-	-	49,466.52	926,163.15	-	28,536.00	TERMINADA	C.P. 5076	31/12/11	100%	103%
77	1234-10-444	REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11	PUEBLO DE TEQUEXQUINAHUAC	732,446.64	FISM 11	574,371.17	2Y 3F P.S.	DEL 14 AL 25 -07-12 Y DEL 26 AL 30-06-11	151,622.48	24,259.59	175,882.07			1,910.72	1,910.72	70,881.28	11,341.00	82,222.28	84,133.00	91,749.07	750,253.24	-	17,806.60	TERMINADA	C.P. 4522 4715, 4993 Y 5157	28, 30 Y 31-12-11	100%	102%		
78	1234-10-448	REHABILITACION GRAL. DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11	XOCOYAHUALCO	550,428.90	FISM 11	76,489.46	2.3, y 4F P.S.	DEL 14 AL 25 -07-12 Y DEL 26 AL 30-06-11	403,657.30	64,585.17	468,242.47						-			-	-	468,242.47	544,731.93	5,696.97	TERMINADA	C.P. 4236, 4328, 5040 Y 5043	21, 23 Y 31-12-11	100%	99%	
79	1234-10-449	REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. PRIM 26 DE JULIO TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11	FRANCISCO VILLA	744,528.63	FISM 11	601,849.82	3F	DEL 6 AL 12-09-11	135,298.97	21,647.84	156,946.81						-	67,649.48	10,823.92	78,473.40	78,473.40	78,473.41	758,796.63	-	14,268.00	PROCESO	C.P. 4740	30/12/11	100%	102%
80	1234-10-450	REHABILITACION GRAL. DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DEL ALBA IXTLIXOCHITL TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11	SAN MIGUEL CHALMA	744,937.22	FISM 11	392,360.48	2 Y 3F P.S.	DEL 6 AL 12-09-11	323,198.70	51,711.79	374,910.49						-			-	-	374,910.49	767,270.97	-	22,333.75	PROCESO	C.P. 4239, 4326, 4998 Y 5376	21, 23 Y 31-12-11	100%	103%
81	1234-10-452	REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. PRIM FORD. 71 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11	LA JOYA IXTACALA	744,751.02	FISM 11	745,835.48	3F Y P.S.	DEL 6 AL 8-9-11	18,325.92	2,932.14	21,258.06				557.41	557.41				-	557.41	20,700.65	767,093.54	-	22,342.52	PROCESO	C.P.4402 Y 4522	27 Y 28-12-11	100%	103%

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		OMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA/										AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		No.MPIO.: 92		MES CORRESPONDIENTE: (1)										DICIEMBRE DE 2011										Regresar principal	
Nº DE PROY.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (5.1. Rubro 1.2.3) (6)	No. ESTIMACIÓN (7)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (8)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (9)	IVA (8)	TOTAL IMPORTE (Rubro 1.2.3)	RETENCIONES					(Cm 3.1.1.7)			AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (5.2. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE							
												2% (6)	6.2% (7)	6.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FISCO (15)						FINANCIE RO									
82	1234-10-453	REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11	U. HAB. BARRIENTOS	744,981.57	FISM 11	392,287.12	2 Y 3F P.S.	DEL 6 AL 8-9-11	323,313.71	51,730.19	375,043.90						-			-	-	375,043.90	767,331.02	-	22,349.45	PROCESO	C.P. 3768, 4519 Y 4995	1, 28 Y 31-12-11	100%	103%							
83	1234-10-456	REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. PRIM. MEXICO TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11	EL ROSARIO I	739,575.96	FISM 11	517,339.60	2 Y 3F P.S.	DEL 14 AL 25 -07-12 Y DEL 26 AL 30-06-11	211,133.07	33,781.29	244,914.36				1,955.00	1,955.00				-	1,955.00	242,959.36	762,253.96	-	22,678.00	PROCESO	C.P. 4368, 5000 Y 5063	23 Y 31-12-11	100%	103%							
86	1234-16-40	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09	EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI	6,743,839.35	GIS 09	2,831,349.93	3 A Y 5	DEL 19/09/10 AL 7/10/10, DEL 8/10/11 AL 24/10/11 Y DEL 19/09/11 AL 24/10/11	3,254,096.97	520,655.51	3,774,752.48	65,081.94	6,508.19	16,270.48		87,860.61	1,011,850.71	161,896.11	1,173,746.82	1,261,607.43	2,513,145.05	6,606,102.41	137,736.94	PROCESO	C.P. 4336, 4391 Y 4461	23/12/2011, 26/12/11 Y 28/12/11	100%	98%									
87	1234-16-41	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES TLAL-DGOP-GIS-LP-005-09	LAS PALOMAS	2,456,050.84	GIS 09	1,989,038.05	2F	DEL 25/01/11 AL 12/02/11	362,788.98	58,046.24	420,835.22	7,255.78	725.58	1,813.94		9,795.30	120,779.17	19,324.67	140,103.84	149,899.14	270,936.08	2,409,873.27	46,177.57	TERMINADA	C.P.4338	23/12/11	100%	98%									
96	1234-16-45	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES VENTURINA ALEJANDRINA, TITANEO, DIAMANTE, AGUAMARINA Y AMATISTA TLAL-DGOP-GIS-LP-013-09	LA JOYA IXTACALA	2,606,761.97	GIS 09	1,891,847.01	3F	DEL 16 AL 28/12/09	165,418.49	26,466.96	191,885.45	3,308.37	330.84	827.09		4,466.30	92,069.36	14,731.10	106,800.46	111,266.76	80,618.69	2,083,732.46	523,029.51	TERMINADA	C.P.4339	23/12/11	100%	80%									
99	1234-09-246	MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10	PUEBLO DE SAN ANDRES	1,149,533.18	PIM 10	530,182.72	2 Y 3F	DEL 20/05/11 AL 19/07/11 Y DEL 20 AL 29/07/11	35,670.16	5,707.23	41,377.39	713.40				713.40			-	713.40	40,663.99	571,560.11	577,973.07	TERMINADA	C.P. 5102 Y 5213	31/12/11	100%	50%									
102	1234-09-286	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EL CUCURUCHO TLAL-DGOP-PIM-AD-012-11	EL ROSARIO I	744,974.06	PIM 11	682,391.68	2F	DEL 10AL 12/08/11	44,913.54	7,186.17	52,099.71	898.27				898.27	26,975.16	4,316.03	31,291.19	32,189.46	19,910.25	734,491.39	10,482.67	TERMINADA	C.P. 4660	29/12/11	100%	99%									
103	1234-10-439	REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y GREGORIO TORRES QUINTERO TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	742,603.46	FISM 11	665,728.42	2F	DEL 11-08-11 AL 5-09-11	85,476.84	13,676.29	99,153.13				1,920.52	1,920.52			-	1,920.52	97,232.61	764,881.55	-	22,278.09	PROCESO	C.P. 4235 Y 4400	21 Y 27-12-11	100%	103%								
104	1234-10-440	REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1687 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	744,196.49	FISM 11	682,534.79	2F	DEL 11-08-11 AL 5-09-11	72,706.64	11,633.06	84,339.70					-			-	-	84,339.70	766,874.49	-	22,678.00	PROCESO	C.P. 4401	27-12-11-	100%	103%								
105	1234-10-457	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAMIE TORRES BODET TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11	CUAUHTEMOC	744,420.13	FISM 11	730,010.09	2F	DEL 31-08-11 AL 12-09-11	31,972.45	5,115.59	37,088.04					-			-	-	37,088.04	767,098.13	-	22,678.00	PROCESO	C.P. 4404	27/12/11	100%	103%								
106	1234-09-278	CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11	TLALNEPANTLA CENTRO	17,997,650.40	PIM 11	5,355,564.35	2	DEL 18/03/11 AL 28/04/11	1,486,452.87	237,832.46	1,724,285.33	29,729.05				29,729.05			-	29,729.05	1,694,556.28	7,079,849.68	10,917,800.72	PROCESO	C.P.4293	23/12/11	50%	39%									
109	1234-09-241	REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS EN EL FRACC. VALLE DORADO TLAL-DGOP-PIM-IR-018-10	VALLE DORADO	2,984,819.11	PIM 10	212,157.28	2	DEL 18/03/11 AL 28/04/11	1,679,026.97	268,644.32	1,947,671.29	33,580.54				33,580.54	839,513.49	134,322.16	973,835.65	1,007,416.19	940,255.10	2,159,828.57	824,990.54	PROCESO	C.P. 5208	31/12/11	100%	72%									
112	1234-09-287	REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR UBICADAS EN ZONA CENTRO Y SAN JUAN IXHUATEPEC Y OFICINAS DE VIA PUBLICA ZONA CENTRO TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11	TLALNEPANTLA BAZ	295,958.14	PIM 11	251,499.67	2F	DEL 30/08/11 AL 8/09/11	38,325.01	6,132.00	44,457.01	766.50				766.50	19,163.14	3,066.10	22,229.24	22,995.74	21,461.27	295,956.68	1.46	TERMINADA	C.P. 5082	31/12/11	100%	100%									
113	1234-09-288	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ACAMBAY TLAL-DGOP-PIM-IR-006-11	LA ROMANA	2,098,184.79	PIM 11	1,183,731.81	2 Y 3F	DEL 11 AL 31 /08/11 Y DEL 1 AL 15/09/11	788,321.53	126,131.44	914,452.97	15,766.43				15,766.43	394,160.77	63,065.72	457,226.49	472,992.92	441,460.05	2,098,184.78	0.01	TERMINADA	C.P. 4291 Y 5093	23 Y 31/12/11	100%	100%									
114	1234-10-359	CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GRAL. DEL PLANTEL JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO F. MAGON TLAL-DGOP-FISM-IR-004-10	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,899,065.92	FISM 10	1,036,020.93	3F	DEL 27/12/10 AL 30/05/11	566,769.63	90,883.14	657,452.77				46,559.23	46,559.23	372,002.15	59,002.15	431,004.30	477,563.53	179,889.24	1,693,473.70	205,592.22	TERMINADA	C.P. 5199	31/12/11	100%	89%									
117	1234-10-404	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10	TEPEOLULCO	4,909,023.07	FISM 10	4,134,856.23	2	DEL 24-11-10 AL 16-12-10	377,944.18	60,471.07	438,415.25					-			-	-	438,415.25	4,573,271.48	335,751.59	PROCESO	C.P.4295	23/12/11	100%	93%									
119	1234-10-441	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11	LOMA BONITA	442,848.06	FISM 11	282,340.44	2 Y 3F P.S.	DEL 10-08-11 AL 5-09-11 Y DEL 6 AL 8-09-11	150,668.64	24,106.98	174,775.62				1,230.00	1,230.00	69,184.32	11,069.49	80,253.81	81,483.81	93,291.81	457,116.06	-	14,268.00	PROCESO	C.P.4641, 4736 Y 4991	29, 30 Y 31-12-11	100%	103%								
120	1234-10-451	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS TLAL-DGOP-FIM-IR-001-11	BENITO JUAREZ	919,050.94	FISM 11	797,207.11	2 Y 3F	DEL 10-08-11 AL 5-09-11 Y DEL 6 AL 8-09-11	129,637.78	20,742.04	150,379.82					-			-	-	150,379.82	947,586.93	-	28,535.99	TERMINADA	C.P. 4716 Y 5186	30 Y 31-12-11	100%	103%								
121	1234-10-454	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TLAL-DGOP-FISM-AD-025-11	EL TENAYO	741,837.35	FISM 11	653,190.84	3F	DEL 4-07-11 AL 2-09-11	76,419.41	12,227.10	88,646.51					-	38,209.70	6,113.55	44,323.25	44,323.25	44,323.26	741,837.35	0.00	PROCESO	C.P.5374	31/12/11	100%	100%									

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		OMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA/ AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA										No.MPIO.: 92		MES CORRESPONDIENTE: (1) DICIEMBRE DE 2011										Regresar principal							
LINEA PROYECTO	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (5.1 Rubro 1.2.3) (6)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (8)	TOTAL IMPORTE (Rubro 1.2.3)	RETENCIONES					Clos 2.1.1.7)			AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (5.F. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	6.2% (7)	6.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FISCO (15)						FINANCERO (16)			
122	1234-10-455	REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11	EL TENAYO	646,836.90	FISM 11	498,006.13	2 Y 3F	DEL 5 AL 30-08-11 Y DEL 1 AL 2 -09-11	146,752.39	23,480.38	170,232.77						-	73,376.19	11,740.19	85,116.38	85,116.38	85,116.39	668,238.90	-	21,402.00	PROCESO	C.P. 4610 Y 5375	29 Y 31-12-11	95%	103%	
123	1234-14-58	PARQUE DEPORTIVO PUEBLO LOS REYES TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11	PUEBLO LOS REYES	838,150.51	PIM REP 11	798,699.71	2F Y CONV	DEL 23 AL 30/09/11 Y DEL 1 AL 3/10/11	42,686.46	6,829.83	49,516.29				213.43	213.43	17,004.66	2,720.74	19,725.40	19,938.83	29,577.46	848,216.00	-	10,065.49	TERMINADA	C.P. 4353, 4372, 4416, 4684	23, 26, 27 Y 30/12/11	100%	101%		
124	1234-14-64	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CUAUHTEMOC TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-11	CUAUHTEMOC	4,800,000.01	PIM REP 11	3,594,914.41	2F Y CONV	DEL 4/11/11 AL 10/12/11 Y DEL 12 AL 21/12/11	1,038,866.89	166,218.71	1,205,085.60				5,194.34	5,194.34		-	5,194.34	5,194.34	1,199,891.26	4,800,000.01	-	0.00	TERMINADA	C.P. 4374, 4375, 4436 Y 4447	26 Y 27/12/11	100%	100%		
132	1234-10-445	REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM QUETZALCOATL TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11	EL TENAYO	744,057.86	FISM 11	18,357.52	1 P.S.	DEL 5 AL 30-08-11	315,283.75	50,445.40	365,729.15				341.74	341.74		-	341.74	341.74	365,387.41	384,086.67	-	359,971.19	PROCESO	C.P. 4299 Y 4520	23 Y 28-12-11	90%	52%		
133	1234-10-446	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI TLAL-DGOP-AD-010-11	SANTA CECILIA	743,462.90	FISM 11	562,358.43	2 Y 3F	DEL 28-08-11 AL 15-09-11 Y DEL 16 AL 19-09-11	156,124.54	24,979.93	181,104.47					-	78,062.27	12,489.96	90,552.23	90,552.23	90,552.24	743,462.90	-	0.00	PROCESO	C.P. 5037 Y 5038	31/12/11	100%	100%		
134	1234-10-447	REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCIÓN DE 1917 TLAL-DGOP-FISM AD-007-11	SANTA CECILIA	745,000.00	FISM 11	10,382.56	1 Y P.S.	DEL 5 AL 30-08-11	247,728.03	39,636.48	287,364.51				1,031.02	1,031.02		-	1,031.02	286,333.49	297,747.07	447,252.93	-	447,252.93	PROCESO	C.P. 4158 Y 4241	19 Y 21-12-11	90%	40%		
135	1234-10-461	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11	TEPEOLLILCO	920,000.00	FISM 11	14,268.00	1, 2 Y 3F P.S.	DEL 10-08-11 AL 5-09-11 Y DEL 6 AL 8-09-11	803,698.45	128,591.75	932,290.20				1,146.69	1,146.69		-	1,146.69	931,143.51	946,558.20	-	26,558.20	TERMINADA	C.P. 3952, 4237, 4619 Y 4739	8, 21, 29 Y 30-12-11	100%	103%			
136	1234-10-462	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIM. GENERALISIMO MORELOS TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11	XOCOYAHUALCO	743,462.90	FISM 11	19,878.07	1 y 2F P.S.	DEL 22/07/11 AL 22/08/11 Y DEL 23/08/11 AL 27/12/11	602,062.70	96,330.02	698,392.72				6,683.25	6,683.25	303,334.31	48,533.49	351,867.80	358,551.05	339,841.67	718,270.79	-	25,192.11	TERMINADA	C.P. 4157, 4239 Y 5041	19, 21 Y 31/12/11	100%	97%		
137	1234-10-464	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11	RINCON DEL VALLE	745,000.00	FISM 11	22,329.44	1, 2, Y 3F P.S.	DEL 12 AL 24-09-11, DEL 25-09-11 AL 5-11-11 Y DEL 6 AL 10-11-11	642,483.28	102,797.33	745,280.61				83.30	83.30	320,825.25	51,332.04	372,157.29	372,240.59	373,040.02	767,610.05	-	22,610.05	TERMINADA	C.P. 4237, 4615, 5010 Y 5189	21, 29 Y 31-12-11	100%	103%		
138	1234-10-465	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11	SAN PABLO XALPA	745,000.00	FISM 11	4,320.48	1 Y 2F P.S.	DEL 10-09-11 AL 9-10-11 Y DEL 10-10-11 AL 8-11-11	657,303.11	105,168.50	762,471.61				1,552.86	1,552.86		-	1,552.86	760,918.75	766,792.09	-	21,792.09	TERMINADA	C.P. 4994, 5033 Y 5158	31/12/11	100%	103%			
139	1234-10-466	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11	SAN MIGUEL CHALMA	900,000.00	FISM 11	22,678.00	1 Y 2F	DEL 22/07/11 AL 22/08/11 Y DEL 23/08/11 AL 27/12/11	774,154.07	123,864.65	898,018.72					-		-	898,018.72	920,696.72	-	20,696.72	TERMINADA	C.P. 4325 Y 5052	23 Y 31-12-11	100%	102%				
140	1234-10-467	REHABILITACION GENERAL ESC. TV SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	847,953.83	FISM 11	22,678.00	1 y 2F P.S.	DEL 10-09-11 AL 9-10-11 Y DEL 10-10-11 AL 8-11-11	729,190.79	116,670.52	845,861.31				67.41	67.41	364,257.75	58,281.24	422,538.99	422,606.40	423,254.91	868,539.31	-	20,585.48	TERMINADA	C.P. 4235, 4242, 5180 Y 5185	21 Y 31-12-11	100%	102%		
141	1234-10-474	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXC. TIHU TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11	LAZARO CARDENAS 2a SECCION.	2,649,183.32	FISM 11	22,678.00	1 y 2F P.S.	DEL 3 AL 30-11-11,	2,326,874.95	372,301.05	2,699,176.00				4,891.16	4,891.16	1,141,889.36	182,702.30	1,324,591.66	1,329,482.82	1,369,693.18	2,721,854.00	-	72,670.68	TERMINADA	C.P. 4244, 4897, 5001, 5002, 5086 Y 5089	31/12/11	100%	103%		
142	1234-10-475	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,191,508.22	FISM 11	22,678.00	1, 2 Y 3F P.S.	DEL 10-09-11 AL 9-10-11 Y DEL 10-10-11 AL 8-11-11	2,807,164.20	449,146.27	3,256,310.47				5,586.40	5,586.40		-	5,586.40	3,250,724.07	3,278,988.47	-	87,480.25	TERMINADA	C.P. 4247, 4999, 5001, 5003, 5008, 5092, 5203 Y 5219	21 Y 31-12-11	100%	103%			
143	1234-02-819	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES RIO TLALNEPANTLA TLAL-DGOP-FOPA-DE-IR-001-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,550,544.83	FOPA-DE 11		1 Y 2F	DEL 31/10/11 AL 1/12/11 Y DEL 2 AL 21/12/11	1,101,434.02	176,229.44	1,277,663.46				5,507.17	5,507.17	401,002.97	64,160.48	465,163.45	470,670.62	806,992.84	1,277,663.46	-	272,881.37	TERMINADA	C.P. 5042 Y 5046	31/12/11	100%	82%		
144	1234-02-820	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES TLALNEPANTLA TLAL-DGOP-FOPA-DE-IR-002-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	2,435,369.71	FOPA-DE 11		1 Y 2F	DEL 14/11/11 AL 20/12/11 Y DEL 21 AL 28/12/11	2,099,456.64	335,913.07	2,435,369.71				10,497.29	10,497.29	1,049,728.32	167,956.53	1,217,684.85	1,228,182.14	1,207,187.57	2,435,369.71	-	0.00	TERMINADA	C.P. 5087 Y 5088	31/12/11	100%	100%		

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

CLAVE CONTABLE		NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (5.1 Rubro 1.2.3) (6)	No. ESTIMACION (2)	PERIODO DE ESTIMACION (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (8)	IMPORTE TOTAL (1.2.3)	RETENCIONES				Cita 1.1.1.7)		AMORTIZACION DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (5.2 Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
2%	6.2%											6.6%	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FISCO (15)						FINANCIE RO			
145	1234-02-821	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DELASCALES GRMAN BAZ Y DURAN CASTRO TLAL-DGOP-FOPADE-003-11	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	3,009,021.78	FOPADE 11		1, 2, 3 Y 4F	del 17/11/11 al 8/12/11, del 9 AL 24/12/11, DEL25 AL 27/12/11 Y DEL27 AL 28/12/11	2,593,984.29	415,037.48	3,009,021.77					12,969.92	12,969.92	1,296,992.14	207,518.74	1,504,510.88	1,517,480.80	1,491,540.97	3,009,021.77	0.01	TERMINADA	C.P. 5163, 5209 Y 5210	31/12/11	100%	100%
146	1234-09-210	HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO TLAL-DGOP-PIM-IR-001-10	PUEBLO SANTA CECILIA	1,631,754.80	PM 10	1,292,350.50	2F	DEL 12/05/10 AL 2/06/10	291,251.99	46,600.32	337,852.31	5,825.04	582.50	1,456.26			7,863.80			-	7,863.80	329,988.51	1,630,202.81	1,551.99	TERMINADA	C.P. 5081	31/12/11	100%	100%
147	1234-09-255	CONSTRUCCION DEL SALON DEUSOS MUIPLES TLAL-DGOP-PIM-IR-22-10	SAN MIGUEL CHALMA	1,411,562.00	PIM 10		1, 2, Y 3F	DEL 3-1-11 AL 4-3-11, DEL 5-3-11 AL 4-4-11 Y DEL 5 AL 14-04-11	1,216,861.65	194,697.85	1,411,559.50	24,337.24					24,337.24	608,431.90	97,349.10	705,781.00	730,118.24	681,441.26	1,411,559.50	2.50	TERMINADA	C.P. 3937, 4156 Y 5290	6, 19 Y 31 12-11	100%	100%
148	1234-09-279	PROYECTO DE IMAGEN URBANA DE LA AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ TLAL-DGOP-PIM-AD-002-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,091,551.24	PIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 21-06-11	670,138.11	107,222.10	777,360.21	13,402.76					13,402.76			-	13,402.76	763,957.45	777,360.21	314,191.03	PROCESO	C.P. 5197	31/12/11	90%	71%
149	1234-09-283	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	4,445,188.17	PIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 21-06-11	2,008,185.75	321,309.72	2,329,495.47	40,163.71	4,014.37	100,409.28			144,587.36			-	144,587.36	2,184,908.11	2,329,495.47	2,115,692.70	PROCESO	C.P. 4654	29/12/11	70%	52%
150	1234-09-289	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO ARENA DE BOX TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11	FRACC. IND. SAN LORENZO	2,080,106.61	PIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 21-06-11	969,967.98	155,194.88	1,125,162.86	19,399.35	1,939.93	48,498.39			69,837.67			-	69,837.67	1,055,325.19	1,125,162.86	1,854,943.75	PROCESO	C.P. 5165	31/12/11	80%	38%
151	1234-09-293	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11	SAN MIGUEL CHALMA	2,083,668.86	PAGIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 21-06-11	1,139,554.79	182,328.77	1,321,883.56						-			-	-	1,321,883.56	1,321,883.56	761,785.30	PROCESO	C.P. 5371	31/12/11	80%	63%
152	1234-09-297	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE HERMOSILLO Y GUARNICIONES DE LA AV. REYES HERODES TLAL-DGOP-PAGIM-IR-007-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,388,910.06	PAGIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 21-06-11	879,341.08	140,694.57	1,020,035.65						-			-	-	1,020,035.65	1,020,035.65	368,874.41	PROCESO	C.P. 4419	27/12/11	80%	73%
153	1234-09-298	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE Z.O. TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11	TLALNEPANTLA Z.O.	651,935.07	PIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 21-06-11	562,012.99	89,922.08	651,935.07						-			-	-	651,935.07	651,935.07	0.00	PROCESO	C.P. 5211	31/12/11	100%	100%
154	1234-09-299	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11	SAN BATOLO TENAYUCA	4,014,284.11	PIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 21-06-11	3,176,229.39	508,196.70	3,684,426.09	63,524.58	6,352.45	158,811.46			228,688.49			-	228,688.49	3,455,737.60	3,684,426.09	329,858.02	PROCESO	C.P. 4330	23/12/11	80%	92%
155	1234-09-303	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2011 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	4,875,527.27	PIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 21-06-11	1,956,690.03	313,070.40	2,269,760.43	39,133.80	3,913.38	97,834.50			140,881.68			-	140,881.68	2,128,878.75	2,269,760.43	2,605,766.84	PROCESO	C.P. 5058	31/12/11	70%	47%
156	1234-09-305	SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES TLAL-DGOP-PIM-AD-021-11	LAZARO CARDENAS 2 SECC.	744,715.00	PIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 21-06-11	167,592.15	26,814.74	194,406.89	3,351.84	335.18	8,379.60			12,066.62			-	12,066.62	182,340.27	194,406.89	550,308.11	PROCESO	C.P. 4059	13/12/11	70%	26%
157	1234-09-306	REPAVIMENTACION CON COCNRETO ASFALTICO DE LA CALLE MADERO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-010-11	SAN LUCAS TEPETLACALCO	1,315,332.47	PAGIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 21-06-11	1,087,706.94	174,033.11	1,261,740.05						-			-	-	1,261,740.05	1,261,740.05	53,592.42	PROCESO	c.p. 5370	31/12/11	80%	96%
158	1234-09-310	TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN INFORMATICA COMUNICACIONES Y CIBERNETICA DE LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS TLAL-DGOP-PIM-IR-015-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,197,016.76	PIM 11		1 Y 2	DEL 16-05-11 AL 21-06-11	995,167.51	159,226.80	1,154,394.31	19,903.35	1,990.33	995.16			22,888.84			-	22,888.84	1,131,505.47	1,154,394.31	42,622.45	PROCESO	C.P. 4161 Y 4162	19/12/11	80%	96%
159	1234-09-317	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11	RESIDENCIAL EL DORADO	1,695,287.06	PIM 11		1, 2 Y 4	DEL 16-0511 AL 23-06-11, DEL 24 AL 30-06-11 Y DEL 1 AL 31-08-11	781,146.07	124,983.37	906,129.44	15,622.93					15,622.93			-	15,622.93	890,506.51	906,129.44	789,157.62	PROCESO	C.P.4333, 4709 Y 4710	23 Y 3012 11	90%	53%
160	1234-09-318	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA EN VARIAS COLONIAS TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,682,366.78	PIM 11		1 Y 2	DEL 16-05-11 AL 21-06-11 Y DEL 22 AL 30-06-11	536,725.51	85,876.09	622,601.60	10,734.51					10,734.51			-	10,734.51	611,867.09	622,601.60	1,059,765.18	PROCESO	C.P. 4331 Y 4708	23 Y 30- 12-11	90%	37%
161	1234-09-319	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA EN VARIAS COLONIAS TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,470,839.31	PIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 18-06-11	367,402.10	58,784.34	426,186.44	7,348.04					7,348.04			-	7,348.04	418,838.40	426,186.44	1,044,652.87	PROCESO	C.P. 4321	23/12/11	90%	29%
162	1234-09-323	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMODELACION DE LA GLORIETA SOR JUANA INES DE LA CRUZ TLAL-DGOP-PIM-AD-017-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	267,213.89	PIM 11		1	DEL 16-05-11 AL 18-06-11	181,504.80	29,040.77	210,545.57	3,630.09					3,630.09			-	3,630.09	206,915.48	210,545.57	56,668.32	PROCESO	C.P.5101	31/12/11	80%	79%

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		OMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA/		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		No.MPIO.: 92		MES CORRESPONDIENTE: (1) DICIEMBRE DE 2011												Regresar principal									
LINEA PROYECTO	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (5.1 Rubro 1.2.3) (6)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (8)	TOTAL (Rubro 1.2.3)	RETENCIONES (Rubro 1.1.3)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (5.2 Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	6.2% (7)	6.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FISCO (15)	FINANCERO (16)	
163	1234-09-325	ESTUDIO Y PROYECTO DEL CENTRO CIVICO DE TLALNEPANTLA TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11	TLALNEPANTLA CENTRO	1,198,554.75	PIM 11		1	DEL 22 AL 30 06-11	544,383.74	87,101.40	631,485.14	10,887.67					10,887.67		-	10,887.67	620,597.47	631,485.14	567,069.61	PROCESO	C.P. 5200	31/12/11	76%	53%	
164	1234-09-328	ESTUDIO DE MECANCA DE SUELOS ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DEL DIF TLAL-DGOP-PIM-AD-018-11	SANTA MONICA	231,547.48	PIM 11		ANT	DEL 22 AL 30 06-11	99,804.95	15,968.79	115,773.74						-		-	115,773.74	115,773.74	115,773.74	PROCESO	C.P.5080	31/12/11	60%	50%		
165	1234-10-364	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 TLAL-DGOP-FISM-IR009-10	TEPEOLULCO	5,308,232.70	FISM 10	4,734,719.35	3F	DEL 19 AL 23 12-10	494,408.05	79,105.29	573,513.34						-		-	573,513.34	5,308,232.69	0.01	TERMINADA	C.P.4322	23/12/11	100%	100%		
166	1234-10-368	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO CIMA TLAL-DGOP-FISM-IR-013-10	LAZARO CARDENAS 2a Secc.	3,288,475.86	FISM 10	3,021,356.54	4F	DEL 16 AL 23/12/11	230,081.45	36,813.03	266,894.48						-		-	266,894.48	3,288,251.02	224.84	TERMINADA	C.P. 4160	19/12/11	100%	100%		
167	1234-10-374	PAVIMENTACION CON CONCETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE TLAL-DGOP-FISM-IR-012-10	LA PETROLERA	1,779,421.38	FISMAA 10	1,745,677.46	2F	DEL 16 AL 23/12/10	29,089.59	4,654.33	33,743.92						-		-	33,743.92	1,779,421.38	0.00	TERMINADA	C.P. 4465	28/12/11	100%	100%		
168	1234-10-376	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	5,280,669.68	FISMAA 10	4,629,825.08	2F	DEL 5 AL 23-12-10	561,072.93	89,771.67	650,844.60						-		-	650,844.60	5,280,669.68	0.00	TERMINADA	C.P. 4464	28/12/11	100%	100%		
169	1234-10-377	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LACARBONERA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,527,628.71	FISMAA 10	3,230,805.51	2F	DEL 14 AL 23/12/10	255,720.08	40,915.21	296,635.29						-		-	296,635.29	3,527,440.80	187.91	TERMINADA	C.P. 4463	28/12/11	100%	100%		
170	1234-10-383	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-10	LAZARO CARDENAS 2 SECC.	770,809.80	FISMAA 10	696,909.38	2F	DEL 11 AL 23-12-10	63,706.65	10,193.06	73,899.71						-		-	73,899.71	770,809.09	0.71	TERMINADA	C.P. 4341	23/12/11	100%	100%		
171	1234-10-403	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10	TEPEOLULCO	4,133,780.81	FISMAA 10	3,547,608.06	2	DEL 24/11/10 AL 16/12/10	315,115.04	50,418.41	365,533.45						-		-	365,533.45	3,913,141.51	220,639.30	PROCESO	C.P. 4297	23/12/11	100%	95%		
172	1234-10-405	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIERRA HIDALGO TLAL-DGOP-FISM-AD-013-10	LAZARO CARDENAS 2 SECC.	3,652,298.20	FISM 10	3,336,311.38	2F	DEL 24/11/10 AL 16/12/10	272,402.42	43,584.39	315,986.81						-		-	315,986.81	3,652,298.19	0.01	TERMINADA	C.P. 4060	13/12/11	100%	100%		
173	1234-10-406	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	5,233,155.05	FISM 10		2F	DEL 24/11/10 AL 16/12/10	601,473.07	96,235.69	697,708.76						-		-	697,708.76	697,708.76	4,535,446.29	TERMINADA	c.p. 4373	26/12/11	100%	13%		
174	1234-10-408	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-10	TEPEOLULCO	5,090,910.43	FISMAA 10	4,581,819.36	P.S.	P.S.	14,079.55	2,252.73	16,332.28				225.27	225.27			-	225.27	16,107.01	4,598,151.64	492,758.79	TERMINADA	C.P. 3814	02/12/11	100%	90%	
175	1234-10-414	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10	SANTA MARIA TLAYACAMPA	763,712.26	FISMAA 10	686,950.46	2F	DEL 25 AL 30/12/10	62,714.08	10,034.25	72,748.33						-		-	72,748.33	759,698.79	4,013.47	TERMINADA	C.P. 4458	28/12/10	100%	99%		
176	1234-10-416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULTITLAN TLAL-DGOP-FISMAA-AD-012-10	AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	377,381.23	FISMAA 10	327,096.02	2F	DEL 26 AL 30/12/10	43,348.78	6,935.80	50,284.58						-		-	50,284.58	377,380.60	0.63	TERMINADA	C.P. 4457	27/12/11	100%	100%		
177	1234-10-417	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10	SANTA CECILIA	820,506.09	FISMAA 10	746,266.84	2F	DEL 29 AL 30/12/10	63,735.11	10,197.61	73,932.72						-		-	73,932.72	820,199.56	306.53	TERMINADA	C.P. 4460	28/12/11	100%	100%		
178	1234-10-418	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10	CUAUHTEMOC	644,226.46	FISMAA 10	583,878.43	2F	DEL 28 AL 30/12/10	52,024.11	8,323.85	60,347.96						-	26,012.08	4,161.93	30,174.01	30,174.01	30,173.95	644,226.39	0.07	TERMINADA	C.P. 4462	28/12/11	100%	100%
179	1234-10-419	PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10	CUAUHTEMOC	1,011,470.44	FISMAA 10	688,742.14	2F	DEL 29 AL 30/12/10	183,716.42	29,394.63	213,111.05						-		-	213,111.05	901,853.19	109,617.25	TERMINADA	C.P. 4459	28/12/10	100%	89%		
180	1234-10-428	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TLAL-DGOP-FISM-AD-018-10	CUAUHTEMOC	1,311,049.89	FISM 10	1,304,965.47	2F	DEL 29 AL 30/12/10	5,244.33	839.09	6,083.42						-		-	6,083.42	1,311,048.89	1.00	TERMINADA	C.P. 4712	30/12/11	100%	100%		
181	1234-10-430	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUICHOLES TLAL-DGOP-FISM-AD-026-10	CUAUHTEMOC	901,507.08	FISM 10	899,107.30	2F	DEL 28 AL 30/12/10	2,068.78	331.00	2,399.78						-		-	2,399.78	901,507.08	0.00	TERMINADA	C.P. 4711	30.12.11	100%	100%		

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

[Regresar principal](#)

[Regresar principal](#)

NOMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA/		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA					No.MPIO.:		92		MES CORRESPONDIENTE: (1) DICIEMBRE DE 2011																	
CÓDIGO PROYECTO	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Rubro 1.2.3) (6)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	TOTAL (Rubro 1.2.3)	RETENCIONES					C(3a. 2.1.1.7) AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	BALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.I. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	6.2% (7)	6.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FISCO (15)	FINANCERO (16)
182	1234-10-431	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10	CUAUHTEMOC	1,285,026.19	FISM 10		2F	DEL 29 AL 30/12/10	145,059.35	23,209.50	168,268.85					-			-	-	168,268.85	168,268.85	1,116,757.34	TERMINADA	C.P. 4238, 4994, 5034, 5036 Y 5220	03/04/12	28-12-11	13%
183	1234-10-458	REHABILITACION GRAL. ESC.PRIM. GERMAN DEL CAMPO TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11	SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	739,504.86	FISM 11		1, 2 Y 3F, P.S.	DEL 15/07/11 AL 15/08/11, DEL 16/08/11 AL 3/09/11 Y DEL 4 AL 12/09/11	656,629.32	105,060.69	761,690.01				1,912.51	1,912.51	318,752.09	51,000.34	369,752.43	371,664.94	390,025.07	761,690.01 -	22,185.15	TERMINADA	C.P. 4238, 4994, 5034, 5036 Y 5220	21/12/11 Y 31/12/11	100%	103%
184	1234-10-459	REHABILITACION GRAL. ESC. SEC. 89 JOSE VASCONCELOS TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11	SAN ANDRES ATENCO	736,496.44	FISM 11		1, 2, Y 3F P.S.	DEL 15/07/11 AL 15/08/11, DEL 16/08/11 AL 3/09/11 Y DEL 4 AL 12/09/11	656,400.44	105,024.07	761,424.51				2,148.97	2,148.97			-	2,148.97	759,275.54	761,424.51 -	24,928.07	TERMINADA	C.P. 4238, 4994, 5034, 5036 Y 5220	21 Y 31-12-11	100%	103%
185	1234-10-460	REHABILITACION GRAL. JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11	EL TENAYO	728,075.53	FISM 11		1, 2, Y 3F P.S.	DEL 15/07/11 AL 15/08/11, DEL 16/08/11 AL 3/09/11 Y DEL 4 AL 12/09/11	646,480.67	103,436.91	749,917.58				1,882.94	1,882.94			-	1,882.94	748,034.64	749,917.58 -	21,842.05	TERMINADA	C.P. 4061, 4520, 4995, 5067 Y 5069	13, 28 Y 31-12-11	100%	103%
186	1234-10-463	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA E. CAMARILLO TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11	LAZARO CARDENAS 3 SECC	744,994.57	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 16/08/11 AL 3/09/11 Y DEL 4 AL 12/09/11	661,019.67	105,763.15	766,782.82				1,878.29	1,878.29			-	1,878.29	764,904.53	766,782.82 -	21,788.25	TERMINADA	C.P. 4998, 5039 Y 5377	31/12/11	100%	103%
187	1234-10-468	REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11	PROVIDENCIA	722,505.56	FISM 11		1 Y 2F P.S.	DEL 16/08/11 AL 3/09/11 Y DEL 4 AL 12/09/11	640,940.30	102,550.45	743,490.75				1,868.54	1,868.54	311,424.81	49,827.96	361,252.77	363,121.31	380,369.44	743,490.75 -	20,985.19	TERMINADA	C.P. 3978, 4737 Y 5022	8 Y 31-12-11	100%	103%
188	1234-10-469	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. M. ELENA VARGAS TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11	EL PUERTO	743,198.07	FISM 11		1, 2F Y P.S.	DEL 20/09/11 AL 20/10/11 Y DEL 21/10/11 AL 18/11/11	659,908.63	105,585.38	765,494.01				1,922.06	1,922.06	320,344.00	51,255.04	371,599.04	373,521.10	391,972.91	765,494.01 -	22,295.94	TERMINADA	C.P. 4242, 5305 Y 5307	21/12/11 Y 31/12/11	100%	103%
189	1234-10-472	REHABILITACION GRAL. JARDIN DE NIÑOS M. ELENA CHANES.TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11	SAN BATOLO TENAYUCA	761,826.91	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 18-11-11 AL 6-12-11 Y DEL 7 AL 20 12-11	656,747.35	105,079.57	761,826.92				3,450.29	3,450.29	312,774.19	50,043.86	362,818.05	366,268.34	395,558.58	761,826.92 -	0.01	TERMINADA	C.P. 4990, 5011, 5014, 5016, 5024, 5050 Y 5214	29 Y 31-12-11	100%	100%
190	1234-10-473	REHABILITACION GRAL. JARDIN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA.TLAL-DGOP-FISM-AD-011-11	SAN JOSE IXHUATEPEC	742,897.51	FISM 11		1 Y 2F	DEL 18-11-11 AL 6-12-11 Y DEL 7 AL 20 12-11	640,428.89	102,468.62	742,897.51					-			-	-	742,897.51	742,897.51	0.00	TERMINADA	C.P. 5045, 5056 Y 5047	31/12/11	100%	100%
191	1234-10-476	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. FORD 15 Y/O JOSE VASCONCELOS TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11	LAS PALOMAS	724,836.37	FISM 11		1, 2 Y 3F	DEL 18-11-11 AL 6-12-11, DEL 7 AL 20 12-11 Y DEL 21 25-12-11	624,858.94	99,977.43	724,836.37					-			-	-	724,836.37	724,836.37	0.00	TERMINADA	C.P. 4324, 5056 Y 5198	23 Y 31-12-11	100%	100%
192	1234-10-477	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LA ESC. PRIM. FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE TLAL-DGOP-FISM-AD-038-11	VISTA HERMOSA	722,386.39	FISM 11		1 y 2F	DEL 17/10/11 AL 30/11/11 Y DEL 1 AL 15/12/11	623,614.49	99,778.31	723,392.80				86.76	86.76	311,373.45	49,819.75	361,193.20	361,279.96	362,112.84	723,392.80 -	1,006.41	TERMINADA	C.P.5011, 5049 Y 5164	31/12/11	100%	100%
193	1234-10-478	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. PROF. RAFAEL MOLINA BETANCOURT TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11	VISTA HERMOSA	722,719.12	FISM 11		1 y 2F	DEL 17/10/11 AL 30/11/11 Y DEL 1 AL 15/12/11	641,724.73	102,675.96	744,400.69				1,869.10	1,869.10	311,516.86	49,842.70	361,359.56	363,228.66	381,172.03	744,400.69 -	21,681.57	TERMINADA	C.P. 5014, 5064 Y 5191	31/12/11	100%	103%
194	1234-10-479	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11	EL PUERTO	721,210.88	FISM 11		1 y 2F	DEL 17/10/11 AL 30/11/11 Y DEL 1 AL 15/12/11	640,385.52	102,461.68	742,847.20				1,865.20	1,865.20	310,866.76	49,738.68	360,605.44	362,470.64	380,376.56	742,847.20 -	21,636.32	TERMINADA	C.P. 4990, 5048 Y 5205	31/12/11	100%	103%
195	1234-10-480	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. 24 VICTO BRAVO AHUJA TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11	SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	FISM 11		1 Y 2F	DEL 17/10/11 AL 30/11/11 Y DEL 1 AL 15/12/11	624,907.75	99,985.24	724,892.99					-	312,453.89	49,992.61	362,446.50	362,446.50	724,892.99		TERMINADA	C.P. 5066, 5051 Y 5162	31/12/11	100%	100%	
196	1234-10-481	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11	EX EJIDOS SANTA CECILIA	718,999.78	FISM 11		1, 2F Y P.S.	DEL 17/10/11 AL 30/11/11 Y DEL 1 AL 15/12/11	638,422.21	102,147.56	740,569.77				1,859.48	1,859.48	309,913.70	49,586.19	359,499.89	361,359.37	379,210.40	740,569.77 -	21,569.99	TERMINADA	C.P. 5024, 5051 Y 5207	31/12/11	100%	103%

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3		NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (5.1) Rubro 1.2.3 (6)	No. ESTIMACION (2)	PERIODO DE ESTIMACION (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (8)	IMPORTE TOTAL (1.2.3)	RETENCIONES				Cita 2.1.1.7)		AMORTIZACION DEL ANTICIPO Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (5.2) Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	6.2% (7)	6.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NUMERO (13)	FECHA (14)	FISCO (15)	FINANCIE- RO		
197	1234-10-482	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11	SAN JUAN IXHUATEPEC	3,991,589.58	FISM 11		1,2, Y 3F P.S.	DEL 3/11/11 AL 7/12/11 Y DEL 8 AL 20/12/11	3,451,074.57	552,171.93	4,003,246.50					1,004.90		1,720,512.75	275,282.04	1,995,794.79	1,996,799.69	2,006,446.81	4,003,246.50	-	11,656.92	TERMINADA	C.P. 5001, 5021, 5030, 5086, Y 5170	31/12/11	100%	100%
198	1234-10-483	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11	SAN JUAN IXHUATEPEC	1,417,955.58	FISM 11		1,2, Y 3F P.S.	DEL 3/11/11 AL 7/12/11 Y DEL 8 AL 20/12/11	1,256,375.49	201,020.08	1,457,395.57					3,400.00		611,187.75	97,790.04	708,977.79	712,377.79	745,017.78	1,457,395.57	-	39,439.99	TERMINADA	C.P.4318, 5031, 5032 Y 5172	23 Y 31/12/11	100%	103%
199	1234-10-484	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	FISM 11		1,2 Y 3F	DEL 7/12/11, DEL 8 AL 20/12/11	892,549.67	142,807.95	1,035,357.62							446,274.84	71,403.97	517,678.81	517,678.81	517,678.81	1,035,357.62	-	0.00	TERMINADA	C.P. 5004, 5175 Y 5204	31/12/11	100%	100%
200	1234-10-485	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. 37 QUETZALCOATL TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11	SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.34	FISM 11		1, 2 Y 3F	DEL 7-11-11- AL 2-12-11, DEL 3 AL 9-12-11 Y DEL 10 AL 15-12-11	624,525.29	99,924.04	724,449.33							312,262.64	49,962.02	362,224.66	362,224.66	362,224.67	724,449.33	0.01	TERMINADA	C.P. 4717- 5173 Y 5190	30 Y 31-12-11	100%	100%	
201	1234-10-486	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTI TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11	LAZARO CARDENAS 3 SECC	739,812.61	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 15 AL 30/12/11 Y DEL 26 AL 31/12/11	657,089.49	105,134.31	762,223.80					1,932.00		318,884.75	51,021.56	369,906.31	371,838.31	390,385.49	762,223.80	-	22,411.19	TERMINADA	C.P. 5005, 5007 Y 5169	31/12/11	100%	103%
202	1234-10-487	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXP. NIEBLA TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11	LAZARO CARDENAS 2 SECC	1,115,286.28	FISM 11		1 Y 2F	DEL 3 AL 30/11/11	931,508.88	149,041.42	1,080,550.30							480,726.84	76,916.30	557,643.14	557,643.14	522,907.16	1,080,550.30		34,735.98	TERMINADA	C.P. 5085 Y 5090	31/12/11	100%	97%
203	1234-10-489	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11	CUAUHTEMOC	1,262,461.22	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 2 AL 22/12/11	1,104,303.64	176,688.58	1,280,992.22					1,597.50		544,164.32	87,066.29	631,230.61	632,828.11	648,164.11	1,280,992.22	-	18,531.00	TERMINADA	C.P. 5009, 5019, 5084 Y 5202	31/12/11	100%	101%
204	1234-10-490	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11	SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	FISM 11		1 y 2F	DEL 17/10/11 AL 30/11/11 Y DEL 1 AL 15/11/11	622,243.58	99,558.86	721,802.44							311,121.74	49,779.48	360,901.22	360,901.22	360,901.22	721,802.44	-	0.00	TERMINADA	C.P. 5054 Y 5356	31/12/11	100%	100%
205	1234-10-491	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. CLUB LEONES TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11	EL TENAYO	724,958.75	FISM 11		1, 2 Y 3F	DEL 29/11/11 AL 14/12/11, DEL 15 AL 26/12/11 Y DEL 27 AL 31-12-11	624,964.44	99,994.31	724,958.75							312,482.22	49,997.16	362,479.38	362,479.38	362,479.37	724,958.75	0.00	TERMINADA	C.P. 4612, 5044 Y 5160	29 Y 31-12-11	100%	100%	
206	1234-10-492	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA NUEVA CREACION TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	724,344.36	FISM 11		1, 2 Y 3F	DEL 29/11/11 AL 14/12/11, DEL 15 AL 26/12/11 Y DEL 27 AL 31-12-11	624,434.79	99,909.57	724,344.36							49,954.78	362,172.17	362,172.17	362,172.17	362,172.19	724,344.36	-	0.00	TERMINADA	C.P. 5070, 5071 Y 5183	31/12/11	100%	100%
207	1234-10-493	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	FISM 11		1 y 2F	DEL 17/10/11 AL 30/11/11 Y DEL 1 AL 15/11/11	594,735.80	95,157.73	689,893.53							297,367.91	47,578.86	344,946.77	344,946.77	344,946.76	689,893.53	-	0.00	TERMINADA	C.P. 5063 Y 5357	31/12/11	100%	100%
208	1234-10-494	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIO P. GIL TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11	BENITO JUAREZ	2,529,874.45	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 25/11/11 AL 24/12/11	2,241,646.90	358,663.51	2,600,310.41					5,485.00		1,090,463.13	174,474.10	1,264,937.23	1,270,422.23	1,329,888.18	2,600,310.41	-	70,435.96	TERMINADA	C.P. 4317, 5026, 5019 Y 5166	23 Y 31/12/2011	100%	103%
209	1234-10-495	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. LORENA TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11	LAZARO CARDENAS 2 SECC	2,064,461.47	FISM 11		1 y 2F	DL 14 AL 29/12/11 Y DEL 30 AL 31/12/11	1,779,708.16	284,753.30	2,064,461.46							889,854.09	142,376.65	1,032,230.74	1,032,230.74	1,032,230.72	2,064,461.46	0.01	TERMINADA	C.P. 5015 Y 5179	31/12/11	100%	100%	
210	1234-10-496	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11	SAN PEDRO BARRIENTOS	1,824,450.34	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 25/11/11 AL 19/12/11 Y DEL 20 AL 31/12/11	1,572,802.02	251,648.32	1,824,450.34					6,000.00		756,401.01	121,024.17	877,425.18	883,425.18	941,025.16	1,824,450.34	0.00	TERMINADA	C.P. 4316, 5028 Y 5171	23 Y 31/12/11	100%	100%	
211	1234-10-497	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2 ETAPA TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11	SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	FISM 11		1 y 2F	DEL 29/11/11 AL 22/12/11 Y DEL 23 AL 29/12/11	927,530.20	148,404.83	1,075,935.03							463,765.51	74,202.42	537,967.93	537,967.93	537,967.10	1,075,935.03	0.00	TERMINADA	C.P. 5025 Y 5167	31/12/11	100%	100%	
212	1234-10-498	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXP. MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11	LAZARO CARDENAS 2 SECC	2,687,465.82	FISM 11		1 Y 2F P.S.	DEL 14 AL 28/12/11 Y DEL 28 AL 31/12/11	2,364,480.88	378,316.94	2,742,797.82					4,770.00		1,158,390.44	185,342.47	1,343,732.91	1,348,502.91	1,394,294.91	2,742,797.82	-	55,332.00	TERMINADA	C.P. 4319, 5013 Y 5027	23 Y 31/12/11	100%	102%
213	1234-10-499	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y/O AGUSTIN TAPIA TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11	INDEPENDENCIA	744,421.16	FISM 11		1, 2F Y P.S.	DEL 17/10/11 AL 30/11/11, DEL 1 AL 15/12/11	648,746.58	103,799.46	752,546.04					700.42		320,871.19	51,339.39	372,210.58	372,911.00	379,635.04	752,546.04	-	8,124.88	TERMINADA	C.P. 5156 Y 5161	31/12/11	100%	101%
214	1234-10-500	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. LA PRESA N°19 JAJIME SABINES TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11	LAZARO CARDENAS 1RA SECC	724,964.48	FISM 11		1 y 2F	DEL 21 AL 26/12/11 Y DEL 27 AL 31/12	624,969.38	99,995.10	724,964.48							312,484.68	49,997.56	362,482.24	362,482.24	362,482.24	724,964.48	0.00	TERMINADA	C.P. 5073 Y 5206	31/12/11	100%	100%	

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		OMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA/ AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA										No.MPIO.: 92		MES CORRESPONDIENTE: (1) DICIEMBRE DE 2011										Regresar principal						
CÓDIGO PROYECTO	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Rubro 1.2.3) (6)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	IVA (5)	IMPORTE TOTAL (Rubro 1.2.3)	RETENCIONES (Rubro 2.1.1.7)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE			
												2% (6)	6.2% (7)	8.8% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FISCO (15)	FINANCIE RO		
215	1234-10-501	REHABILITACION GRAL. DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11	BENITO JUAREZ	749,970.62	FISM 11		1,2F Y PS.	DEL 17-10-11 AL 30-11-11, Y DEL 1-12-11 AL 15-12-11	665,922.19	106,547.55	772,469.74					1,939.58	1,939.58	323,263.20	51,722.11	374,985.31	376,924.89	395,544.85	772,469.74	-	22,499.12	TERMINADA	C.P. C.P. 4736, 5187, 5195 Y 5309	30 Y 31-12-11	100%	103%
216	1234-10-502	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESEC. RICARDO FLORES MAGON TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	723,024.57	FISM 11		1, 2 Y 3F, PS.	del 13 al 22/12/11, del 23 al 29/12/11 y del 30 al 31/12/11	641,995.94	102,719.36	744,715.30					1,869.89	1,869.89	311,648.52	49,863.77	361,512.29	363,382.18	381,333.12	744,715.30	-	21,690.73	TERMINADA	C.P. 4989, 5177, 5181 Y 5192	31/12/11	100%	103%
217	1234-10-503	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11	EL MIRADOR	724,649.84	FISM 11		P.S.	P.S.	16,764.51	2,682.32	19,446.83					1,676.45	1,676.45			-	1,676.45	17,770.38	19,446.83	705,203.01	TERMINADA	C.P. 5012 Y 5022	31/12/11	100%	3%	
218	1234-10-504	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ 2A ETAPA TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11	LAZARO CARDENAS 2 SECC	724,736.38	FISM 11		1 Y 2F	DEL 31/10/11AL 15/12/11 Y DEL 16/ AL 29/12/11	624,772.74	99,963.64	724,736.38					-	312,386.37	49,981.82	362,368.19	362,368.19	362,368.19	724,736.38	-	0.00	TERMINADA	C.P. 5060 Y 5194	31/12/11	100%	100%	
219	1234-10-505	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,237,198.82	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 14 AL 29 12/11 Y DEL 30 AL 31/12/11	1,958,445.08	313,351.21	2,271,796.29					8,651.52	8,651.52	964,309.84	154,289.57	1,118,599.41	1,127,250.93	1,144,545.36	2,271,796.29	-	34,597.47	TERMINADA	C.P. 5006, 5008, 5017, 2016, 5083 Y 5178	31/12/11	100%	102%
220	1234-10-506	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11	CONSTITUCION DE 1917	724,256.09	FISM 11		1, 2 Y 3F, PS.	del 13 Al 22/12/11, del 23 al 29/12/11 y del 30 al 31/12/11	625,209.80	100,033.86	725,243.36					85.11	85.11	312,179.34	49,948.69	362,128.03	362,213.14	363,030.22	725,243.36	-	987.27	TERMINADA	C.P. 4989, 5176, 5182, 5188	31/12/11	100%	100%
221	1234-10-507	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11	LAZARO CARDENAS 3 SECC	724,369.49	FISM 11		1 y 2F	DEL 15 AL 26/12/11 Y DEL 27 AL 31/12/11	636,756.46	101,881.03	738,637.49					1,230.00	1,230.00	312,228.24	49,956.51	362,184.75	363,414.75	375,222.74	738,637.49	-	14,268.00	TERMINADA	C.P. 5023, 5057 Y 5159	31/12/11	100%	102%
222	1234-10-508	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TLAL-DGOP-FISM-AD-067-11	LA SIDERAL	429,865.24	FISM 11		1, Y 2F P.S.	DEL 15 AL 26/12/11	381,073.47	60,971.76	442,045.23					1,050.00	1,050.00			-	1,050.00	440,995.23	442,045.23	-	12,179.99	PROCESO	C.P. 4733, 5286 Y 5291	30 Y 31-12-11	90%	103%
223	1234-10-509	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE SANTA ROSA TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11	LA LAGUNA	868,526.19	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 15 AL 26/12/11 Y DEL 27 AL 31/12/11	770,729.47	123,316.71	894,046.18					2,200.00	2,200.00			-	2,200.00	891,846.18	894,046.18	-	25,519.99	PROCESO	C.P. 5287, 5296 Y 5325	31/12/11	90%	103%
224	1234-10-510	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11	AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	851,498.64	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 15 AL 26/12/11 Y DEL 27 AL 31/12/11	754,050.55	120,648.09	874,698.64					2,000.00	2,000.00	367,025.28	58,724.04	425,749.32	427,749.32	446,949.32	874,698.64	-	23,200.00	TERMINADA	C.P. 5020, 5105 Y 5282	31/12/11	100%	103%
225	1234-10-511	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11	AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	738,015.06	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 15 AL 26/12/11 Y DEL 27 AL 31/12/11	652,119.88	104,339.18	756,459.06					1,590.00	1,590.00	318,109.93	50,897.58	369,007.51	370,597.51	385,861.55	756,459.06	-	18,444.00	TERMINADA	C.P. 5108, 5109 Y 5281	31/12/11	100%	102%
226	1234-10-512	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11	SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 15 AL 26/12/11 Y DEL 27 AL 31/12/11	1,362,949.24	218,071.88	1,581,021.12					1,590.00	1,590.00	681,474.62	109,035.93	790,510.55	792,100.55	788,920.57	1,581,021.12	-	0.00	TERMINADA	C.P. 5280, 5293 Y 5303	31/12/11	100%	100%
227	1234-10-513	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11	BENITO JUAREZ	1,828,391.77	FISM 11		1 y 2F P.S.	DEL 1/ AL 26/12/11 Y DEL 28 AL 29/12/11	1,547,149.70	247,543.95	1,794,693.65					1,700.00	1,700.00	788,099.90	126,095.99	914,195.89	915,895.89	878,797.76	1,794,693.65	-	33,698.12	TERMINADA	C.P. 5029, 5168 Y 5284	31/12/11	100%	98%
228	1234-14-57	PARQUE PUBLICO OPALO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-11	NORTE IXTACALA SAN JUAN IXTACALA	2,285,626.50	PIM-REP 11		1, 2, 3, 4F Y CONV	DEL 10-09-11 AL 11-11-11, 12 AL 14-11-11, DEL 15 AL 17-11-11	1,970,367.67	315,258.83	2,285,626.50			98,518.38		98,518.38				-	98,518.38	2,187,108.12	2,285,626.50	-	0.00	TERMINADA	C.P. 4363, 4364, 4365, 4366, 4436, 4440, 4442, 4448, 4556, 4564 Y 4681	23, 27 Y 29-12-11	100%	100%
229	1234-14-59	PARQUE UNION Y ESFUERZO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,341,715.97	PIM-REP-11		1 Y 2F, CONV	DEL 10-09-11 AL 11-11-11, 12 AL 14-11-11,	1,159,587.38	185,533.98	1,345,121.36			57,979.36		57,979.36				-	57,979.36	1,287,142.00	1,345,121.36	-	3,405.39	TERMINADA	4455, 4456, 4529, 4530, 4531 Y 4532	27 Y 28-12-11	100%	100%

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		OMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA/										AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		No.MPIO.: 92		MES CORRESPONDIENTE: (1)										DICIEMBRE DE 2011										Regresar principal			
ORDEN PROY.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECUBRO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (5.1 Rubro 1.2.3) (6)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (8)	IMPORTE TOTAL 1.2.3) Rubro	RETENCIONES					Cta. 2.1.1.7) (5a. 2.1.1.7)			AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (5.2 Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE									
												2% (6)	6.2% (7)	6.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)						FINANCIE RO											
230	1234-14-60	AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EX HACIENDA DE EN MEDIO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-11	EX HACIENDA DE EN MEDIO	1,472,075.53	PIM REP 11		1, 2, 3, 4F Y CONV	DEL 10-09-11 AL 11-11-11, 12 AL 14-11-11, DEL 15 AL 17-11-11	1,281,803.45	205,088.55	1,486,892.00			64,090.17		64,090.17				-	64,090.17	1,422,801.83	1,486,892.00	-	14,816.47	TERMINADA	4376, 4377, 4379, 4380, 4381, 4383, 4409, 4410, 4411, 4412 Y 4640	26, 27 Y 29-12-11	100%	101%									
231	1234-14-61	PARQUE RECREATIVO SAN ISIDRO IXHUATEPEC TLAL-DGOP-PIM-REP-AD-001-11	SAN ISIDRO IXHUATEPEC	429,919.80	PIM REP 11		1 Y 2F CONV	15 AL 17-11	373,613.79	59,778.21	433,392.00			18,680.68		18,680.68				-	18,680.68	414,711.32	433,392.00	-	3,472.20	TERMINADA	C.P. 4398, 4399, 4407, 4408, 4524 Y 4525	27 Y 28-12-11	100%	101%									
232	1234-14-62	MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11	SANTA MARIA TLAYACAMPA	885,084.62	PIM REP 11		1 Y 2F CONV	DEL 10-09-11 AL 10-11-11 Y DEL 11-11-11 AL 8-12-11	598,124.22	95,699.88	693,824.10			29,906.21		29,906.21				-	29,906.21	663,917.89	693,824.10		191,260.52	TERMINADA	4451, 4452, 4453, 4454, 4526 Y 4527	27 Y 28-12-11	100%	78%									
233	1234-14-63	DEPORTIVO CARACOCES TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11	DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,478,923.36	PIM REP 11		1,2 Y 3F, CONV	DEL 10-09-11 AL 10-11-11 Y DEL 11-11-11 AL 8-12-11	1,291,441.38	206,630.62	1,498,072.00			64,572.06		64,572.06				-	64,572.06	1,433,499.94	1,498,072.00	-	19,148.64	TERMINADA	C.P. 444, 4446, 4449, 4450, 4521, 4523, 4648 Y 4649	27, 28 Y 29-12-11	100%	101%									
234	1234-14-65	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COMANDO ALPINO, DEFENSORES AYEDA, ORTER Y VOLCANES TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11	LAZARO CARDENAS 2 SECC	15,570,825.85	PIM HABIT 11		1,2 Y 3F, CONV	DEL 10-09-11 AL 10-11-11 Y DEL 11-11-11 AL 8-12-11	13,423,125.73	2,147,700.12	15,570,825.85			671,156.28		671,156.28				-	671,156.28	14,899,669.57	15,570,825.85	-	0.00	TERMINADA	C.P. 4148, 4149, 4393, 4394, 4413, 4394, 4413, 4414, 4415, 4422 Y 4423	16 Y 27-12-11	100%	100%									
235	1234-14-66	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAMUEL VILLEGAS Y 9A DE MORELOS TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	8,041,852.01	PIM HABIT 11		1,2 Y 3F, CONV	DEL 10-09-11 AL 10-11-11 Y DEL 11-11-11 AL 8-12-11	6,932,631.04	1,109,220.97	8,041,852.01			346,631.55		346,631.55				-	346,631.55	7,695,220.46	8,041,852.01	-	0.00	TERMINADA	C.P. 4150, 4151, 4424, 4425, 4426, 4427, 4565, 4571, 4636, 4639 Y 4650	16, 27 Y 29-12-11	100%	100%									
236	1234-14-67	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PACIFICO TLAL DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11	EL PUERTO	2,880,258.02	PIM HABIT 11		1,2 Y 3F, CONV	DEL 10-09-11 AL 10-11-11 Y DEL 11-11-11 AL 8-12-11	2,484,317.19	397,490.75	2,881,807.94			124,215.85		124,215.85				-	124,215.85	2,757,592.09	2,881,807.94	-	1,549.92	TERMINADA	C.P. 4381, 4382, 4515, 4516, 4517, 4518, 4533 Y 4534	23 Y 28-12-11	100%	100%									
237	1234-14-68	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11	AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	1,770,331.05	PIM HABIT 11		1 Y 2F CONV	DEL 12-09-11 AL 14-11-11, DEL 15 AL 17-11-11	1,528,429.31	244,548.69	1,772,978.00			76,421.46		76,421.46				-	76,421.46	1,696,556.54	1,772,978.00	-	2,646.95	TERMINADA	C.P. 4384, 4395, 4396, 4397, 4536 Y 4540	27 Y 28-12-11	100%	100%									
238	1234-14-69	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TLAL DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11	CUAUHTEMOC	866,000.02	PIM HABIT 11		1 Y 2F CONV	DEL 12-09-11 AL 14-11-11, DEL 15 AL 17-11-11	747,351.72	119,576.28	866,928.00			37,367.58		37,367.58				-	37,367.58	829,560.42	866,928.00	-	927.98	TERMINADA	C.P. 4152, 4153, 4549, 4550, 4551, 4552, 4682 Y 4683	29 Y 30-12-11	100%	100%									
239	1234-16-61	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 1RA ETAPA TLAL-DGOP-LP PIM-001-11	TLALNEPANTLA CEN TO	38,472,201.03	PIM 11		1,2 Y 3	DEL 12-09-11 AL 14-11-11, DEL 15 AL 17-11-11	7,344,329.13	1,175,092.66	8,519,421.79			367,216.45		367,216.45				-	367,216.45	8,152,205.34	8,519,421.79		29,952,779.24	PROCESO	4369, 4661 Y 5296	23, 29 Y 31-12-11	70%	22%									

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		OMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA/ AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA										No.MPIO.: 92		MES CORRESPONDIENTE: (1) DICIEMBRE DE 2011										Regresar principal					
CÓD. PROY.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (5.1 Rubro 1.2.3) (6)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	IVA (8)	TOTAL IMPORTE Rubro 1.2.3	RETENCIONES (5a. 2.1.1.7)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (5.F. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	6.2% (7)	6.6% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)		FISCO (15)	FINANCIE RO
240	1234-16-24	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO Y MORELOS TLAL-DGOP-GIS-IR-001-09	NORTE IXTACALA SAN JUAN IXTACALA	1,203,491.78	GIS 09		2F	DEL 12/12/09 AL 28/12/09	134,380.66	21,500.91	155,881.57	2,687.61	268.76	671.90		3,628.27			-	3,628.27	152,253.30	155,881.57	1,047,610.21	TERMINADA	C.P. 4165	19/12/11	100%	13%	
241	1234-16-27	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CULTURA GRIEGA TLAL-DGOP-GIS-LP-015-09	EL ROSARIO I	2,133,264.39	GIS 09	1,093,862.01	2 F	DEL 12/12/09 AL 28/12/09	48,106.77	7,697.08	55,803.85	962.14	96.21	240.53		1,298.88			-	1,298.88	54,504.97	1,149,665.86	983,598.53	TERMINADA	C.P. 4535	28/12/11	100%	54%	
242	1234-16-28	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVERO PONIENTE TLAL-DGOP-GIS-AD-001-09	U. H. ADOLFO LOPEZ MATEOS	868,684.82	GIS 09	641,575.27	2F	DEL 16/01/10 AL 18/01/10	85,231.24	13,637.00	98,868.24	1,704.62	170.46	426.16		2,301.24			-	2,301.24	96,567.00	740,443.51	128,241.31	TERMINADA	C.P. 4663	29/12/11	100%	85%	
243	1234-16-29	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PROL. 100 MTS TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09	EL TENAYO	1,533,108.87	GIS 09	1,151,357.25	2F	DEL 12/12/09 AL 28/12/09	201,246.87	32,199.50	233,446.37	4,024.94	402.49	1,006.23		5,433.66			-	5,433.66	228,012.71	1,384,803.62	148,305.25	TERMINADA	C.P. 4680	29/12/11	100%	90%	
244	1234-16-42	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PLANTA EL ALTAR, URES Y NOVILLO TLAL-DGOP-GIS-LP-017-09	ELECTRA	2,647,541.21	GIS 09	1,801,526.08	2F	DEL 12/12/09 AL 28/12/09	729,322.34	116,691.57	846,013.91	14,586.45	1,458.64	3,646.61		19,691.70	364,661.70	58,345.87	423,007.57	442,699.27	403,314.64	2,647,539.99	1.22	TERMINADA	C.P. 4665	23/12/11	100%	100%	
245	1234-16-32	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DE LOS BARRIOS TLAL-DGOP-GIS-LP-014-09	LOS REYES IXTACALA	3,417,410.40	GIS 09	2,884,443.88	3F	DEL 10/02/10 AL 13/02/10	459,453.90	73,512.62	532,966.52	9,189.08	918.91	2,297.27		12,405.26			-	12,405.26	520,561.26	3,417,410.40	0.00	TERMINADA	C.P. 3813	02/12/11	100%	100%	
246	1234-16-36	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HIDALGO TLAL-DGOP-GIS-LP-012-09	FRANCISCO VILLA	2,919,234.22	GIS 09	2,864,027.45	4F	DEL 12/12/09 AL 28/12/09	47,592.04	7,614.73	55,206.77	951.84	95.18	237.96		1,284.98	23,796.03	3,807.36	27,603.39	28,888.37	26,318.40	2,919,234.22	0.00	TERMINADA	C.P. 4342	23/12/11	100%	100%	
247	1234-16-37	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTENCATL TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09	EL TENAYO NORTE	3,836,480.42	GIS 09	1,991,046.73	5F	DEL 15/07/10 AL 7/08/10	1,576,392.19	252,222.75	1,828,614.94	31,527.84	3,152.78	7,881.96		42,562.58	477,267.34	76,362.77	553,630.11	596,192.69	1,232,422.25	3,819,661.67	16,818.75	TERMINADA	C.P. 4337	23/12/11	100%	100%	
248	1234-16-38	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA DALLAS, PETUNIAS, TULIPANES Y BEGONIAS TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09	VALLE HERMOSO	1,133,487.56	GIS 09	645,654.40	2F	DEL 15/01/10 AL 18/01/10	270,610.65	43,297.70	313,908.35	5,412.21	541.22	1,353.05		7,306.48	210,272.92	33,643.67	243,916.59	251,223.07	62,685.28	959,562.75	173,924.81	TERMINADA	C.P. 4713	30/12/11	100%	85%	
249	1234-16-39	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES R. HIDRAULICOS Y R. PETROLEROS TLAL-DGOP-GIS-LP-010-09	LA LOMA	4,903,062.54	GIS 09	3,979,312.75	2F	DEL 12/12/09 AL 28/12/09	47,558.80	7,609.41	55,168.21	951.18	95.12	237.79		1,284.09			-	1,284.09	53,884.12	4,034,480.96	868,581.58	TERMINADA	C.P. 4057	13/12/11	100%	82%	
250	1234-16-46	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS ENTRADAS 83,85,87,91,101,105 Y 107 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09	U.H. Gustavo baz prada col. Los reyes ixtacala	2,145,886.03	GIS 09	1,613,428.46	2F	DEL 28/01/10 AL 13/02/10	343,817.71	55,010.83	398,828.54	6,876.35	687.64	1,719.09		9,283.08			-	9,283.08	389,545.46	2,012,257.00	133,629.03	TERMINADA	C.P. 4466	28/12/11	100%	94%	
251	1234-16-50	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES VIVEROS DE TLALNEPANTLA Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ TLAL-DGOP-GIS-IR-002-11	VIVEROS DE LA LOMA	3,306,087.26	GIS 11		1	DEL 16/03/11 AL 15/04/11	1,782,007.87	285,121.26	2,067,129.13	35,640.16	3,564.02	8,910.04		48,114.22	855,022.57	136,803.61	991,826.18	1,039,940.40	1,027,188.73	2,067,129.13	1,238,958.13	PROCESO	C.P.4390	26/12/11	90%	63%	
252	1234-16-54	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11	BENITO JUAREZ	1,718,194.09	GIS 11		1	DEL 20/10/11 AL 22/11/11	1,449,205.96	231,872.95	1,681,078.91	28,984.12	2,898.41	7,246.03		39,128.56	444,357.96	71,097.27	515,455.23	554,583.79	1,126,495.12	1,681,078.91	37,105.18	PROCESO	C.P. 4418	27/12/11	100%	98%	
253	1234-16-30	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ARBOLES TLAL-DGOP-GIS-LP-011-09	EL TENAYO	2,709,166.37	GIS 09	2,337,699.22	2F	DEL 16 AL 18 07-10	169,006.23	27,040.99	196,047.22	3,380.11	338.01	845.03		4,563.15	160,115.16	25,618.41	185,733.57	190,296.72	5,750.50	2,533,746.44	175,419.93	TERMINADA	C.P. 5373	31/12/11	100%	94%	
254	1234-09-282	SEMAFORIZACION DE DOS CRUCEROS EN AV. SAN JOSE Y AV. LA PRESA TLAL-DGOP-PIM-AD-010-11	FRACC. IND. LA PRESA	496,722.88	PIM 11		1	DEL 16 AL 18 07-10	370,494.77	59,279.16	429,773.93			18,524.73		18,524.73			-	18,524.73	411,249.20	429,773.93	66,948.95	PROCESO	C.P. 4340	23/12/11	100%	87%	
255	1234-10-398	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXC. CARDENALES TLAL-DGOP-FISMAD-011-10	LAZARO CARDENAS 3 SECC	1,537,030.57	FISM 11	1,418,459.00	3F	DEL 16 AL 18 07-10	130,977.19	20,956.34	151,933.53					-			-	-	151,933.53	1,570,392.53	-	33,361.96	PROCESO	C.P.4652	23/12/11	100%	102%
256	1234-16-25	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES LA LOMA TLAL-DGOP-GIS-LP-020-09	LA LOMA TLALNEMEX	1,384,803.62	GIS 09	942,925.41	2F	DEL 12/12/09 AL 28/12/09	246,938.82	39,510.21	286,449.03					-			-	-	286,449.03	1,229,374.44	155,429.18	TERMINADA	C.P. 4679	29/12/11	100%	89%	
257	1234-10-434	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO L MATEOS TLAL-DGOP-FISMAA-IR-022-10	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	3,169,777.62	FISMAA 10	1,986,465.03	2	DEL 3-09-10 AL 13-10-10	75,417.44	12,066.79	87,484.23					-			-	-	87,484.23	2,073,949.26	1,095,828.36	PROCESO	C.P. 4745	23/12/11	100%	65%	
TOTALES		167 OBRAS		345,926,780.48					142,358,413.71	22,777,347.03	165,135,760.74	626,118.52	41,380.60	2,447,296.57	183,227.10	3,298,022.79	30,775,975.88	4,923,637.78	35,699,613.66	38,997,636.45	126,138,124.29	275,026,825.34	70,899,955.14						

LIC. ARTURO UGALDE MENESES Presidente Municipal	PROF. MIGUEL ANGEL OLEA RAMOS Síndico	LIC. JORGE ARMANDO CHAVEZ ENRIQUEZ Secretario del Ayyto.	LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ Tesorero	ING. REYNALDO GASCA JAIME Director de Obras Públicas
--	--	---	---------------------------------------	---

FECHA DE IMPRESION		
DÍA	MES	AÑO
14	02	2012

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.