

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Resumen principal		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA																				No.MPIO: 92		MES CORRESPONDIENTE: (1)										FEBRERO DE 2012		Resumen principal				
NUM. PROY.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S.I. Rubro 1.2.3) (4)	No. ESTIMACIÓN (7)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (8)	IMPORTE TOTAL 1.2.3 (Rubro)	RETENCIONES					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.2)					TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE											
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	PROY. Y NÚMERO (13)	FECHA (14)						FÍSICO (15)	FINANCERO (16)												
5	1234-09-275	RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	41,899,784.01	PIM 11	16,524,900.60	3 y 4	DEL 1 AL 15/07/11 Y DEL 16/07/11 AL 12/09/11	10,868,205.00	1,738,912.80	12,607,117.80	217,364.10					217,364.10			-	217,364.10	12,389,753.70	29,132,018.40	12,867,745.61	PROCESO	C.P. 115 Y 116	13/02/12	70%	69%											
6	1234-09-276	RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	36,694,235.99	PIM 11	14,437,658.21	3 y 4	DEL 1 AL 15/07/11 Y DEL 16/07/11 AL 12/09/11	7,196,068.68	1,146,570.99	8,312,639.67	143,321.37					143,321.37			-	143,321.37	8,169,318.30	22,750,287.88	13,943,638.11	PROCESO	C.P. 117 Y 118	13/02/12	75%	62%											
7	1234-09-277	RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	42,304,981.93	PIM 11	12,540,661.97	2 y 3	DEL 11/06/11 AL 12/08/11 Y DEL 13/08/11 AL 14/09/11	3,349,494.15	535,919.07	3,885,413.22	66,989.88					66,989.88			-	66,989.88	3,818,423.34	16,426,075.19	25,878,916.74	PROCESO	C.P. 124 Y 125	13/02/11	80%	39%											
106	1234-09-278	CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11	TLALNEPANTLA CENTRO	17,997,650.40	PIM 11	7,078,849.68	3 Y 4	DEL 1 AL 30/09/11 Y DEL 1 AL 15 DE 12/11	3,304,297.31	528,687.57	3,832,984.88	66,085.85					66,085.85			-	66,085.85	3,766,898.93	10,912,834.56	7,084,815.84	PROCESO	C.P. 199 Y 222	17 Y 22/02/12	80%	61%											
151	1234-09-293	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11	SAN MIGUEL CHALMA	2,083,668.86	PAGIM 11	1,321,883.56	2 y 3F	DEL 14 AL 23/10/11 Y DEL 24 AL 28/10/11	507,829.13	81,252.66	589,081.79	10,156.59	1,015.66	2,539.14		13,711.39				-	13,711.39	575,370.40	1,810,965.35	172,703.51	TERMINADA	C.P. 282 Y 283	29/02/12	100%	92%											
152	1234-09-297	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE HERMOSELO Y GUARNICIONES DE LA AV. REYES HEROLDES TLAL-DGOP-PAGIM-IR-007-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,388,910.06	PAGIM 11	1,020,035.65	2F	DEL 11/11/11 AL 20/12	317,994.54	50,879.13	368,873.67	6,359.89	635.99	1,589.87		8,585.85	158,997.60	25,439.51	184,437.21	193,023.06	175,850.61	1,388,909.32	0.74	TERMINADA	C.P. 277	29/02/12	100%	100%												
157	1234-09-306	REPAVIMENTACION CON COCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MADERO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-010-11	SAN LUCAS TEPETLALCALCO	1,315,332.47	PAGIM 11	1,261,740.05	2F	DEL 14 AL 21/12/11	46,200.36	7,392.06	53,592.42	924.01	92.40	231.00		1,247.41	23,100.19	3,696.02	26,796.21	28,043.62	25,548.80	1,315,332.47	0.00	TERMINADA	C.P. 280	29/02/12	100%	100%												
159	1234-09-317	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11	RESIDENCIAL EL DORADO	1,695,287.06	PIM 11	906,129.44	3 Y 5	DEL 1 AL 31/07/11 Y DEL 1 AL 30/09/11	585,157.59	93,625.21	678,782.80	11,703.15				11,703.15			-	11,703.15	667,078.65	1,584,912.24	110,374.82	PROCESO	C.P. 119 Y 120	13/02/12	100%	93%												
160	1234-09-318	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA EN VARIAS COLONIAS TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,682,366.78	PIM 11	622,601.60	3, 4 Y 5	DEL 1 AL 31/07/11, DEL 1 AL 30/08/11 Y DEL 1 AL 30/09/11	841,025.29	134,564.04	975,589.33	16,820.51				16,820.51			-	16,820.51	958,768.82	1,598,190.93	84,175.85	PROCESO	C.P. 121, 122 Y 123	13/02/12	100%	95%												
239	1234-16-61	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 1RA ETAPA TLAL-DGOP-LP-PIM-001-11	TLALNEPANTLA CENITO	38,472,201.03	PIM 11	8,519,421.79	4	DEL 15 al 31/12/11	8,220,704.82	1,315,312.77	9,536,017.59	164,414.10			209,616.12	374,030.22	2,466,211.45	394,593.83	2,860,805.28	3,234,835.50	6,301,182.09	18,055,439.38	20,416,761.65	PROCESO	C.P. 200	17/02/12	60%	47%												
259	1234-09-294	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11	VALLE CEYLAN	2,220,708.42	PAGIM 11		1 Y 2F	DEL 10/10/11 AL 9/11/11 Y DEL 9/11/11 AL 8/12/11	1,914,403.75	306,304.60	2,220,708.35	38,288.07	3,828.80	9,572.02		51,888.89	957,201.91	153,152.30	1,110,354.21	1,182,043.10	1,058,665.25	2,220,708.35	0.07	TERMINADA	C.P. 264 Y 265	29/02/12	100%	100%												
260	1234-09-295	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRADA HIDALGO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-11	PUEBLO DE VIGAS	887,516.42	PAGIM 11		1 Y 2F	DEL 12/09/11 AL 26/11/11	851,307.26	136,209.16	987,516.42	17,026.15	1,702.61	4,256.54		22,985.30	425,653.63	68,104.58	493,758.21	516,743.51	470,772.91	987,516.42	0.00	TERMINADA	C.P. 263 Y 269	29/02/12	100%	100%												
261	1234-09-296	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11	FRANCISCO VILLA	808,951.15	PAGIM 11		1 Y 2F	DEL 22/11/11 AL 7/01/12 Y DEL 8 AL 20/01/12	697,371.68	111,579.46	808,951.14	13,947.43	1,394.74	3,486.86		18,829.03	348,685.83	55,789.73	404,475.56	423,304.59	385,646.55	808,951.14	0.01	TERMINADA	C.P. 271 Y 272	29/02/12	100%	100%												
262	1234-09-301	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRANADOS TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-11	LA ARBOLEDA	738,503.77	PAGIM 11		1 Y 2F	DEL 26/12/11 AL 6/02/12 Y DEL 7 AL 23/02/12	527,481.55	84,397.05	611,878.60	10,549.63	1,054.97	2,637.41		14,242.01	318,320.60	50,931.29	369,251.89	383,493.90	228,384.70	611,878.60	126,625.17	TERMINADA	C.P. 287 Y 288	29/02/12	100%	83%												
263	1234-09-302	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORETO TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-11	FRANCISCO VILLA	790,031.86	PAGIM 11		1 Y 2F	DEL 4/01/12 al 10/02/12 y del 11/01/12 al 24/02/12	681,061.95	108,969.92	790,031.87	13,621.24	1,362.12	3,405.31		18,388.67	340,530.97	54,484.96	395,015.93	413,404.60	378,627.27	790,031.87	0.01	TERMINADA	C.P. 285 y 286	29/02/12	100%	100%												
265	1234-09-307	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-11	SAN PABLO XALPA	1,649,129.25	PAGIM 11		1 Y 2F	DEL 14/11/11 AL 13/12/11 Y DEL 14 AL 21/12/11	1,421,663.15	227,466.10	1,649,129.25	28,433.26	2,843.32	7,108.32		38,384.90	710,831.58	113,733.05	824,564.63	862,945.53	786,178.72	1,649,129.25	0.00	TERMINADA	C.P. 270 Y 280	29/02/12	100%	100%												
266	1234-09-312	REPAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CIRCUITO CHICUAZEN TLAL-DGOP-PAGIM-IR-012-11	U.H. HUGO CERVANTES DEL RIO	2,740,275.57	PAGIM 11		1 Y 2F	DEL 25/11/11 AL 24/12/11 Y DEL 25 AL 29/12/11	2,118,196.79	338,911.49	2,457,108.28	42,363.94	4,236.39	10,590.98		57,191.31	1,181,153.26	188,084.52	1,370,137.78	1,427,328.09	1,029,779.19	2,457,108.28	283,167.29	TERMINADA	C.P. 262 Y 294	29/02/12	100%	90%												
267	1234-09-311	DESVOIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11	SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	PAGIM 11		1 Y 2F	DEL 31/01/11 AL 5/12/11 Y DEL 6 AL 26/12/11	876,898.83	140,303.81	1,017,202.64	17,537.98	1,753.80	4,384.49		23,676.27	438,482.42	70,151.90	508,634.32	532,310.59	484,892.05	1,017,202.64	0.00	TERMINADA	C.P. 288 Y 299	29/02/11	100%	100%												
268	1234-09-313	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE GALEANA TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-11	LA LOMA	2,191,043.30	PAGIM 11		1 Y 2F	DEL 22/11/11 AL 21/12/11 Y DEL 22 al 26/12/11	1,922,997.58	243,679.61	1,766,677.19	30,459.95	3,046.00	7,614.99		41,120.94	944,415.22	151,106.43	1,095,521.65	1,136,642.59	630,034.60	1,766,677.19	424,366.11	TERMINADA	C.P. 261 Y 274	29/02/12	100%	81%												
269	1234-09-314	INCREMENTO DE LA RED DE AGUA TRATADA DEL TECNOLOGICO DE TLALNEPANTLA A LA FES IXTACALA TLAL-DGOP-PAGIM-IR-015-11	LOS REYES IXTACALA	2,053,277.53	PAGIM 11		1 Y 2F	DEL 3 AL 31/01/12 Y DEL 1 AL 24/02/12	1,770,066.84	283,210.69	2,053,277.53	35,401.34	3,540.13	8,850.34		47,791.81	885,033.42	141,605.35	1,026,638.77	1,074,430.58	978,846.95	2,053,277.53	0.00	TERMINADA	C.P. 289 Y 291	29/02/12	100%	100%												
270	1234-09-315	DRENAJE COMBNADO PARA ALVIAR INUNDACIONES CALLE ALFANJES Y CALLE FRESNOS TLAL-DGOP-PAGIM-IR-016-11	IZCALLI PIRAMIDE	5,267,304.36	PAGIM 11		1, 2 y 3F	DEL 31/01/11 AL 31/11/11 DEL 4/11/11 AL 5/12/11 Y DEL 6 AL 26/12/11	4,540,779.62	726,524.73	5,267,304.35	90,615.59	9,081.56	22,703.90		122,601.05	2,270,389.81	363,262.37	2,633,652.18	2,756,253.23	2,511,051.12	5,267,304.35	0.01	TERMINADA	C.P. 266, 276 Y 279	29/02/12	100%	100%												

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		NOMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		No. MPIO:		92		MES CORRESPONDIENTE: (1)		FEBRERO DE 2012		Regresar principal														
NUM. PROY.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Rubro 1.2.3) (9)	No. ESTIMACIÓN (12)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (7)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (6)	I.V.A. (8)	TOTAL IMPORTE (12.3)	RETENCIONES				Cm. 3.1.1.7		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Rubro 1.1.3)		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Rubro 1.2.3)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCERO (16)
271	1234-09-316	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SIEMPRE TLAL-OGOP-PAGM-IR-013-11	PRENSA NACIONAL	1,297,057.45	PAGM 11		1 Y 2F	DEL 25/11/11 AL 24/12/11 Y DEL 25 AL 30/12/11	958,091.83	153,294.69	1,111,386.52	19,161.84	1,916.19	4,790.45		25,866.48	559,076.49	89,452.24	648,528.73	674,397.21	436,989.31	1,111,386.52	185,670.93	TERMINADA	C.P. 273 Y 297	29/02/12	100%	86%
272	1234-09-320	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE REFORMA TLAL-OGOP-PAGM-IR-014-11	REFORMA URBANA	2,519,594.38	PAGM 11		1 Y 2F	DEL 7/12/11 AL 10/02/12 Y DEL 11 AL 29/02/12	2,172,064.12	347,530.26	2,519,594.38	43,441.28	4,344.13	10,860.30		58,645.71	1,086,032.06	173,765.11	1,259,797.17	1,318,442.88	1,201,151.50	2,519,594.38	0.00	TERMINADA	C.P. 281 Y 282	29/02/12	100%	100%
273	1234-09-329	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN LA COL. REFORMA URBANA TLAL-OGOP-PAGM-IR-017-11	REFORMA URBANA	4,377,090.78	PAGM 11		1 Y 2F	DEL 31/12/11 AL 9/02/12 Y DEL 10 AL 21/02/12	3,773,354.12	603,736.66	4,377,090.78	75,467.09	7,546.71	18,866.77		101,880.57	1,886,677.06	301,866.33	2,188,545.39	2,290,425.96	2,086,864.82	4,377,090.78	0.00	TERMINADA	C.P. 283 Y 284	29/02/12	100%	100%
274	1234-09-330	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE PIRAMIDE DE TULA TLAL-OGOP-PAGM-IR-018-11	SANTA CECILIA	4,478,444.25	PAGM 11		1 Y 2F	DEL 18/12/11 AL 15/01/12 Y DEL 16/01/12 AL 13/02/12	3,860,727.80	617,716.45	4,478,444.25	77,214.56	7,721.46	19,303.63		104,239.65	1,930,363.90	308,856.22	2,239,222.12	2,343,461.77	2,134,982.48	4,478,444.25	0.00	TERMINADA	C.P. 295 Y 296	29/02/12	100%	100%
TOTALES		25 OBRAS		216,770,539.72					62,893,443.74	10,062,950.98	72,956,394.72	1,257,868.90	57,116.98	142,792.42	209,616.12	1,567,394.42	16,931,157.40	2,706,979.84	19,640,137.24	21,307,531.66	51,648,863.06	137,191,277.27	81,579,262.45					

LIC. ARTURO UGALDE MENESES
Presidente Municipal

PROF. MIGUEL ANGEL GUERRA RAMIREZ
Sindico

LIC. JORGE ARMANDO CHAVEZ ENRIQUEZ
Secretario del Ayto.

LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ
Tesorero

ING. RENE ALDO GASCA JAIME
Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO
27	03	2012

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERIA (O DIRECCION DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACION CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PUBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLITICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CODIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 6° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM, ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

