

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2013 INFORME DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$45,238,233.56

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
175949 /0001	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACION DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MÉXICO, DE GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS. TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	04/10/2013 //	02/12/2013 //	4,500,455.70	4,500,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,455.70	4,500,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4944.97		2 COLONIA	1	21146	100	100.00
175958 /0002	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	012 BANQUETAS	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE COL. LOMAS DEL CALVARIO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	03/10/2013 //	01/12/2013 //	983,106.45	983,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,106.45	983,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	729.06		2 COLONIA	1	340	100	100.00
175963 /0003	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPARACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEQUINAHUAC)	CONTRATO	02/10/2013 //	30/11/2013 //	1,035,022.53	1,035,022.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,022.53	1,035,022.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	991.98		2 COLONIA	1	5220	100	100.00
175964 /0004	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROCA, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO NORTE. TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	03/10/2013 //	01/12/2013 //	959,454.77	959,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,454.77	959,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	954.00		2 COLONIA	1	720	100	100.00
175965 /0005	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO, DE OCÉANO PACÍFICO A IGUALA, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO. TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 / COLONIA EL PUERTO	CONTRATO	04/10/2013 //	02/12/2013 //	642,896.82	642,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,896.82	642,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	621.42		2 COLONIA	1	4446	100	100.00
175966 /0006	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARÍA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/10/2013 //	05/12/2013 //	1,686,961.59	1,686,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,961.59	1,686,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1907.17		2 COLONIA	1	11587	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2013 INFORME DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$45,238,233.56

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
175968 /0007	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE ABASOLO A DR. BURCIAGA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARÍA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	03/10/2013 //	01/12/2013 //	1,316,038.78	1,316,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,038.78	1,316,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1416.04		2 COLONIA	1	11587	100	100.00
176146 /0008	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCÉANO PACÍFICO A CUITLÁHUAC, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 / COLONIA EL PUERTO	CONTRATO	18/10/2013 //	16/12/2013 //	1,819,706.84	1,819,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,706.84	1,819,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1957.68		2 COLONIA	1	4446	100	100.00
176147 /0009	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMÁ, UBICADA EN LA COL. SAN JOSÉ IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	24/10/2013 //	22/12/2013 //	1,520,675.08	1,520,675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,675.08	1,520,675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1584.67		2 COLONIA	1	3533	100	100.00
176148 /0010	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	25/10/2013 //	23/12/2013 //	3,518,424.12	3,518,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518,424.12	3,518,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3913.60		2 COLONIA	1	21146	100	100.00
176149 /0011	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	30/10/2013 //	13/12/2013 //	968,930.28	968,930.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,930.28	968,930.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1074.06		2 COLONIA	1	31782	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2013 INFORME DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$45,238,233.56

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
176298 /0013	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 1ra SECCIÓN, TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/11/2013 //	06/12/2013 //	662,476.87	662,476.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,476.87	662,476.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	502.74		2 COLONIA	1	20125	100	100.00
176299 /0014	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CLUB MURCIÉLAGO Y CLUB MATTERHORN, TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	07/11/2013 //	06/12/2013 //	575,596.74	575,596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,596.74	575,596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	456.00		2 COLONIA	1	21146	100	100.00
179386 /0015	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO GRANDE, DE SUR 14 A FINAL DE CALLE, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	14/05/2014 //	12/07/2014 //	2,243,432.02	2,243,432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,432.02	2,243,432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1548.17		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
179485 /0016	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2A CERRADA 9, DE AVENIDA 9 A RIO GRANDE, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-14 / TLALNEPANTLA PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	07/05/2014 //	05/07/2014 //	746,742.43	746,742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,742.43	746,742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	402.00		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
180123 /0017	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO LIBERTAD, DE PUERTO TOPOLOBAMPO A 22 DE AGOSTO, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-14 / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	05/06/2014 //	29/07/2014 //	738,975.13	738,975.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,975.13	738,975.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	511.44		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
180275 /0018	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATÉPETL A CERRO DE LA RINCONADA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	25/06/2014 //	23/08/2014 //	4,779,627.80	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3115.33		2 COLONIA	1	31782	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2013 INFORME DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$45,238,233.56

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
180277 /0020	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE POPOCATÉPETL A CERRO DE LA RINCONADA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	25/06/2014 //	23/08/2014 //	3,859,456.49	3,859,456.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859,456.49	3,859,456.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3017.75		2 COLONIA	1	31782	100	100.00
180278 /0021	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIGA EXCURSIONISTAS DEL DF DE ALPINO GLACIAR DEL DF A CLUB MONTAÑISTAS GAVILANES COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECC. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	27/06/2014 //	25/08/2014 //	1,945,198.63	1,945,198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,198.63	1,945,198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1669.27		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
180279 /0022	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CACAMA DE AV. ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ A AZTLÁN, COL. EL TENAYO CENTRO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	27/06/2014 //	25/08/2014 //	5,142,907.56	5,142,907.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142,907.56	5,142,907.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4276.58		2 COLONIA	1	8738	100	100.00
180280 /0023	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE TEPEOLULCO 1, DE PUERTO PRINCIPE A LIMITE, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	16/06/2014 //	14/08/2014 //	737,462.90	737,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,462.90	737,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	463.22		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
180343 /0024	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SUR 14 DE RIO LERMA A AVENIDA 9, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	27/06/2014 //	25/08/2014 //	1,695,445.10	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,445.10	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1003.17		2 COLONIA	1	10000	100	100.00
180619 /0025	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESMERALDA DE NEVADO DE TOLUCA A POPOCATÉPETL, TLALT-DGOP-FISMAA-AD-007-14 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	27/06/2014 //	25/08/2014 //	2,822,443.22	2,822,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,443.22	2,822,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1930.17		2 COLONIA	1	31782	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2013 INFORME DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$45,238,233.56

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
189417 /0026	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CENTRAL, DESDE CALLE SIETE A CALLE SUR CATORCE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	01/07/2015 //	29/08/2015 //	1,718,235.84	336,795.71	0.00	0.00	0.00	1,381,440.13	0.00	1,718,235.84	336,795.71	0.00	0.00	0.00	1,381,440.13	0.00	02 METRO CUADRADO	1523.40		2 COLONIA	1	10000	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 24									TOTAL		46,619,673.69	45,238,233.56	0.00	0.00	0.00	1,381,440.13	0.00	46,619,673.69	45,238,233.56	0.00	0.00	0.00	1,381,440.13	0.00							

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
 PRESIDENTA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL

MTRO. SERGIO A. CAMARA FRANCO
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. PABLO NAZARIO NERI JUAREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL