



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



ACTA DE FINIQUITO

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Construcción de Obras, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 5000, Toluca, Estado de México, siendo las **13:00 HORAS** del día **10 DE OCTUBRE DEL 2016**, estando presentes por parte del contratista **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V** el **ARQ. MARIO ALBERTO ARRIGA VERA**

, superintendente de construcción y por parte de la Subdirección de Construcción de Obras, el **ARQ. LUIS JESUS TRIGOS BAUTISTA** Supervisor de Obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de la obra denominada: **REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN ÁRBOL DE LAS MANITAS 3, PROGRAMA DÍA DE BACHEO, ÁRBOL DE LAS MANITAS.**

Amparada con número de contrato No. **HATOP-AD-RPPF-16-011** y con número único de obra

106.RPPF.002.16

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

BACHEO CON 171.31216 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA (77.88 M3) EN CALLES DE LA DELEGACIÓN ARBOL DE LAS MANITAS QUE REPRESENTAN UN ÁREA BACHEADA DE 940.60 M2.

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro;
Toluca, México. C.P. 50000. Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



Importe contractual: <u>\$ 499,990.76</u>	Importe contractual ejercido: <u>\$ 499,990.76</u>							
Importe del convenio: N/A								
Periodo de ejecución de los trabajos								
Fecha de inicio Contractual: 10 DE JUNIO DEL 2016	Fecha de término Contractual: 24 DE JUNIO DEL 2016	Plazo de ejecución: 16 días						
Fecha de inicio Real: 10 DE JUNIO DEL 2016	Fecha de término Real: 24 DE JUNIO DEL 2016	Plazo de ejecución: 16 días						
Relación de las estimaciones de Contrato								
Estimación No.	Periodo		Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Amortizado con I.V.A.	Acumulado de la amortización con I.V.A.	Saldo pendiente de amortizar con I.V.A.
	del	al						
1 NORMAL	10/06/2016	20/06/2016	\$301,718.56	\$349,993.53	\$349,993.53	\$174,996.76	\$174,996.76	\$74,998.62
2 FINIQUITO	20/06/2016	24/06/2016	\$129,307.96	\$149,997.23	\$499,990.76	\$74,998.62	\$249,995.38	\$0.00
SALDO A CANCELAR CONTRATO:			-\$	0.00				
TOTAL:			\$	499,990.76				

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro;
Toluca, México. C.P. 50000. Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513