



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.86176.12.1	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS QUE CUENTEN CON ÁREA VERDE, DEPORTIVA Y CULTURAL (OBRA NUEVA) (PLAZA ESTADO DE MEXICO, COACALCO)	COACALCO	OP-12-0180	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	3,709,858.34	2,471,944.33	66.63%	64.00	64.00