



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

| PARTIDA      | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                         | MUNICIPIO | CONTRATO   | EMPRESA                                       | ASIGNADO     | EJERCIDO     | AVANCE FINAN. | AVANCE FÍSICO |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
|              |                                                                                                           |           |            |                                               |              |              |               | REAL          | GLOBAL |
| 1.84814.12.4 | CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA), COBERTURA REGIONAL, VARIAS (EL ORO). | EL ORO    | OP-12-0142 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DGA, S.A. DE C.V. | 4,469,102.28 | 2,739,571.19 | 61.30%        | 82.00         | 82.00  |