



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.84814.12.1 6	CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA), COBERTURA REGIONAL, VARIAS (ACOLMAN).	ACOLMAN	OP-12-0187	PADSAN, S.A. DE C.V.	3,546,586.66	2,605,045.05	73.45%	48.00



FÍSICO
GLOBAL
48.00