



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.87813.12	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL EJÉRCITO EN PERINORTE (ACCIÓN NUEVA)	CUAUTITLÁN IZCALLI	OP-12-0204	CORPORATIVO AXO, S.A. DE C.V.	87,676,486.41	62,749,773.51	71.57%	100.00

FÍSICO
GLOBAL
100.00