



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.87863.12	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO. (OBRA NUEVA)	SAN FELIPE DEL PROGRESO	OP-12-0229	GRUPO CPYJ, S.A. DE C.V.	7,500,000.00	1,125,000.00	15.00%	43.00



FÍSICO
GLOBAL

43.00
