



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

| PARTIDA      | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                  | MUNICIPIO         | CONTRATO   | EMPRESA                                                        | ASIGNADO     | EJERCIDO   | AVANCE FINAN. | AVANCE |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------|
|              |                                                                                                                                                                                                    |                   |            |                                                                |              |            |               | REAL   |
| 1.87795.12-5 | ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DE 30 AULAS DE CÓMPUTO (OBRA NUEVA) COBERTURA ESTATAL, TODO EL ESTADO (OTUMBA, SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES, TECAMAC Y SAN FELIPE DEL PROGRESO) | VARIOS MUNICIPIOS | OP-12-0225 | GCTE GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 4,000,000.00 | 600,000.00 | 15.00%        | 52.00  |

| FÍSICO |
|--------|
| GLOBAL |
| 52.00  |