



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.87795.12-2	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DE 30 AULAS DE CÓMPUTO (OBRA NUEVA) COBERTURA ESTATAL, TODO EL ESTADO (COYOTEPEC, TULTILÁN, TEPOZOTLÁN Y JALTENCO) ESTADO DE MÉXICO.	VARIOS MUNICIPIOS	OP-12-0224	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	6,000,000.00	0.00	0.00%	72.00



FÍSICO
GLOBAL
72.00