



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.87825.12	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (OBRA NUEVA)	ECATEPEC	OP-12-0212	CONSTRUCTORA MEXICANA DESTINO, S.A. DE C.V.	30,000,000.00	11,151,918.55	37.17%	35.00

FÍSICO
GLOBAL
35.00