



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.86170.12.2	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ZMVM. (OBRA NUEVA), TERMINACIÓN DE LA CASA DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR EN LAS COLONIAS METROPOLITANA Y BENITO JUAREZ EN NEZAHUALCOYOTL	NEZAHUALCÓYOTL	OP-12-0349	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	166,943.33	164,372.72	98.46%	100.00	100.00