

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 149615 /0001 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | Construcción de aula y rehabilitación general del plantel en la escuela primaria Carlos Hank Gonzalez y/o Dr. Jorge Jimenez Cantú , ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas 3era. Sección. (TLAL-DGOP-FISM-AD-001-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 06/09/2010 // | 04/11/2010 // | 749,999.96 | 749,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,999.96 | 749,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 80.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 616 | 100 | 100.00 |
| 149775 /0002 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en la escuela primaria Heróes de la Revolución , ubicada en la Colonia Lomas de Tepeolulco. (TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 1,381,585.50 | 1,381,585.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381,585.50 | 1,381,585.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 450.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 600 | 100 | 100.00 |
| 149783 /0003 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | Construcción de aula y rehabilitación general del plantel en la primaria Juana de Asbaje, ubicada en la colonia Ex - Ejidos de Tepeolulco. (TLAL-DGOP-FISM-IR-005-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 17/09/2010 // | 15/11/2010 // | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 422.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 350 | 100 | 100.00 |
| 149787 /0004 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en la primaria José Vasconcelos y/o Ricardo Flores Magón , ubicada en la colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec . (TLAL-DGOP-FISM-IR-004-10) / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC | CONTRATO | 17/09/2010 // | 15/11/2010 // | 1,646,914.49 | 1,646,914.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646,914.49 | 1,646,914.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 566.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 805 | 100 | 100.00 |
| 149789 /0005 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA | Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en la secundaria Felipe Villanueva , ubicada en la colonia Lomas de Tepeolulco. (TLAL-DGOP-FISM-IR-003-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 1,580,146.94 | 1,580,146.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,146.94 | 1,580,146.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 750.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 910 | 100 | 100.00 |
| 149790 /0006 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | Rehabilitación general del plantel en la escuela primaria Otilio Montaña y/o Miguel hidalgo y Costilla , ubicada en la colonia Dr. Jorge Jimenez Cantu. (TLAL-DGOP-FISM-AD-003-10) / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 749,453.95 | 749,453.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,453.95 | 749,453.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1200.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 957 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 149849 /0007 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | Construcción de muro de contención y piso de concreto el el Jardín de Niños Moctezuma, ubicada en la colonia San Isidro Ixhuatepec (TLAL-DGOP-FISM-AD-004-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 739,407.79 | 739,407.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739,407.79 | 739,407.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 85.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 285 | 100 | 100.00 |
| 150026 /0008 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 087 T.V. SECUNDARIA | Construcción de aula y rehabilitación general del plantel en la TV Secundaria Narciso Mendoza , ubicada en la Colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú (TLAL-DGOP-FISM-IR-006-10) / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917 | CONTRATO | 27/09/2010 // | 25/11/2010 // | 1,131,863.68 | 1,131,863.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,863.68 | 1,131,863.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 177.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 351 | 100 | 100.00 |
| 150169 /0009 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | Construcción de aulas y rehabilitación general del plantel en el Jardín de Niños Aquiles Serdán, ubicada en colonia Lomas de Tepeolulco (TLAL-DGOP-FISM-AD-007-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 27/09/2010 // | 25/11/2010 // | 1,221,125.00 | 1,221,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,125.00 | 1,221,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 347.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 250 | 100 | 100.00 |
| 150173 /0010 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | Rehabilitación general del plantel en el Jardín de Niños Frida Khalo , ubicada en la colonia Lomas de Tepeolulco (TLAL-DGOP-FISM-AD-008-10) / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 27/09/2010 // | 25/11/2010 // | 699,030.60 | 699,030.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,030.60 | 699,030.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 950.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 800 | 100 | 100.00 |
| 150366 /0011 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | Rehabilitación general del Plantel en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla y/o Alfredo V. Bonfil , ubicada en la Colonia Lázaro Cárdenas #era. Sección. (TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 656,586.81 | 656,586.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656,586.81 | 656,586.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 300.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 1166 | 100 | 100.00 |
| 150496 /0012 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCUELA ALPINO CHAMONIX. (TLAL-DGOP-FISM-IR-010-10) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,599,375.08 | 1,599,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599,375.08 | 1,599,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2051.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 150500 /0013 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIERRA HIDALGO. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 3,628,804.19 | 3,628,804.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,804.19 | 3,628,804.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 5347.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |
| 150501 /0014 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO CIERVOS. (TLAL-DGOP-FISM-IR-007-10) / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,730,822.58 | 1,730,822.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,730,822.58 | 1,730,822.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2486.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |
| 150502 /0015 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TENOCHTITLAN. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 2,101,899.33 | 2,101,899.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,101,899.33 | 2,101,899.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 3072.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |
| 150503 /0016 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS CARDENALES. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,536,375.51 | 1,536,375.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536,375.51 | 1,536,375.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2275.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |
| 150505 /0018 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 2,372,493.24 | 2,372,493.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372,493.24 | 2,372,493.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2543.00 | | 2 COLONIA | 1 | 21146 | 100 | 100.00 |
| 150506 /0019 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO SIERRA NEVADA. COLONIA LAZARO CARDENAS 3ra SECCION. / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 2,111,915.33 | 2,111,915.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111,915.33 | 2,111,915.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 3211.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150507 /0020 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVES DE PASO DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ra. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-IR-012-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,226,315.49 | 1,226,315.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226,315.49 | 1,226,315.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1890.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150508 /0021 | 03 | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HA KIM PECH DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ra SECCION. (TLAL-DGOP-FISM-IR-011-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,290,716.85 | 1,290,716.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,716.85 | 1,290,716.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1946.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------|------------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------|---------------|-------|-------|-----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estat al | Municip al | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estat al | Municip al | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 150509 /0022 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO CIMA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS 3ra. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-IR-013-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 3,288,251.02 | 3,288,251.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,288,251.02 | 3,288,251.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 4699.07 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150510 /0023 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ASOCIACION EXCURSIONISMO DEL D.F. DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ra SECCIÓN / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,267,999.54 | 1,267,999.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,609.19 | 684,609.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1698.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 53.99 |
| 150511 /0024 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO HUICHILES DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ra SECCIÓN / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 671,119.69 | 573,148.36 | 0.00 | 97,971.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,119.69 | 573,148.36 | 0.00 | 97,971.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 585.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150512 /0025 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓNCON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRUPO DE LOS CIE DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ra SECCIÓN / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 995,471.47 | 995,471.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995,471.47 | 995,471.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1796.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150513 /0026 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 DE LA COL. TEPEOLULCO (TLAL-DGOP-FISM-IR-009-10) / PUERTO ESCONDIDO PTO. ESCONDIDO | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 5,308,232.70 | 5,308,232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,308,232.70 | 5,308,232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 KILOMETRO CUADRADO | 7379.80 | | 2 COLONIA | 1 | 10000 | 100 | 100.00 |
| 150514 /0027 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 4,166,321.13 | 3,550,890.38 | 0.00 | 615,430.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,166,321.13 | 3,550,890.38 | 0.00 | 615,430.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 5220.00 | | 2 COLONIA | 1 | 11587 | 100 | 100.00 |
| 150515 /0028 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 1,801,720.00 | 1,801,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801,720.00 | 1,801,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 KILOMETRO CUADRADO | 2692.00 | | 2 COLONIA | 1 | 11587 | 100 | 100.00 |
| 150516 /0029 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/11/2010 // | 31/12/2010 // | 4,367,368.28 | 4,367,368.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,367,368.28 | 4,367,368.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 7374.00 | | 2 COLONIA | 1 | 11587 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 150637 /0030 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA LOBATO Y/O ELISEO BANDALA, UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECCIÓN (TLAL-DGOP-FISM-AD-002-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 06/09/2010 // | 04/11/2010 // | 699,950.00 | 699,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,950.00 | 699,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 800.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 406 | 100 | 100.00 |
| 150642 /0031 | 05 EDU | IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FORD 169 UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC (TLAL-DGOP-FISM-AD-006-10) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 13/09/2010 // | 11/11/2010 // | 718,183.66 | 718,183.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718,183.66 | 718,183.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 570.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 836 | 100 | 100.00 |
| 151498 /0034 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, (TRAMO DIVISION DEL NORTE - LIMITE URBANO) TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 01/12/2010 // | 31/12/2010 // | 5,233,155.06 | 5,233,155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,233,155.06 | 5,233,155.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 7148.06 | | 2 COLONIA | 1 | 31728 | 100 | 100.00 |
| 151762 /0035 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPEOLULCO DE LA COL. TEPEOLULCO (TRAMO, PUERTO LIBERTAD A CDA. PUERTO VERACRUZ), TLAL-DGOP-FISM-IR-024-10 / LOMAS DE TEPEOLULCO | CONTRATO | 01/12/2010 // | 30/12/2010 // | 924,662.39 | 924,662.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924,662.39 | 924,662.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1308.10 | | 2 COLONIA | 1 | 10000 | 100 | 100.00 |
| 151813 /0036 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUICHOLAS (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC, TLAL-DGOP-FISM-020-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 901,507.08 | 901,507.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,507.08 | 901,507.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1316.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3776 | 100 | 100.00 |
| 151815 /0038 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIXTECAS (TRAMO, TLAXCALTECAS - LIMITE) DE LA COL. CUAUHTEMOC, TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,284,867.45 | 1,284,867.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284,867.45 | 1,284,867.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1875.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3776 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 151816 /0039 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZTECAS (TRAMO, LIMITE TENAYO - TONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISM-AD-018-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,311,048.89 | 1,311,048.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311,048.89 | 1,311,048.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2095.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3776 | 100 | 100.00 |
| 151817 /0040 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO, MEXCIO 68 - COMONFORT) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISM-AD-016-10 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,740,234.08 | 1,653,533.16 | 0.00 | 86,700.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740,234.08 | 1,653,533.16 | 0.00 | 86,700.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2100.00 | | 2 COLONIA | 1 | 6920 | 100 | 100.00 |
| 151818 /0041 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TENAYUCA (TRAMO, OJO DE AGUA - COACALCO) DE LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA, TLAL-DGOP-FISM-AD-017-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,546,261.01 | 1,546,261.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546,261.01 | 1,546,261.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2454.00 | | 2 COLONIA | 1 | 1888 | 100 | 100.00 |
| 151853 /0042 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS (TRAMO, AV. MORELOS - AV. PASO DE JUAREZ) DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-IR-025-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 01/12/2010 // | 30/12/2010 // | 1,877,507.55 | 1,877,507.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,877,507.55 | 1,877,507.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2164.00 | | 2 COLONIA | 1 | 11587 | 100 | 100.00 |
| 152442 /0043 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | N PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 037 EQUIPAMIENTO | CONVENIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 (TLALNEPANTLA DE BAZ) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 07/10/2010 // | 31/12/2010 // | 729,485.28 | 729,485.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,485.28 | 729,485.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 85.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 6000 | 100 | 100.00 |
| 152446 /0044 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | H GASTOS INDIRECTOS | 107 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION | GASTOS INDIRECTOS FISM 2010 / TLALNEPANTLA | ADMINISTRACION | 13/08/2010 // | 31/12/2010 // | 1,624,620.04 | 1,624,620.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624,620.04 | 1,624,620.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 683808 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2010 INFORME DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$70,688,703.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|------------------------------------------|--------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|----------|-------------|--------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 152447/0045 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | H GASTOS INDIRECTOS | 031 ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRA PUBLICA | GASTOS INDIRECTOS FISM 2010 (PRESTADORES DE SERVICIOS) / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 13/08/2010 // | 31/12/2010 // | 756,711.50 | 756,711.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756,711.50 | 756,711.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 PROYECTO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 683808 | 100 | 100.00 |
| 181544/0046 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO, TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 19/08/2014 // | 17/10/2014 // | 1,066,844.41 | 619,295.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,548.55 | 0.00 | 1,066,844.41 | 619,295.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,548.55 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1076.73 | | 2 COLONIA | 1 | 5342 | 100 | 100.00 |
| 181769/0048 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 19/08/2014 // | 17/10/2014 // | 865,664.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,664.97 | 865,664.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,664.97 | 02 METRO CUADRADO | 875.52 | | 2 COLONIA | 1 | 5342 | 100 | 100.00 | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 43 | | | | | | | | | TOTAL | | 72,802,019.52 | 70,688,703.00 | 0.00 | 800,103.00 | 0.00 | 447,548.55 | 865,664.97 | 72,218,629.17 | 70,105,312.65 | 0.00 | 800,103.00 | 0.00 | 447,548.55 | 865,664.97 | | | | | | |

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSÉ ISRAEL DOMÍNGUEZ ZAVALA
ENC. DEL DESPACHO DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. PABLO NAZARIO NERI JUAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL