



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 26 de Enero de 2017.
OPDM/DG/DAFC/0143/2017.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
C.P.C. FERNANDO VALENTE BAEZ FERREIRA
P R E S E N T E

Adjunto al presente remito a Usted el Informe Mensual de Obra Pública de esta entidad, correspondiente al mes de **DICIEMBRE 2016**, se entrega este informe con el contenido que se relaciona:

1.-	Formato Rec-1235 registrando un cargo de	\$ 0.00
2.-	Obras Públicas que registran alta en el mes De recursos del Programa Normal de Inversión Municipal (PNIM) y Fondos del Ramo 33 (FR33)	\$ 0.00
3.-	Obras Públicas que reportan en proceso del (PNIM) y (FR33) por	\$ 0.00
4.-	Obras Públicas que se reportan terminadas del (PNIM) y (FR33) por	\$ 21'445,316.02
TOTAL PNIM Y FR33		\$ 21'445,316.02
5.-	Obras Públicas de Registran altas en el mes, Que se realizan con recursos del fondo de Prioridades Estatales y Municipales (FPE y M) Por:	\$ 0.00
6.-	Obras Públicas que se reportan en proceso del FPE Y M por:	\$ 0.00
7.-	Obras Públicas que se reportan terminadas Del FPE Y M por:	\$ 0.00

**TOTAL FPE Y M SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

Sin otro en particular, me reitero a sus órdenes.

ING. RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO

RMM/SMV/AGF



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

COMISARIO

DIRECCIÓN DE ADMÓN, FINANZAS
Y COMERCIALIZACIÓN



Yuridia
C. YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO




Silvia
LIC. SILVIA MÁRQUEZ VELASCO

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



Gilberto
C. GILBERTO IBARRA MELÉNDEZ



RMM/SMV/AGF

Riva Palácio No. 8 Centro Tel. 53 21 08 40 www.opdmtlalnepantla.gob.mx

DIRECCIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL DE REPARACIONES O MANTENIMIENTOS (IMROM)

[Regresar principal](#)

ENTIDAD FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BA

Nº ENTIDAD FISCALIZABLE:

92

[Regresar principal](#)

MES CORRESPONDIENTE:

DICIEMBRE DE 2016

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL	SALDO EJERCIDO ACUMULADO	ESTATUS (4)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(1)	MANO DE OBRA(2)	MAQUINARIA Y EQUIPO(3)				TIPO Y NÚMERO	FECHA	FÍSICO(5)	FINANCIERO
1	RFA/001/16	REPARACION DE FUGAS, TOMAS TAPADAS Y FILTRACIONES DE AGUA DE DIFERENTES DIAMETROS (ZONA PONIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	1,167,324.47	99,599.56			99,599.56	1,266,924.03	PROCESO			100%	100%
2	INT/001/16	INSTALACION, REUBICACION Y DERIVACION DE TOMAS DE AGUA DE 13MM Ø (ZONA PONIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	79,611.43	16,439.70			16,439.70	96,051.13	PROCESO			100%	100%
3	AL/001/16	MANTENIMIENTO A LINEAS DE AGUA POTABLE Y CAJAS DE VALVULAS (ZONA PONIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	34,924.43	457.70			457.70	35,382.13	PROCESO			100%	100%
4	RBC/001/16	FABRICACION Y APLICACIÓN DE M³ DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 15 CM DE ESPESOR, EL COSTO SOLO INCLUYE EL MATERIAL	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	281,146.90				-	281,146.90	PROCESO			100%	100%
5	RBA/001/16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE M³ DE CONCRETO ASFALTICO DE 7.5 Cm. DE ESPESOR INCLUYE EMULSION DE IMPREGNACION TIPO RR-2K Y COMPACTACION MANUAL AL 85%. EL COSTO SOLO INCLUYE EL MATERIAL	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	1,979,270.55	187,990.78			187,990.78	2,167,261.33	PROCESO			100%	100%
6	CAT/001/16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE POR EL AREA DE PITOTMETRIA (ZONA PONIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	36,850.11	5,869.04			5,869.04	42,719.15	PROCESO			100%	100%
7	OPB/001/16	MANTENIMIENTO Y PINTURA A PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (ZONA PONIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	151,100.00	20,595.50			20,595.50	171,695.50	PROCESO			100%	100%
8	HAPP/001/16	HERRAMIENTAS DE AGUA POTABLE (ZONA PONIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	495,411.72	22,088.89			22,088.89	517,500.61	PROCESO			100%	100%
9	IND/001/16	REPARACION, CONEXIÓN, REUBICACION, RECONEXION DE DESCARGAS DE DRENAJE (ZONA PONIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	229,907.16				-	229,907.16	PROCESO			100%	100%
10	HASP/001/16	HERRAMIENTAS DE ALCANTARILLADO (ZONA PONIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	545,756.37	6,282.60			6,282.60	552,038.97	PROCESO			100%	100%
11	REE/001/16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE POZOS, REBOMBEO, TANQUES Y CARCAMOS DE LAS ZONAS PONIENTE Y ORIENTE	REBOMBEO (SAN ISIDRO II Y VIVEROS DE LA LOMA), POZOS (ARMAS II Y REYES II) Y CARCAMO ROSARIO II	PROPIO	4,468,316.24	328,295.20			328,295.20	4,796,611.44	PROCESO			100%	100%
12	HEL/001/16	HERRAMIENTAS DE ELECTROMECHANICO	DIFERENTES INSTALACIONES	PROPIO	345,078.15	315.10			315.10	345,391.25	PROCESO			100%	100%
13	RFA/002/16	REPARACION DE FUGAS, TOMAS TAPADAS Y FILTRACIONES DE AGUA DE DIFERENTES DIAMETROS (ZONA ORIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	515,765.76	28,064.44			28,064.44	543,830.20	PROCESO			100%	100%
14	RBC/002/16	FABRICACION Y APLICACIÓN DE M³ DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 15 CM DE ESPESOR, EL COSTO SOLO INCLUYE EL MATERIAL	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	138,754.42	6,526.60			6,526.60	145,281.02	PROCESO			100%	100%
15	RBA/002/16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE M³ DE CONCRETO ASFALTICO DE 7.5 Cm. DE ESPESOR INCLUYE EMULSION DE IMPREGNACION TIPO RR-2K Y COMPACTACION MANUAL AL 85%. EL COSTO SOLO INCLUYE EL MATERIAL	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	685,338.67	89,082.61			89,082.61	774,421.28	PROCESO			100%	100%
16	HAPQ/002/16	HERRAMIENTAS DE AGUA POTABLE (ZONA ORIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	181,411.70	10,251.10			10,251.10	191,662.80	PROCESO			100%	100%

INFORME MENSUAL DE REPARACIONES O MANTENIMIENTOS (IMROM)

[Regresar principal](#)

[Regresar principal](#)

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAJA CALIFORNIA N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 92 MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2016

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL	SALDO EJERCIDO ACUMULADO	ESTATUS (4)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(1)	MANO DE OBRA(2)	MAQUINARIA Y EQUIPO(3)				TIPO Y NÚMERO	FECHA	FÍSICO(5)	FINANCIERO
17	IND/002/16	REPARACION, CONEXIÓN, REUBICACION, RECONEXION DE DESCARGAS DE DRENAJE (ZONA PONIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	235,029.38	20,481.60			20,481.60	255,510.98	PROCESO			100%	100%
18	HASO/001/16	HERRAMIENTAS DE ALCANTARILLADO (ZONA ORIENTE)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	193,936.74	7,787.26			7,787.26	201,724.00	PROCESO			100%	100%
19	CYM/001/16	ALAMBRE RECOCIDO	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	3,338.00				-	3,338.00	PROCESO			100%	100%
20	CYM/001/16	ALAMBRÓN DE 1/4"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	704.00				-	704.00	PROCESO			100%	100%
21	CYM/001/16	ANGULO DE 2" x 3/16	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	3,638.88				-	3,638.88	PROCESO			100%	100%
22	CYM/001/16	ANGULO DE 1 1/2" X 3/16"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	23,117.28				-	23,117.28	PROCESO			100%	100%
23	CYM/001/16	ANGULO DE 1" X 1/8"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	5,293.62				-	5,293.62	PROCESO			100%	100%
24	CYM/001/16	ANGULO DE 2" x 3/16	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	1,819.44	1,364.38			1,364.38	3,183.82	PROCESO			100%	100%
25	CYM/001/16	ANGULO DE 3/16 X 2"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	4,093.74				-	4,093.74	PROCESO			100%	100%
26	CYM/001/16	ANGULO DE 3/4" X 1/8"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	3,064.82				-	3,064.82	PROCESO			100%	100%
27	CYM/001/16	ANGULO DE 4" X 1/4"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	14,328.00				-	14,328.00	PROCESO			100%	100%
28	CYM/001/16	ARENA	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	52,684.48	9,033.65			9,033.65	61,718.13	PROCESO			100%	100%
29	CYM/001/16	BROCAL DE 160 KGS. FO FO.	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	24,921.60				-	24,921.60	PROCESO			100%	100%
30	CYM/001/16	BROCAL DE 40 KGS. P. V. C. POLIETILENO	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	42,690.69				-	42,690.69	PROCESO			100%	100%
31	CYM/001/16	BROCAL DE POLY-CONCRETO	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	235,567.69	15,072.89			15,072.89	250,640.58	PROCESO			100%	100%
32	CYM/001/16	CALHIDRA	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	733.50				-	733.50	PROCESO			100%	100%
33	CYM/001/16	CANAL U DE 4"X6 MTS.	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	5,000.00				-	5,000.00	PROCESO			100%	100%
34	CYM/001/16	CEMENTO GRIS (BULTO DE 50 KGS)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	327,321.85	45,240.00			45,240.00	372,561.85	PROCESO			100%	100%

INFORME MENSUAL DE REPARACIONES O MANTENIMIENTOS (IMROM)

[Regresar principal](#)

[Regresar principal](#)

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Nº ENTIDAD FISCALIZABLE: 92

MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2016

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL	SALDO EJERCIDO ACUMULADO	ESTATUS (4)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(1)	MANO DE OBRA(2)	MAQUINARIA Y EQUIPO(3)				TIPO Y NÚMERO	FECHA	FÍSICO(5)	FINANCIERO
35	CYM/001/16	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	352.50	69.00			69.00	421.50	PROCESO			100%	100%
36	CYM/001/16	CLAVO CON CABEZA DE 2"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	147.00				-	147.00	PROCESO			100%	100%
37	CYM/001/16	CLAVO CON CABEZA DE 4"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	103.50				-	103.50	PROCESO			100%	100%
38	CYM/001/16	COLADERA PLUVIAL POLY-CONCRETO	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	269,822.18	16,520.00			16,520.00	286,342.18	PROCESO			100%	100%
39	CYM/001/16	COLADERA PLUVIAL PVC	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	85,625.32				-	85,625.32	PROCESO			100%	100%
40	CYM/001/16	CONECTOR HEMBRA DE 1/2" PARA TUBO KITEC	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	99.00				-	99.00	PROCESO			100%	100%
41	CYM/001/16	CONECTOR MACHO DE 1/2" PARA TUBO KITEC	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	99.00				-	99.00	PROCESO			100%	100%
42	CYM/001/16	CONTRA MARCO CENTRADO DE 4" X 1.50	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	779.00				-	779.00	PROCESO			100%	100%
43	CYM/001/16	FESTERGRAUN	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	3,761.00				-	3,761.00	PROCESO			100%	100%
44	CYM/001/16	GRAVA	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	59,896.92	10,150.75			10,150.75	70,047.67	PROCESO			100%	100%
45	CYM/001/16	LAMINA NEGRA CALIBRE 12	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	1,532.41				-	1,532.41	PROCESO			100%	100%
46	CYM/001/16	MARCO CYTAPA P/CAJA VÁLVULAS P. V. C. POLIETILENO	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	36,880.00				-	36,880.00	PROCESO			100%	100%
47	CYM/001/16	MARCO Y TAPA DE 50 X 50 A. P. 130 KGS. FOFO	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	1,990.00				-	1,990.00	PROCESO			100%	100%
48	CYM/001/16	PINTURA ESMALTE NEGRO	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	3,420.00				-	3,420.00	PROCESO			100%	100%
49	CYM/001/16	PINTURA ESMALTE VERDE HOJA	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	11,020.00	1,786.00			1,786.00	12,806.00	PROCESO			100%	100%
50	CYM/001/16	PINTURA VINÍLICA ROJA	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	7,904.00				-	7,904.00	PROCESO			100%	100%
51	CYM/001/16	PRIMARIO PARA IMPERMEABILIZACIÓN	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	8,766.00				-	8,766.00	PROCESO			100%	100%
52	CYM/001/16	REJILLA DE BANQUETA POLYCONCRETO 60 X 40	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	95,580.79	8,858.00			8,858.00	94,438.79	PROCESO			100%	100%

INFORME MENSUAL DE REPARACIONES O MANTENIMIENTOS (IMROM)

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE:

AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Nº ENTIDAD FISCALIZABLE:

92

Regresar principal

MES CORRESPONDIENTE:

DICIEMBRE DE 2016

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL	SALDO EJERCIDO ACUMULADO	ESTATUS (4)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(1)	MANO DE OBRA(2)	MAQUINARIA Y EQUIPO(3)				TIPO Y NÚMERO	FECHA	FÍSICO(5)	FINANCIERO
53	CYM/001/16	REJILLA DE PISO 60 X 40 CMS. P. V. C. POLIETILENO	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	81,478.89	1,632.86			1,632.86	83,111.74	PROCESO			100%	100%
54	CYM/001/16	REJILLA DE PISO 98 X 49 CONCRETO POLIMERICO	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	163,200.00				-	163,200.00	PROCESO			100%	100%
55	CYM/001/16	REJILLA DE POLY-CONCRETO 60 X 40	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	26,286.70				-	26,286.70	PROCESO			100%	100%
56	CYM/001/16	REJILLA IRVING 3/16 X 1X 6 MTS	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	33,288.00	8,317.00			8,317.00	41,585.00	PROCESO			100%	100%
57	CYM/001/16	TABIQUE ROJO RECOCIDO	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	25,458.40	38,186.81			38,186.81	63,645.21	PROCESO			100%	100%
58	CYM/001/16	TEE BRIDADA DE FOFO DE 3" X 3" X 3"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	704.00				-	704.00	PROCESO			100%	100%
59	CYM/001/16	TEPETATE	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	17,776.10				-	17,776.10	PROCESO			100%	100%
60	CYM/001/16	TUBO AZUL KITEC DE 1/2"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	260.00				-	260.00	PROCESO			100%	100%
61	CYM/001/16	TUBO DE ALBAÑAL DE 15 CM	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	2,411.40	1,511.89			1,511.89	3,929.29	PROCESO			100%	100%
62	CYM/001/16	TUBO DE ALBAÑAL DE 30 CM	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	1,148.40	574.20			574.20	1,722.60	PROCESO			100%	100%
63	CYM/001/16	TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" CED. 40	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	1,266.66				-	1,266.66	PROCESO			100%	100%
64	CYM/001/16	TUBO N-12 DE 12"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	12,670.08				-	12,670.08	PROCESO			100%	100%
65	CYM/001/16	TUBO N-12 DE 6"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	11,341.12				-	11,341.12	PROCESO			100%	100%
66	CYM/001/16	TUBO N-12 DE 8"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	2,308.24	2,308.24			2,308.24	4,616.48	PROCESO			100%	100%
67	CYM/001/16	VARILLA DE 3/8"(150 PZAS X TONELADA)	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	20,372.22	1,948.86			1,948.86	22,321.08	PROCESO			100%	100%
68	CYM/001/16	VIGUETA I.P.R. 3"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	26,388.25	2,334.00			2,334.00	28,722.25	PROCESO			100%	100%
69	CYM/001/16	VIGUETA I.P.R. 4"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	46,317.00				-	46,317.00	PROCESO			100%	100%
70	CYM/001/16	HERRAMIENTA	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	229,554.64	14,230.91			14,230.91	243,785.55	PROCESO			100%	100%

INFORME MENSUAL DE REPARACIONES O MANTENIMIENTOS (IMROM)

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Nº ENTIDAD FISCALIZABLE: 92

Regresar principal

MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2016

NÚM. PROG.	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL	SALDO EJERCIDO ACUMULADO	ESTATUS (4)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(1)	MANO DE OBRA(2)	MAQUINARIA Y EQUIPO(3)				TIPO Y NÚMERO	FECHA	FÍSICO(S)	FINANCIERO
71	PTAR/001/16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR)	PROPIO	1,034,795.52	1,468,771.62			1,468,771.62	2,503,567.14	PROCESO			100%	100%
72	RSJ/001/16	CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS RIO SAN JAVIER	TODO EL MUNICIPIO	PROPIO	4,082,017.72	371,092.52			371,092.52	4,453,110.24	PROCESO			100%	100%
73	SOH/001/16	EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE TRABAJO	TODO EL MUNICIPIO	PROPIO	105,555.72				-	105,555.72	PROCESO			100%	100%
74	APZP/023/16	VALVULA MARIPOSA DE 3" Y JUNTA GIBAULT DE 4"	DIFERENTES COLONIAS	PROPIO	3,744.90	2,850.00			2,850.00	6,594.90	TERMINADA			100%	100%

TOTALES 700 IMROMS 19,019,358.35 2,871,981.25 - - 2,871,981.25

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz
Director del Organismo

Lic. Silvia Márquez Velasco
Director de Finanzas

C. Yuridia Margarita Soto Zamorano
Comisario

C. Gilberto Ibarra Meléndez
Responsable de Obra

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 6° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



DÍA	01	AÑO
27		2017

Vir 1614

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

N° ENTIDAD FISCALIZABLE

92

Regresar principal

MES CORRESPONDIENTE:

DICIEMBRE DE 2016

NÚM. PROC.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (6)	PÓLIZA (6)		AVANCES (7)	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO	FECHA	FÍSICO	FINANCIERO
1		Rehabilitación de la Red de Distribución 1ª etapa en las Colonias: Lomas de San Andrés Atenco, Ampliación Lomas de San Andrés y Pueblo de	liación Lomas de San And	1,051,428.36		1,051,428.36				-	1,051,428.36	-	TERMINADA				100%
2										-	-						
3										-	-						
TOTALES			3 OBRAS	1,051,428.36		1,051,428.36				-	1,051,428.36						

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
27	01	2017

	ING. RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ	LIC. SILVIA MARQUEZ VELASCO	C. YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO	C. GILBERTO BARRA MELÉNDEZ
Presidente del Consejo	Director del Organismo	Director de Finanzas	Comisario	Responsable de Obra

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		92		MES CORRESPONDIENTE: (1)		DICIEMBRE DE 2016		Regresar principal														
MOD. FISC.	CUENTA CONTABLE 1236 6 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECUBRO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (8.1. Cuenta 1236 6 1236) (4)	Nº. ESTIMACIÓN (5)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (6)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1236 6 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)				SUB TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (8.1. Saldo anterior + 1236 6 1236) (13)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (8)	0.3% (7)	0.6% (9)	OTROS (9)		AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (16)	FINANCIE RO (17)
1	OPDM/TLAL/DCYOH/PAUR/LP03/2016	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS SEGUNDA ETAPA, COL. AMPLIACIÓN VISTA HERMOBA	TLALNEPANTLA	5,900,000.00	APÁUR		1,2,3,4	16/11/16 AL 30/12/16	5,066,206.90	813,793.10	5,900,000.00			25,431.02		25,431.02	1,469,613.33	239,970.13	\$1,739,783.46	1,765,214.48	4,134,765.52	5,900,000.00		TERMINADA			100%	100%
2	OPDM/TLAL/DCYOH/PAUR/LP04/2016	COLECTOR PLUVIAL SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	TLALNEPANTLA	10,119,240.07	APÁUR		1,2,3	12/12/16 AL 31/12/16	8,723,482.82	1,365,757.25	10,119,240.07			43,617.41		43,617.41	3,469,393.13	558,302.90	\$4,047,696.03	4,091,313.44	6,027,626.63	10,119,240.07		TERMINADA			100%	100%
3	OPDM/TLAL/DCYOH/PAUR/LP05/2016	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA TRATADA DE LA PTAR QUE OPERA EL ORGANISMO	TLALNEPANTLA	6,900,000.00	APÁUR		1,2,3	13/12/16 AL 31/12/16	5,948,275.87	951,724.13	6,900,000.00			29,741.38		29,741.38	2,555,092.95	408,810.07	\$2,983,873.02	2,993,614.40	3,908,365.60	6,900,000.00		TERMINADA			100%	100%
4	MT/TLAL/DCYOH/PRODER/AD01/2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LA PTAR No. 1 (SOPLOADOR DE PARA RECTOR BIOLÓGICO TAG-80-2058 banco 1)	TLALNEPANTLA	1,957,326.00	PROPIOS	1,957,326.00	1,2,3	28/05/16 AL 01/06/16														1,957,326.00		TERMINADA			100%	100%
TOTALES		4 OBRAS		24,876,566.07					19,747,955.59	3,161,274.48	22,919,240.07			98,789.81		98,789.81	7,544,269.41	1,207,083.10	8,781,352.51	8,850,142.32	14,066,097.76	24,876,566.07						

Presidente del Consejo

Ing. Rodolfo Martínez Muñoz.
Director del OrganismoLic. Silvia Márquez Velasco.
Directora de FinanzasC. Yuridia Margarita Bello Zambrano.
ComisarioC. Gilberto Ibarra Meléndez.
Responsable de Obra

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
26	01	2017

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 360° FRACC. II DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2006 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

