



WWW.IXXAMEXICO.COM

Procesamiento de documentos
Méx. 2014 33 material (C) 00
De Agua (C) 2014 33 (C) 00

ELIGE DASH ELIGE LXQ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN EL
JARDIN DE NINOS TEPOCHCALLI, UBICADO EN AKENATON M-14
SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC

ESTIMACION No.

1(UNO)

FECHA:

30 de mayo de 2015

No. DE CONTRATO:

DOP/FISMDF-14/2014/056/AD

NOMBRE DE LA EMPRESA:

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE C.V.

LOCALIDAD:

SECC. GEO 2000 CD. CUAUHTEMOC

PERIODO:

23 de octubre de 2014

AL

11 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
151-0793	Luminaria fluorescente tipo Slim Line de 2x38 W autobalastada, gabinete de lamina esmaltada para sobreponer de 0.31 x 1.22m, con tubos, incluye: difusor de acrílico, conexiones, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y pruebas.	Pza	10.00	\$ 1,079.03	\$10,790.30	0.00	\$0.00	10.00	\$10,790.30	0.00	\$0.00	100.00%
151-8860	Interruptor de seguridad D221RNB de 2 x 30 amp. Marca Square'd, fijado a una base de triplay de 16mm, incluye: conexiones, fusibles, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y pruebas.	Pza	1.00	\$ 1,619.15	\$1,619.15	0.00	\$0.00	1.00	\$1,619.15	0.00	\$0.00	100.00%
151-6268	Tablero de control QO-4 Marca SQUARE D con 4 interruptores termomagnéticos (pastillas de 20 AMPS), incluye: material, mano de obra, herramienta.	Pza	1.00	\$ 1,639.94	\$1,639.94	0.00	\$0.00	1.00	\$1,639.94	0.00	\$0.00	100.00%
151-4363	Cable de cobre THW cal. 8 mca Condumex incluye: suministro e instalación, tendido, guías, conexiones, amarras, materiales, mano de obra, herramienta, equipo.	M	94.65	\$ 33.54	\$3,174.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	94.65	\$3,174.56	0.00%
41-9260	Registro eléctrico de 0.60 x 0.60 x 0.80m, a base de muro de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplastado pulido en el interior, con tapa de 5cm, de espesor de concreto de $f_c=150\text{kg/cm}^2$, con marco y contramarco conerc.	Pza	1.00	\$ 2,359.55	\$2,359.55	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$2,359.55	0.00%
151-6264	Varilla copper weld de 3/8" de diámetro y 1.50m, de longitud incluye: suministro, hincado, conector, mano de obra, equipo, conexión, herramienta, pruebas y material.	Pza	1.00	\$ 1,060.63	\$1,060.63	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$1,060.63	0.00%
151-3880	Tubería conduit de PVC pesado de 53 mm (2") de diam. mca. Omega, incluye: corte, pegamento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M	82.30	\$ 91.90	\$7,563.37	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	82.30	\$7,563.37	0.00%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 14,049.39

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 348,674.20

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 362,723.59

IXXA MEXICO ARQUITECTURA APLICADA S.A. DE CV

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ARTURO ALARCON JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

C. RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. EVOLUCION SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAHAM LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS