



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2014," Año de los Tratados de Teoloyucan"

CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/023/AD

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE MEXICANOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL ARTICULO 12.57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y ARTICULOS 230 Y 232 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: MANTENIMIENTO EN AZOTEAS CON IMPERMEABILIZACIÓN DE SEIS AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CIVEIRA TABOADA, UBICADA EN AV. LLANO DE LOS BAEZ S/N EN LA LOCALIDAD MEXICANOS UNIDOS, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL CONTRATISTA TREMEX CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. EUSTAQUIO TREJO ÁLVAREZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y POR EL, ING. SERGIO JIMENEZ VILLEGAS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, AL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ING. ABRAHAM LÓPEZ AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ASISTIDO POR EL RESIDENTE DE OBRA C. ROMUALDO ESQUIVEL HERNÁNDEZ; QUIENES RECIBEN A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

- 1) RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE CON HERRAMIENTA MANUAL HASTA DESCUBRIR LA SUPERFICIE DE CONCRETO.
2) IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA A BASE DE SISTEMA PREFABRICADO FESTERMIP (SBS) POLIESTER 4.5 MM DE ESPESOR ACABADO GRAVILLA COLOR TERRACOTA.
3) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PROTECTORA CON COMPUESTO DE ARENA SILICA EN PERALTE DE LOSA.
4) CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.

LOCALIDAD: MEXICANOS UNIDOS

BENEFICIARIOS: 433 ALUMNOS
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACIÓN DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: OBRA POR CONTRATO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 202,854.73 C/IVA
IMPORTE DE ANTICIPO: \$ 60,856.42 C/IVA
No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/023/AD
FIANZA DE ANTICIPO: AFIANZADORA IMPORTE: \$ 60,856.42
ASERTA, S.A DE C.V, GRUPO FINANCIERO ASERTA.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO
AFIANZADORA IMPORTE: \$ 20,285.47
ASERTA, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
No. 4252-01108-3
No. 4252-01109-2

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NÚMERO DOP/RSMD/14/2014/023/AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DOP/RSMD/14/2014/023/AD, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. MTRO. PABLO BEDOLLA LÓPEZ, LIC. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ, ING. JUAN MANUEL HUEZO PELAYO, DR. EN A.P. JOSÉ ORTIZ RÍOS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE, TREMEX CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (L.A) C. ELIUSTAQUIO TREJO ÁLVAREZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO A QUIEN EN EL CURSO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- EL "MUNICIPIO" DECLARA QUE:

- I. CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 122, 125 Y 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 6 Y 31 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 9, 10 Y 24 DEL BANDO MUNICIPAL.
- II. SU REPRESENTANTE, EL C. MTRO. PABLO BEDOLLA LÓPEZ, QUIEN OCUPA EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TIENE LAS FACULTADES LEGALES PARA REPRESENTAR A EL "H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 5, 48, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y QUIEN LO ASISTE EN ESTE ACTO, EL C. LIC. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE EL "H. AYUNTAMIENTO" QUIEN VALIDA CON SU FIRMA LA LEGALIDAD DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE: ARTÍCULO 91, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
- III. EN TÉRMINO DE LO PREVISTO EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PUBLICADO A TRAVÉS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2013, EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES Y SE PAGARÁ CON CARGO AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN ACUERDO 12 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2014 EN EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
- IV. LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA COMO LO PREVIENEN LOS ARTÍCULOS 17.21 FRACCIÓN II, 12.33 Y 12.37 FRACCIÓN II DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 70, 71 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 45 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.
- V. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12.26, 12.27 Y 12.28 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN VIRTUD DE QUE "EL CONTRATISTA" REUNIÓ LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL "MUNICIPIO" CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CARTA INVITACIÓN Y GARANTIZÓ SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE FORMA TAL QUE SE LE ADJUDICÓ EL PRESENTE CONTRATO.
- VI. PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO SE REALIZÓ CON APEGO A LOS CRITERIOS DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO.
- VII. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITO EN AVENIDA JUÁREZ S/N OFICIAL, ENTRE LAS CALLES DE SALEMA Y AV. MORELOS, COL. SAN CRISTÓBAL CENTRO, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55000 MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

- I. SU REPRESENTADA ES UNA PERSONA MÓRAL CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SEGUN CARTA CONSTITUTIVA NÚMERO [REDACTED] OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SESENTA Y OCHO DE (L) MÉXICO D.F., LIC. ALEJANDRO SOBERÓN ALONSO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO CON FOLIO MERCANTIL NÚMERO [REDACTED] SEIS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA NÚMERO CIENTO UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y OCHO, DE (L) MÉXICO D.F. MANIFESTANDO QUE NO HA SIDO REVOCADO DEL CARGO QUE OSTEATA Y SE IDENTIFICA, CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, FOLIO NÚMERO 013085832 ORIGINAL QUE SE TIUVO A LA VISTA Y SE LE DEVUELVE EN ESTE ACTO, AGREGÁNDOSE FOTOCOPIA DEL MISMO.

"EL CONTRATISTA" DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGARE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SÉGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO EN ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

- II. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 12.48 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
- III. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN [REDACTED] 14000, QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN: CALLE 10 NÚMERO 8, COLONIA INDEPENDENCIA, NAUCALPAN,

H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos
 Av. Juarez No. 501, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C. P. 55000

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
CARATULA DE ESTIMACION



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. EJERCICIO FISCAL 2014

OFICIO DE AUTORIZACION: ACUERDO No. 12
DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
DE FECHA: 12 de Febrero de 2014

ESTIMACION	PERIODO
No: 1 (UNO) NR	DEL: 14 DE AGOSTO 2014 AL: 12 DE SEPTIEMBRE 2014
FECHA DE ELABORACION	14 de Noviembre de 2014

OBRA: MANTENIMIENTO EN AZOTEAS CON IMPERMEABILIZACION DE SEIS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CIVEIRA TABOADA, UBICADA EN AV. LLANO DE LOS BAEZ S/N.
UBICACION: AV. LLANO DE LOS BAEZ S/N.
LOCALIDAD: MEXICANOS UNIDOS

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TREMEX CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.
R.F.C.: INFONAVI
SAOIPD C.M.I.C.:
I.M.S.S.: S.I.E.M.

CONTRATO	
NUMERO:	DOP/FISDMDF-14/2014/023/AD
DE FECHA:	14 DE AGOSTO 2014
PLAZO: DEL	14/08/2014 AL: 12/09/2014
CONVENIO	NUMERO:
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 174,874.77
I.V.A.:	\$ 27,979.96
TOTAL:	\$ 202,854.73

ANTICIPO	
CON I.V.A.:	<input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A.: <input type="checkbox"/> % 30.00
IMPORTE DE ASIGNACION:	\$ 60,856.42
RECIBO <input type="checkbox"/> FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	DE FECHA: 14/08/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA: MANTENIMIENTO EN AZOTEAS CON IMPERMEABILIZACION DE SEIS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CIVEIRA TABOADA, UBICADA EN AV. LLANO DE LOS BAEZ S/N.

PRESENTE ESTIMACION:	
I.- IMPORTE ESTIMACION	\$ 170,712.64
II.- I.V.A.	\$ 27,314.02
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 198,026.66
AVANCE FÍSICO (%):	100.00%
AVANCE FINANCIERO (%):	97.62%

ESTADO DE CUENTA	C/I.V.A.
ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	
PRESENTE ESTIMACION	
CON I.V.A.	\$ 198,026.66
TOTAL ESTIMADO CON I.V.A.	\$ 198,026.66
IMPORTE ASIGNADO	
CON I.V.A.	\$ 202,854.73
POR EJERCER <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 4,828.07
SALDO POR CANCELAR <input type="checkbox"/>	

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO	
A) AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 52,462.43
B) I.V.A.	\$ 8,393.99
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$ 60,856.42
DEDUCCIONES	
D) 2.00%	
E) 0.20%	\$ -
F) 0.50%	\$ -
G) OTROS	
H) SUBTOTAL (D+E+F+G) =	\$ -
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H) =	\$ 60,856.42
NETO A PAGAR (III-I)	\$ 137,170.24

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
CON I.V.A. <input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A. <input type="checkbox"/>	
AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$ -
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$ 60,856.42
TOTAL AMORTIZADO	\$ 60,856.42
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -

POR LA CONTRATISTA	
TREMEX CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. C. EUSTAQUIO TREMEX ALVAREZ ADMINISTRADOR ÚNICO	ING. SERGIO JIMENEZ VILLEGAS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR EL H. AYUNTAMIENTO	
ING. ROMUALDO ESQUIVEL HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA	ING. SALVADOR HUEZO LOPEZ ENC. DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBSERVACIONES:



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013 - 2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO EN AZOTEAS CON IMPERMEABILIZACION DE SEIS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CIVEIRA TABOADA, UBICADA EN AV. LLANO DE LOS BAEZ SIN.

UBICACION: AV. LLANO DE LOS BAEZ SIN. LOCALIDAD: MEXICANOS UNIDOS ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO

CONTRATISTA: TREMEX CONSTRUCCION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 174,874.77 I.V.A.: \$ 27,979.96 TOTAL: \$ 202,854.73 NO. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/023/AD

IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 52,462.43 I.V.A.: \$ 8,393.99 TOTAL: \$ 60,856.42 PLAZO CONTRACTUAL: DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014

FECHA DE ELABORACION: 14 de Noviembre de 2014

NO.	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACION			DESCUENTOS				AMORTIZACION			NETO A PAGAR	SALDO POR EJERCER C/I.V.A.	POLIZA	CHEQUE		
		OBRA EJECUTADA	IVA	IMPORTE	ACUMULADO	2%	0.20%	0.50%	OTROS	SUBTOTAL	ANTICIPO					IVA	TOTAL
1NR	14-08-14 12-09-14	170,712.64	27,314.02	198,026.66	198,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,462.43	8,393.99	60,856.42	60,856.42	137,170.24	4,828.07	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	

SALDO A EJERCER \$ 4,828.07 C/I.V.A. AVANCE FISICO % 100.00%
SALDO POR AMORTIZAR \$ C/I.V.A. AVANCE FINANCIERO % 97.62%

TREMEX CONSTRUCCION Y DESARROLLO SA DE CV

FOR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. SERGIO VILLLEGAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. ROMUALDO ESCOBAR ALVAREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING LUIS HECTOR MENDOZA TRIANO
JEFE DE SUPERVISION

ING SALVADOR HUEZO LOPEZ
ENC. DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



NOMBRE DE LA OBRA:

MANTENIMIENTO EN AZOTEAS CON IMPERMEABILIZACION DE SEIS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CIVEIRA TABOADA, IRIACADA FN AV. 11 ANO DIF LOS RAF7 S/N DOP/FISMDF-14/2014/023/AD

No. DE CONTRATO:

ESTIMACION No.

14 de Noviembre de 2014

LOCALIDAD:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

TREMEX CONSTRUCCION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

MEXICANOS UNIDOS

PERIODO:

14 de Agosto de 2014

AL

12 de Septiembre de 2014

1 (UNO) NR

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTIMACION ANTERIORMENTE		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
							TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
1	PRELIMINARES												
10-2821	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE CON HERRAMIENTA MANUAL HASTA DESCUBRIR LA SUPERFICIE DE CONCRETO, INCLUYE: ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE		M2	442.49	\$ 28.06	\$12,416.27	0.00	\$0.00	442.49	\$12,416.27	0.00	\$0.00	100.00%
2	IMPERMEABILIZACION												
45-2021	IMPERMEABILIZACION DE LOSA A BASE DE SISTEMA PREFABRICADO FESTERMIP (SBS) POLIESTER, 4.5 MM. DE ESPESOR ACABADO GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE HIDROPRIMER A RAZON DE 5 M2/LT, REFORZAMIENTO EN PUNTOS CRITICOS CON PS SBS LISO, TRASLAPES, MATERIALES DE CONSUMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		M2	442.49	\$ 357.74	\$158,296.37	0.00	\$0.00	442.49	\$158,296.37	0.00	\$0.00	100.00%
45-2005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PROTECTORA CON COMPUESTO DE ARENA SILICA EN PERALTE DE LOSAS HASTA 20 CM. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		ML	116.92	\$ 30.57	\$3,574.24	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	116.92	\$3,574.24	0.00%
3	LIMPIEZA												
15-2030	CARGA MECANICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INCLUYE: REGALIAS, BADEOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA MATERIAL MEDIDO EN BANCO.		M3	1.99	\$ 295.42	\$587.89	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.99	\$587.90	0.00%
							IMPORTE ESTA HOJA	\$	170,712.64				
							IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR	\$	-				
							IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA	\$	170,712.64				

TREMEX CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A. DE C.V.

ING. SERGIO JIMENEZ ALLEGAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. SUSANA TREJO ALVAREZ
ADMINISTRADOR UNICO

ING. ROMUALDO EZQUIVEL HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
ENC. DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



CARATULA DE ESTIMACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014
 OFICIOS DE APROBACION O ACUERDO DE CABILDO : ACUERDO 12 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
 DE FECHA : 12 FEBRERO DE 2014
 OFICIO DE REFRENDO:
 DE FECHA :

ESTIMACION	PERIODO
No: 02 (DOS) FINIQUITO	DEL: 14 de agosto de 2014
FECHA DE ELABORACION 17 de septiembre de 2014	AL: 12 de septiembre de 2014

No. DE OBRA : DOP/FISMDF-14/2014/023/AD
 OBRA : MANTENIMIENTO DE AZOTEAS CON IMPERMEABILIZACIÓN DE SEIS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CIVEIRA TABOADA, UBICADA EN AV. LLANO DE LOS BAEZ S/N
 UBICACION: AV. GRANJAS S/N ENTRE AV. GOBERNADORA Y FEDERICO
 COLONIA : MEXICANOS UNIDOS

CONTRATO	
NUMERO :	DOP/FISMDF-14/2014/023/AD
DE FECHA:	14 DE AGOSTO 2014
PLAZO: DEL	14/08/2014 AL: 12/09/2014
IMPORTE CONTRATADO :	\$174,874.77
I.V.A. :	\$27,979.96
TOTAL :	\$202,854.73
CONVENIO: DE FECHA:	
PLAZO CONVENIO	

CONTRATISTA
 NOMBRE O RAZON SOCIAL : TREMEX. CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : INFONAVIT :
 SAOIPD C.M.I.C. :
 I.M.S.S. : S.I.E.M.

ANTICIPO			
CON I.V.A. :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIN I.V.A. :	<input type="checkbox"/>
IMPORTE DE ASIGNACION :	\$		60,856.42
RECIBO <input type="checkbox"/>	FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	DE FECHA:	14/08/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:
 MANTENIMIENTO DE AZOTEAS CON IMPERMEABILIZACIÓN DE SEIS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CIVEIRA TABOADA, UBICADA EN AV. LLANO DE LOS BAEZ S/N

PRESENTE ESTIMACION	
I.- IMPORTE ESTIMACION	\$4,162.13
II.- I.V.A.	\$665.94
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION	\$4,828.07
AVANCE FÍSICO (%):	100.00%
AVANCE FINANCIERO (%):	100.00%

ESTADO DE CUENTA	S/I.V.A.
ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$198,026.66
PRESENTE ESTIMACION	\$4,828.07
TOTAL ESTIMADO	\$202,854.73
IMPORTE ASIGNADO	\$202,854.73
POR EJERCER <input type="checkbox"/>	\$0.00
SALDO POR CANCELAR <input checked="" type="checkbox"/>	\$0.00

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO	
A) AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$0.00
B) I.V.A.	\$0.00
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$0.00
DEDUCCIONES	
D) 2.00% SUPERVISION	\$0.00
E) 0.20%	\$0.00
F) 0.50%	\$0.00
G) OTROS	\$0.00
H) SUBTOTAL (D+E+F+G) =	\$0.00
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H)=	\$0.00
NETO A PAGAR (III-I)	\$4,828.07

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
CON I.V.A. <input checked="" type="checkbox"/>	SIN I.V.A. <input type="checkbox"/>
AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$60,856.42
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$0.00
TOTAL AMORTIZADO	\$60,856.42
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00

POR LA CONTRATISTA		
TREMEX, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	TREMEX, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	
ING. EUSTAQUIO TREJO ALVAREZ ADMINISTRADOR UNICO	ING. SERGIO JIMENEZ VILLEGAS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN	
POR EL H. AYUNTAMIENTO		
ING. ROMUALDO ESQUIVEL HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA	C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO	ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIONES:

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: MANTENIMIENTO DE AZOTEAS CON IMPERMEABILIZACIÓN DE SEIS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CIVEIRA TABOADA, UBICADA EN AV. LLANO DE LOS BAEZ SIN ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO
 No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/023/AD FECHA: 17 de septiembre del 2014
 LOCALIDAD: MEXICANOS UNIDOS, PERIODO: 14 de agosto del 2014 AL 12 de septiembre del 2014
 NOMBRE DE LA EMPRESA: TREMEX, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
						TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
1	PRELIMINARES											
10-2821	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE CON HERRAMIENTA MANUAL HASTA DESCUBRIR LA SUPERFICIE DE CONCRETO, INCLUYE: ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	M2	442.49	\$28.06	\$12,416.27	442.49	\$12,416.27	0.00	\$0.00	442.49	\$12,416.27	0.00%
2	IMPERMEABILIZACIÓN											
45-2021	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA A BASE DE SISTEMA PREFABRICADO FESTERMIP (SBS) POLIÉSTER, 4.5 MM DE ESPESOR ACABADO GRAYILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, LIMPIEZA, Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE HIDROPRIMER A RAZÓN DE 5 M ² /LT, REFORZAMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS CON PS SBS LISO, TRASLAPES, MATERIALES DE CONSUMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	442.49	\$357.74	\$158,296.37	442.49	\$158,296.37	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
45-205	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PROTECTORA CON COMPUESTO DE ARENA SILICA EN PERALTE DE LOSAS HASTA 20 CM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	116.92	\$30.57	\$3,574.24	0.00	\$0.00	116.92	\$3,574.24	0.00	\$0.00	100.00%
3	LIMPIEZA											
15-2030	CARGA MECÁNICA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL; INCLUYE: REGALIAS, BADEOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL MEDIDO EN BANCO	M2	1.99	\$295.42	\$587.89	0.00	\$0.00	1.99	\$587.89	0.00	\$0.00	100.00%
						IMPORTE ESTA HOJA			\$4,162.13			
						IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR			\$0.00			
						IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA			\$4,162.13			

TREMEX, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.
 POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 ING. EUSTAQUIO TREJO ALVAREZ
ADMINISTRADOR UNICO
 ING. SERGIO JIMENEZ VILLEGAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 ING. ROMUALDO ESQUIVEL HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
 ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION
 C. SALVADOR JUÉZ G. LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

