

**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**

OBRA: MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSÉ MARTÍ, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTÍN

UBICACIÓN: NUEVO PASEO DE SAN AGUSTÍN, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO

CONTRATISTA: MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,022,032.12 I.V.A.: \$ 163,525.14 TOTAL: \$ 1,185,557.26 CONTRATO:  
IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 306,609.64 I.V.A.: \$ 49,057.54 TOTAL: \$ 355,667.18 PLAZO DE DIFERIMIENTO: DEL 01/10/2014 AL 30/12/2014  
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ENERO DEL 2015

ESTIMACION						DESCUENTOS					AMORTIZACION			TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	SALDO POR EJERCER C/I.V.A.	POLIZA	CHEQUE
NO.	PERIODO DE EJECUCION	OBRA EJECUTADA	IVA	IMPORTE	ACUMULADO	2%	0.20%	0.50%	OTROS	SUBTOTAL	ANTICIPO	IVA	TOTAL					
1NR	25-08-14 /	151,213.89 /	24,194.21 /	175,408.10 /	175,408.10 /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,364.17 /	7,258.27 /	52,622.44 /	52,662.44 /	122,785.66 /	1,010,149.16 /		
	10-11-14 /																	
1EV	25-08-14 /	7,889.72 /	1,262.36 /	9,152.08 /	184,560.18 /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.92 /	378.71 /	2,745.63 /	2,745.63 /	6,406.45 /	1,000,997.08 /		
	10-11-14 /																	
1FC	25-08-14 /	32,349.12 /	5,175.86 /	37,524.98 /	222,085.16 /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,704.74 /	1,552.76 /	11,257.50 /	11,257.50 /	26,267.48 /	963,472.10 /		
	10-11-14 /																	
2	11-11-14 /	733,079.25 /	117,292.68 /	850,371.93 /	1,072,457.09 /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,923.78 /	35,187.80 /	255,111.58 /	255,111.58 /	595,260.35 /	113,100.17 /		
	04-12-14 /																	
3NR	05-12-14 /	55,668.44 /	8,906.95 /	64,575.39 /	1,137,032.49 /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.53 /	2,672.08 /	19,372.61 /	19,372.61 /	45,202.78 /	48,524.78 /		
	30-12-14 /																	
3EV	05-12-14 /	13,027.57 /	2,084.41 /	15,111.98 /	1,152,144.48 /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.27 /	625.32 /	4,533.59 /	4,533.59 /	10,578.39 /	33,412.80 /		
	30-12-14 /																	
3FC FINQUITO	05-12-14 /	28,804.14 /	4,608.66 /	33,412.80 /	1,185,557.26 /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,641.23 /	1,382.60 /	10,023.83 /	10,023.83 /	23,388.97 /	0.00 /		
	30-12-14 /																	

SALDO A EJERCER \$ 0.00 C/I.V.A. AVANCE FÍSICO % 100.00%  
SALDO POR AMORTIZAR \$ - C/I.V.A. AVANCE FINANCIERO % 100.00%

ING. GUAYVO ESTRADA CHÁVEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. HILARIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO

C. JUAN CARLOS SOTO COLÍN  
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRILANO  
JEFE DE SUPERVISIÓN

C. SALVADOR RUEZO LÓPEZ  
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

