

OBRA: MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN

NO DE CONTRATO:

LOCALIDAD NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

ESTIMACION No

1 (UNO) NR

FECHA

10 de noviembre de 2014

NOMBRE DE LA EMPRESA

MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

PERIODO

25 - AGOSTO - 2014

AL

10 - NOVIEMBRE - 2014

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO				HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		A LA FECHA
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
	MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MARTI, EDIF "A"											
	PRELIMINARES											
15-1010	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)	M2	266.61	\$6.51	\$1,755.16	0.00	\$0.00	266.61	\$1,755.16	0.00	\$0.00	100.00%
	DESMANTELIAMIENTOS											
10-6490	Desmontaje de techumbre a base de lámina galvanizada y/o Pintor y/o zinc y/o plástica de PVC, incluye maniobras hasta una altura de 8.00 m, andamios, herramienta, mano de obra y retiro de escombros fuera de la obra	M2	285.00	\$31.09	\$8,860.65	0.00	\$0.00	285.00	\$8,860.65	0.00	\$0.00	100.00%
10-6005	Desmontaje de perfil estructural (MON-TEN, PTR, ángulo etc.) Hasta una altura de 5.00 m, incluye acarreo a 20 m. De distancia horizontal, incluye equipo, mano de obra, herramienta, andamios y acopio a lugar asignado por la supervisión. (Estructuras pesadas)	KG	763.39	\$35.20	\$26,871.33	0.00	\$0.00	342.91	\$12,070.43	420.48	\$14,800.90	44.92%
10-5770	Desmontaje de luminarias fluorescentes existentes en gabinete de 0.61X1.22 mts, incluye acarreo y estiba al sitio indicado por supervisión dentro de la obra, mano de obra, herramienta y equipo	PZA	24.00	\$85.19	\$2,044.56	0.00	\$0.00	24.00	\$2,044.56	0.00	\$0.00	100.00%
10-5745	Desmontaje de tubería y canalizaciones eléctricas visibles, hasta una altura máxima de 3.50 mts. Con recuperación de material, incluye: retiro de 1 a 4 líneas de conducción de diferentes calibres, acopio al lugar asignado por la supervisión, mano de obra y herramienta	ML	48.00	\$25.24	\$1,211.52	0.00	\$0.00	48.00	\$1,211.52	0.00	\$0.00	100.00%
10-3110	Picado en forma manual en muros y plafones, para recibir aplanado, incluye: apile y acarreo de escombros producto de picado hasta 20 m. De distancia horizontal, herramienta y mano de obra	M2	37.10	\$15.25	\$565.78	0.00	\$0.00	37.10	\$565.78	0.00	\$0.00	100.00%
	DEMOLICIONES											
10-1407	Demolición a mano de firme de concreto simple de 10 cm, de espesor, incluye: apile de material y acarreo a 20.00 mts. Herramienta, mano de obra	M2	240.61	\$45.30	\$10,899.63	0.00	\$0.00	222.88	\$10,096.46	17.73	\$803.17	92.83%
						IMPORTE ESTA HOJA		\$ 36,604.56				
						IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR		\$ -				
						IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA		\$ 36,604.56				

MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO ESTRADA CHÁVEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. FILARIO MARTINEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

C. JUAN CARLOS SOTO COLIN
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ ENCARGADO
DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS POR
CONTRATO

