

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL
2014

OFICIO DE AUTORIZACION:

ACUERDO 12 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

DE FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2014

ESTIMACION

No: 2 (DOS)

FECHA DE ELABORACION

PERIODO

DEL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014

AL: 04 DE DICIEMBRE DEL 2014

06 DE DICIEMBRE DEL 2014

OBRA:

MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV
SAN AGUSTIN

LOCALIDAD: NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.

R.F.C.: INFONAVIT

C.M.I.C.:

S.S.: S.I.E.M.

CONTRATO

NUMERO:

DE FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2014

PLAZO: DEL 25/08/2014 AL: 22/12/2014

CONVENIO

IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,022,032.12

I.V.A.: \$ 163,525.14

TOTAL: \$ 1,185,557.26

ANTICIPO

CON I.V.A.: ☒ SIN I.V.A.: ☐ % 30.00

IMPORTE DE ASIGNACION: \$ 355,667.18

RECIBO ☐ FACTURA ☒ DE FECHA: 15/07/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:

MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24
Y AV SAN AGUSTIN

ESTADO DE CUENTA C/I.V.A.

ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR \$ 222,085.16

PRESENTE ESTIMACION \$ 850,371.93

CON I.V.A. \$ 850,371.93

TOTAL ESTIMADO CON I.V.A. \$ 1,072,457.09

IMPORTE ASIGNADO \$ 1,185,557.26

CON I.V.A. \$ 113,100.17

POR EJERCER ☒

SALDO POR CANCELAR ☐

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CON I.V.A. ☒ SIN I.V.A. ☐

AMORTIZADO ANTERIORMENTE \$ 66,625.57

AMORTIZADO ESTA ESTIMACION \$ 255,111.58

TOTAL AMORTIZADO \$ 321,737.15

SALDO POR AMORTIZAR \$ 33,930.03

PRESENTE ESTIMACION:

I.- IMPORTE ESTIMACION \$ 733,079.25

II.- I.V.A. \$ 117,292.68

III.- TOTAL DE LA ESTIMACION \$ 850,371.93

AVANCE FISICO (%): 90.46%

AVANCE FINANCIERO (%): 90.46%

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO

A) AMORTIZACION DE ANTICIPO \$ 219,923.78

B) I.V.A. \$ 35,187.80

C) TOTAL DE AMORTIZACION \$ 255,111.58

DEDUCCIONES

D) 2.00%

E) 0.20%

F) 0.50%

G) OTROS

H) SUBTOTAL (D+E+F+G) = \$

I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H) = \$ 255,111.58

NETO A PAGAR (III-I) \$ 595,260.35

POR LA CONTRATISTA


MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.


MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.


CHILARIO MARTINEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO


ING. GUSTAVO ESTRADA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

POR EL H. AYUNTAMIENTO


C. JUAN CARLOS SOTO COLIN
RESIDENTE DE OBRA


C. SALVADOR HUELO LOPEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE
OBRAS POR CONTRATO



OBSERVACIONES: