

OBRA :
MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN

ESTIMACION No. 1 (UNO) FC

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014

NOMBRE DE LA EMPRESA MC GLOBAL TECHNOLOGY S.A. DE C.V.

CONTRATO:

PERIODO: 25 DE AGOSTO DEL 2014 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014

LOCALIDAD: NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

CUERPO DE ESTIMACION

CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		A LA FECHA
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
	MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MARTI EDIF. "A"											
EXT-01	desmontaje de polin central a base de monten de 8"x8 cal. 14, incluye fabricacion, flete de materiales a la obra, primario anticorrosivo, y dos manos de pintura esmalte, tornilleria de conexi6n, soldadura, desperdicios, ajustes, trazo, mano de obra, herramienta y equipo.	KG	0.00	\$14.07	\$0.00	0.00	\$0.00	28.52	\$401.28	0.00	\$0.00	100.00%
EXT-02	Malla electrosoldada 6-6/10-10 de refuerzo en piso o losa, incluye: habilitado, armado, traslapes, desperdicios, suministro de materiales, mano de obra y herramienta	M2	0.00	\$31.49	\$0.00	0.00	\$0.00	222.86	\$7,018.40	0.00	\$0.00	100.00%
EXT-03	Demolicion de muro de tabique por medios manuales, sin recuperaci6n, incluye: herramienta, equipo, acarreo de material producto de la demolicion a una estaci6n de 20.00 mts. Apile y mano de obra.	M2	0.00	\$52.90	\$0.00	0.00	\$0.00	2.10	\$111.09	0.00	\$0.00	100.00%
EXT-05	Relleno con material de banco tepetate, compactado con pison manual, y/o mecánico al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. De espesor, incluye: selecci6n de material, volteo, incorporaci6n de agua necesaria, compactaci6n, material, herramienta y mano de obra.	M3	0.00	\$316.37	\$0.00	0.00	\$0.00	18.73958	\$5,928.64	0.00	\$0.00	100.00%
EXT-06	Carga mecánica y acarreo a tiro libre de material producto de demoliciones, excavaciones o cualquier tipo de material, incluye: regalías, badeos, mano de obra, equipo, herramienta, material medido en banco.	M3	0.00	\$205.83	\$0.00	0.00	\$0.00	33.45	\$6,885.01	0.00	\$0.00	100.00%
EXT-07	Pintura Esmalte Comex 100 color en superficies metálica incluye: una mano de primer anticorrosivo, 2 manos de pintura esmalte, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	0.00	\$49.76	\$0.00	0.00	\$0.00	215.96	\$10,756.93	0.00	\$0.00	100.00%
EXT-08	suministro y colocaci6n de polin central a base de monten de 8"x8 cal. 14, incluye fabricacion, flete de materiales a la obra, primario anticorrosivo, y dos manos de pintura esmalte, tornilleria de conexi6n, soldadura, desperdicios, ajustes, trazo, mano de obra, herramienta y equipo.	KG	0.00	\$42.38	\$0.00	0.00	\$0.00	28.52	\$1,208.68	0.00	\$0.00	100.00%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 32,349.12

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 32,349.12

MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO ESTRADA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. RICARDO MARTINEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

C. JOAN CARLOS SOTO COLIN
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUIZAR LOPEZ ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS
POR CONTRATO

