

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
CARATULA DE ESTIMACION



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: ACUERDO 12 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.
DE FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2014.

ESTIMACION	PERIODO
No: 2 (DOS)	DEL: 7 DE OCTUBRE DE 2014
FECHA DE ELABORACIÓN	AL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2014
	3 DE DICIEMBRE DE 2014

OBRA: MANTENIMIENTO DE 3 AULAS EN LA ESC SECUNDARIA OFICIAL NO 852 EHECATL UBICADA EN LA CALLE PUERTO VALPARAISO LOCALIDAD TIERRA BLANCA
UBICACION: CALLE PUERTO VALPARAISO
LOCALIDAD: TIERRA BLANCA

CONTRATO	
NUMERO:	DOP/FISMDF-14/2014/040/IR
DE FECHA:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2014
PLAZO: DEL:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL: 06 DE DICIEMBRE DE 2014
CONVENIO:	NUMERO:
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 630,322.48
I.V.A.:	\$ 100,851.60
TOTAL:	\$ 731,174.08

CONTRATISTA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.
R.F.C.: INFONAVIT:
SAOIPD: C.M.I.C.:
I.M.S.S.: S.I.E.M.:

ANTICIPO	
CON I.V.A.:	<input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A.:
IMPORTE DE ASIGNACION:	\$ 219,352.22
RECIBO:	<input type="checkbox"/> FACTURA: <input checked="" type="checkbox"/>
DE FECHA: 22/09/2014	

DESCRIPCION DE LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE 3 AULAS EN LA ESC SECUNDARIA OFICIAL NO 852 EHECATL UBICADA EN LA CALLE PUERTO VALPARAISO LOCALIDAD TIERRA BLANCA

PRESENTE ESTIMACION:	
I.- IMPORTE ESTIMACION	\$ 493,537.73
II.- I.V.A.	\$ 78,966.04
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 572,503.77
AVANCE FÍSICO (%):	98.00%
AVANCE FINANCIERO (%):	96.46%

ESTADO DE CUENTA C/I.V.A.	
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 132,813.88
PRESENTE ESTIMACION CON I.V.A.	\$ 572,503.77
TOTAL ESTIMADO CON I.V.A.	\$ 705,317.65
IMPORTE ASIGNADO CON I.V.A.	\$ 731,174.08
POR EJERCER	<input checked="" type="checkbox"/> \$ 25,856.43
SALDO POR CANCELAR	<input type="checkbox"/>

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO	
A) AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%	\$ 148,061.32
B) I.V.A.	\$ 23,689.81
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$ 171,751.13
DEDUCCIONES	
D) 2.00%	\$ -
E) 0.20%	\$ -
F) 0.50%	\$ -
G) OTROS	\$ -
H) SUBTOTAL (D+E+F+G) =	\$ -
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H) =	\$ 171,751.13
NETO A PAGAR (III-I)	\$ 400,752.64

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
CON I.V.A. <input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A. <input type="checkbox"/>	
AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$ 39,844.17
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$ 171,751.13
TOTAL AMORTIZADO	\$ 211,595.30
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 7,756.92

POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.
ING. HELADIO HERNANDEZ LINARES REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. EDUARDO RACHECO NAVARRETE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

POR EL H. AYUNTAMIENTO
ING. LAUREANO OLMEDO RODRIGUEZ RESIDENTE DE OBRA
C. SALVADOR RUEZO LOPEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO
ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBSERVACIONES:



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: ACUERDO 12 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.
DE FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2014.

ESTIMACION	PERIODO
No: 3 (TRES) FINIQUITO	DEL: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014
FECHA DE ELABORACIÓN	AL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2014
	3 DE DICIEMBRE DE 2014

OBRA: MANTENIMIENTO DE 3 AULAS EN LA ESC SECUNDARIA OFICIAL NO 852 EHECATL UBICADA EN LA CALLE PUERTO VALPARAISO LOCALIDAD TIERRA BLANCA
UBICACION: CALLE PUERTO VALPARAISO
LOCALIDAD: TIERRA BLANCA

CONTRATO	
NUMERO:	DOP/FISMDF-14/2014/0400R
DE FECHA:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2014
PLAZO:	DEL: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL: 06 DE DICIEMBRE DE 2014
CONVENIO:	NUMERO:
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 630,322.48
I.V.A.:	\$ 100,851.60
TOTAL:	\$ 731,174.08

CONTRATISTA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES GENERACIÓN 80 S.A. DE C.V.
R.F.C.: INFONAVIT:
SAOIPD: C.M.I.C.:
I.M.S.S.: S.I.E.M.:

ANTICIPO	
CON I.V.A.:	<input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A.:
IMPORTE DE ASIGNACION:	\$ 219,352.22
RECIBO:	<input type="checkbox"/> FACTURA:
	<input checked="" type="checkbox"/> DE FECHA: 22/09/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE 3 AULAS EN LA ESC SECUNDARIA OFICIAL NO 852 EHECATL UBICADA EN LA CALLE PUERTO VALPARAISO LOCALIDAD TIERRA BLANCA

PRESENTE ESTIMACION:	
I.- IMPORTE ESTIMACION	\$ 22,290.03
II.- I.V.A.	\$ 3,566.40
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 25,856.43
AVANCE FÍSICO (%):	100.00%
AVANCE FINANCIERO (%):	100.00%

ESTADO DE CUENTA C.I.V.A.	
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 705,317.65
PRESENTE ESTIMACION	
CON I.V.A.	\$ 25,856.43
TOTAL ESTIMADO CON I.V.A.	\$ 731,174.08
IMPORTE ASIGNADO	\$ 731,174.08
CON I.V.A.	\$ 731,174.08
SALDO POR EJERCER	\$ -
SALDO POR CANCELAR	\$ -

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO	
A) AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%	\$ 6,687.00
B) I.V.A.	\$ 1,069.92
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$ 7,756.92
DEDUCCIONES	
D) 2.00%	\$ -
E) 0.20%	\$ -
F) 0.50%	\$ -
G) OTROS	\$ -
H) SUBTOTAL (D+E+F+G)	\$ -
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H)	\$ 7,756.92
NETO A PAGAR (III-I)	\$ 18,099.51

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
CON I.V.A.:	<input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A.:
AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$ 211,595.30
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$ 7,756.92
TOTAL AMORTIZADO	\$ 219,352.22
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -

POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES GENERACIÓN 80 S.A. DE C.V.
ING. HELADIO HERNANDEZ LINARES REPRESENTANTE LEGAL
ARG. EDUARDO PACHECO NAVARRETE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR EL H. AYUNTAMIENTO
ING. LAUREANO CLAYTON RODRIGUEZ RESIDENTE DE OBRA
C. SALVADOR HUEZO LOPEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBSERVACIONES: