



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA COATITLA DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015, Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL ARTICULO 12.57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y ARTICULOS 230 Y 232 DE SU REGLAMENTO, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA DENOMINADA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL; EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA COATITLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL CONTRATISTA CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA) REPRESENTADA POR EL ARQ. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA Y POR EL ING. JUAN AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, AL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ASISTIDO POR EL RESIDENTE DE OBRA C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA; QUIENES RECIBEN A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

PRELIMINARES: DESMONTAJE DE LAMPARAS SIN RECUPERACION, DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMONTAJE DE MAMPARA DE HERRERIA, DEMOLICION DE AZULEJO, DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA, DESMONTAJE DE MOTO-BOMBA DE 1HP, DESMONTAJE DE PUERTA DE FIERRO, DESMONTAJE DE TINACO DE 1,100 lt, DESMONTAJE DE SALIDAS DE TUBERIA DE COBRE DE 13 Y 19mm, DESMONTAJE DE TUBERIA DE COBRE DE 25 Y 32mm DESMONTAJE DE SALIDA DE CONTACTO, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE, DEMOLICION DE APLANADO EN MUROS, DEMOLICION DE PISO O FIRME, Y DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: MAMPARA DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM², AZULEJO EN MURO, APLANADO EN MUROS, LUNA A BASE DE ESPEJO CON BASTIDOR DE ALUMINIO, PINTURA VINIMEX, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4.5mm, ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, LOSETA EN PISO, ENTORTADO DE 4 CM., DE ESPESOR, CHAFLÁN A 20CM, FIRME DE 8CM DE CONCRETO F'C=150KG/CM², LIMPIEZA DE CISTERNA, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, PINTURA EN CISTERNA, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA TINACO INSTALACIÓN HIDROSANITARIA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETROS, INSTALACIÓN DE TAZA PARA FLUXÓMETRO, INSTALACIÓN DE BARRAS PARA MINUSVÁLIDOS, INSTALACIÓN DE HIDRONEUMÁTICO DE 1 HP, INSTALACIÓN DE TINACO 1100 LTS., INSTALACIÓN DE TINACO DE 450 LTS., COLOCACIÓN DE BOMBA DE ¾" HP, TARJA TECKA 0.36 X 0.56M., SALIDA HIDRÁULICA DE COBRE DE 13 MM., SALIDA HIDRÁULICA PARA FLUXÓMETRO TUBERÍA DE 25 MM., SALIDA SANITARIA DE P.V.C. DE 4" PARA WC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE BOMBA A TINACOS, SISTEMA DE PURIFICACIÓN PARA BEBEDEROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRO NIVELES DE TRES PASOS. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 WATTS, COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL Q02, ALIMENTACIÓN CON CABLE VINANEL CALIBRE 8, TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC, COLOCACIÓN DE VARILLA COPER WELD, REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS. HERRERÍA Y CANCELERÍA: CANCELERÍA DE ALUMINIO DE 2", PUERTAS DE ACCESO A SANITARIOS, PUERTA DE MAMPARA DE WC.

LOCALIDAD:

BENEFICIARIOS:

PROGRAMA:

SANTA CLARA COATITLA

903 ALUMNOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014,

ACTA Y/O OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA:

ACUERDO 12 DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DE CABILDO

12 DE FEBRERO DEL 2014

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:

IMPORTE DE ANTICIPO:

No. DE CONTRATO:

ADJUDICACION DIRECTA

OBRA POR CONTRATO

\$ 688,890.78 C/IVA

\$ 206,667.23 C/IVA

DOP/FISMDF-14/2014/061/AD



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚMERO DOP/FISMDF-14/2014/061/AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **DOP/FISMDF-14/2014/061/AD**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. MTRO. PABLO BEDOLLA LÓPEZ, LIC. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ, ING. ABRAHAM LÓPEZ AGUILAR, DR. EN A.P. JOSÉ ORTEGA RÍOS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE, **CELSO RAYMUNDO RAMÍREZ ORNELAS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) C. **CELSO RAYMUNDO RAMÍREZ ORNELAS** EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA** A QUIEN EN EL CURSO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA.- EL "MUNICIPIO" DECLARA QUE:

- I.I. CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 122, 125 Y 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 1, 6 Y 31 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 9,10 Y 74 DEL BANDO MUNICIPAL.
- I.II. SU REPRESENTANTE, EL C. MTRO. PABLO BEDOLLA LÓPEZ, QUIEN OCUPA EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TIENE LAS FACULTADES LEGALES PARA REPRESENTAR A EL "H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 5, 48, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y QUIEN LO ASISTE EN ESTE ACTO, EL C. LIC. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE EL "H. AYUNTAMIENTO" QUIEN VALIDA CON SU FIRMA LA LEGALIDAD DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
- I.III. EN TÉRMINO DE LO PREVISTO EN EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PUBLICADO A TRAVÉS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2013, EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES Y SE PAGARÁ CON CARGO AL **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014**, SEGÚN ACUERDO 12 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA **12 DE FEBRERO DE 2014** EN EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
- I.IV. LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, COMO LO PREVIENEN LOS ARTÍCULOS 12.21 FRACCIÓN II, 12.33 Y 12.37 FRACCIÓN XI DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 70, 71 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 45 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.
- I.V. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12.26, 12.27 Y 12.28 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN VIRTUD DE QUE "EL CONTRATISTA", REUNIÓ LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL "MUNICIPIO" CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CARTA INVITACIÓN Y GARANTIZO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE FORMA TAL QUE SE LE ADJUDICÓ EL PRESENTE CONTRATO.
- I.VI. PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO SE REALIZÓ CON APEGO A LOS CRITERIOS DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO.
- I.VII. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL, SITO EN AVENIDA JUÁREZ S/N OFICIAL, ENTRE LAS CALLES DE GALEANA Y AV. MORELOS, COL. SAN CRISTÓBAL CENTRO, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55000 MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

- II.I. SU REPRESENTADA ES UNA PERSONA FÍSICA CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA. ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL CON ACTA DE NACIMIENTO EN COPIA CERTIFICADA Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, FOLIO NÚMERO ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA Y SE LE DEVUELVE EN ESTE ACTO, AGREGÁNDOSE FOTOCOPIA DEL MISMO.
- EL CONTRATISTA DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGARE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO EN ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.
- II.II. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 12.48 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
 - II.III. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, PARA EL CASO DE CAMBIO DE DOMICILIO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NOTIFICARLO AL "MUNICIPIO" EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS A PARTIR DEL MISMO, EL CUAL TENDRÁ QUE SER EN EL ESTADO DE MÉXICO Y ASÍ MISMO MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO EN QUE SE LE NOTIFIQUE EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO.





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
CARATULA DE ESTIMACION



Ecatepec
Progreso y Desarrollo 2013-2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014
OFICIO DE AUTORIZACION: ACUERDO No. 12 DE LA CUARTA, SECCION ORDINARIA DE CABILDO
DE FECHA: 12 DE FEBRERO 2014

ESTIMACION	PERIODO
No: 1 (UNO)-NR	DEL: 09 DE ENERO 2015 AL: 16 DE ENERO 2015
FECHA DE ELABORACION	02 DE JULIO DEL 2015

OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

CONTRATO	
NUMERO:	DOP/FISMDF-14/2014/061/AD
DE FECHA:	27 DE OCTUBRE 2014
PLAZO: DEL	27/10/2014 AL: 25/12/2014
CONVENIO	NUMERO:
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 593,871.36
I.V.A.:	\$ 95,019.42
TOTAL:	\$ 688,890.78

UBICACION: AV. LIBERTAD DIAGONAL
LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA
MUNICIPIO, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)

ANTICIPO	
CON I.V.A.:	<input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A.:
IMPORTE DE ASIGNACION:	\$ 206,667.23
RECIBO	<input type="checkbox"/> FACTURA
DE FECHA:	11/NOV/2014

R.F.C.: SAOP/07010
I.M.S.S.:
INFONAVIT:
C.M.I.C.:
S.I.E.M.

DESCRIPCION DE LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

PRESENTE ESTIMACION:	
I.- IMPORTE ESTIMACION	\$ 42,322.08
II.- I.V.A.	\$ 6,771.53
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 49,093.61
AVANCE FISICO (%):	7.13%
AVANCE FINANCIERO (%):	7.13%

ESTADO DE CUENTA	C/I.V.A.
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ -
PRESENTE ESTIMACION	\$ -
CON I.V.A.	\$ 49,093.61
TOTAL ESTIMADO CON I.V.A.	\$ 49,093.61
IMPORTE ASIGNADO	\$ -
CON I.V.A.	\$ 688,890.78
POR EJERCER	<input checked="" type="checkbox"/> \$ 639,797.17
SALDO POR CANCELAR	<input type="checkbox"/>

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO	
A) AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%	\$ 12,696.62
B) I.V.A.	\$ 2,031.46
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$ 14,728.08
DEDUCCIONES	
D) 2.00%	\$ -
E) 0.20%	\$ -
F) 0.50%	\$ -
G) OTROS	\$ -
H) SUBTOTAL (D+E+F+G) =	\$ -
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H) =	\$ 14,728.08
NETO A PAGAR (III-I)	\$ 34,365.53

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CON I.V.A.:	<input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A.:
AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$ -
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$ 14,728.08
AL AMORTIZADO	\$ 14,728.08
SALDO POR AMORTIZAR	\$ (191,939.15)

POR LA CONTRATISTA

CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS PERSONA FISICA	ING. JUAN AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION	

POR EL H. AYUNTAMIENTO

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA RESIDENTE DE OBRA	C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO	ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIONES:

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013 - 2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

UBICACION: SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATISTA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 593,871.36 I.V.A.: \$ 95,019.42

IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 178,161.41 I.V.A.: \$ 28,505.82

TOTAL: \$ 588,890.78 NO. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/061/AD

TOTAL: \$ 206,667.23 PLAZO CONTRACTUAL: DEL 27/10/2014 AL 25/12/2014

FECHA DE ELABORACION: 02 DE JULIO 2015

NO.	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACION				DESCUENTOS				AMORTIZACION				TOTAL DEDUCCIONES (30% DEL ANTICIPO)	NETO A PAGAR	SALDO POR EJERCER C.I.V.A.	POLIZA	CHEQUE	
		OBRA EJECUTADA	IVA	IMPORTE	ACUMULADO	2%	0.20%	0.50%	OTROS	SUBTOTAL	ANTICIPO	IVA	TOTAL						
1-NR	09-01-15 16-01-15	42,322.08	6,771.53	49,093.61	49,093.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,586.62	2,031.46	14,728.08	14,728.06	34,365.53	639,797.17			
		SALDO A EJERCER		\$ 639,797.17	C.I.V.A.														
		SALDO POR AMORTIZAR		\$ 191,939.15	C.I.V.A.														
		AVANCE FISICO % 7.13% AVANCE FINANCIERO % 7.13%																	
		POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS																	
CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)		ING. JUAN JURELIO RODRIGUEZ CASILLAS SUPERINTENDENTE DE				C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA PRESIDENTE DE OBRA				ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO JEFE DE SUPERVISION				C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO					





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

ESTIMACION No. 1 (UNO) -NR /
FECHA: 2 DE JULIO 2015 /

No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/061/AD /

NOMBRE DE LA EMPRESA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)

LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. /

PERIODO: 09 DE ENERO 2015 / AL 16 DE ENERO 2015 /

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
						TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
A	MANTENIMIENTO											
A01	PRELIMINARES											
10-5772	Desmontaje de lamparas o albornotes sin recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y acarreo	pieza	10.00	\$133.31	\$1,333.10	0.00	\$0.00	8.00	\$1,066.48	2.00	\$266.62	80.00%
10-5420	Desmontaje de Muebles Sanitarios (wc, lavabos, tarjas, mingitorio) sin recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y acarreo dentro de la obra.	pieza	11.00	\$273.87	\$3,012.57	0.00	\$0.00	11.00	\$3,012.57	0.00	\$0.00	100.00%
10-4966	Desmontaje de mampara a base de herreria sin recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y acarreo.	PZA	11.00	\$387.68	\$4,264.48	0.00	\$0.00	11.00	\$4,264.48	0.00	\$0.00	100.00%
10-1446	Demolicion de azulejo existente, incluye: mano de obra, acarreo al lugar señalado por la supervicion, andamio, herramienta y equipo.	m2	168.40	\$77.88	\$13,114.99	0.00	\$0.00	163.78	\$12,755.19	4.62	\$359.81	97.26%
10-4970	Desmontaje de canceleria metalica en interiores, incluye: acarreo hasta el almacen de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3.00	\$116.31	\$348.93	0.00	\$0.00	2.05	\$238.44	0.95	\$110.49	68.33%
10-5880	Desmontaje de moto-bomba de 1 hp, con recuperacion, incluye: desconexión hidráulica, acarreo hasta el almacen, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	\$409.93	\$409.93	0.00	\$0.00	1.00	\$409.93	0.00	\$0.00	100.00%
10-4878	Desmontaje de puerta de fierro de 1.00 x 2.1m. incluye: desconexión hidráulica, acarreo hasta el almacen, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	\$581.54	\$1,744.62	0.00	\$0.00	3.00	\$1,744.62	0.00	\$0.00	100.00%
10-5858	Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 1100 lt. con recuperacion, incluye: desconexión hidráulica, descenso desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacen, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	\$273.87	\$821.61	0.00	\$0.00	3.00	\$821.61	0.00	\$0.00	100.00%
10-5859	Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 500 lt. con recuperacion, incluye: desconexión hidráulica, descenso desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacen, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	\$456.47	\$1,825.88	0.00	\$0.00	4.00	\$1,825.88	0.00	\$0.00	100.00%
10-5897	Desmontaje de salidas de tuberia de cobre de 13 y 19 mm de diametro, con recuperacion hasta una altura de 7m. incluye: desconexión hidráulica, retiro de soportes, acarreo hasta el almacen, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.00	\$100.15	\$600.90	0.00	\$0.00	6.00	\$600.90	0.00	\$0.00	100.00%
						IMPORTE ESTA HOJA \$	26,740.10					
						IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$	-					
						IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$	26,740.10					

CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS

ING. JUAN AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
PERSONA FISICA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HLEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

ESTIMACION No. 1 (UNO) -NR /
FECHA: 2 DE JULIO 2015 /
NOMBRE DE LA EMPRESA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)
PERIODO: 09 DE ENERO 2015 / AL 16 DE ENERO 2015 /

No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/061/AD /
LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. /

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
						TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
10-5895	Desmontaje de tubería de cobre de 25 y 32 mm de diámetro, con recuperación hasta una altura de 7 m. incluye: desconexión hidráulica, retiro de soportes, acarreo hasta el almacén, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M	27.50	\$15.04	413.60	0.00	18.05	271.47	142.13	9.45	65.64%	
10-5742	Desmontaje de salida de contactos en interior a base tubería conduit y cables hasta una altura de 4 m. incluye: cajas, soportería, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	SAL	7.00	\$156.60	\$1,096.20	0.00	2.00	\$313.20	\$783.00	5.00	28.57%	
10-3244	Demolicion de Aplanado en muros a base de mortero o yeso, incluye: mano de obra, andamios, herramienta y equipo.	M2	83.16	\$76.10	\$6,328.48	0.00	83.16	\$6,328.48	\$0.00	0.00	100.00%	
10-1851	Demolicion de muros a base de tabique de 15 cm a 20cm de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, andamios, acarreo dentro de la obra.	M2	25.08	\$64.94	\$1,628.70	0.00	13.71	\$890.33	\$738.37	11.37	54.67%	
A02	ALBANILERIA Y ACABADOS											
40-0007	Aplanado de mezcla con mortero cemento arena en proporción 1:5 a plomo y regla, con un espesor máximo de 1.5cm acabado fino con plana de madera, incluye: material, obra de mano, herramienta, equipo y todo lo necesario en su correcta ejecución.	m2	114.90	\$201.62	\$23,166.14	0.00	38.58	\$7,778.50	\$15,387.64	76.32	33.58%	
						IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$		IMPORTE ESTA HOJA \$				
						26,740.10		15,581.98				
						IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$		42,322.08				

CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS

ING. JUAN AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
CARATULA DE ESTIMACION



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014
OFICIO DE AUTORIZACION: ACUERDO No. 12 DE LA CUARTA, SECCION ORDINARIA DE CABILDO
DE FECHA: 12 DE FEBRERO 2014

ESTIMACION	PERIODO
No: 2 (DOS)	DEL: 17 DE ENERO 2015 AL: 21 DE FEBRERO 2015
FECHA DE ELABORACION	03 DE NOVIEMBRE DEL 2015

OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL
UBICACION: AV. LIBERTAD DIAGONAL
LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA
MUNICIPIO, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATO	
NUMERO:	DOP/FISDMF-14/2014/061/AD
DE FECHA:	27 DE OCTUBRE 2014
PLAZO: DEL	27/10/2014 AL: 25/12/2014
CONVENIO	NUMERO:
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 593,871.36
I.V.A.:	\$ 95,019.42
TOTAL:	\$ 688,890.78

CONTRATISTA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)
R.F.C.: INFONAVIT:
SAOP/07011 C.M.I.C.:
I.M.S.S.: S.I.E.M.

ANTICIPO	
CON I.V.A.:	<input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A.:
IMPORTE DE ASIGNACION:	\$ 206,667.23
RECIBO:	<input type="checkbox"/> FACTURA:
	<input checked="" type="checkbox"/> DE FECHA: 11/NOV/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

PRESENTE ESTIMACION:	
I.- IMPORTE ESTIMACION	\$ 481,932.93
II.- I.V.A.	\$ 77,109.27
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 559,042.20
AVANCE FISICO (%):	90.66%
AVANCE FINANCIERO (%):	90.66%

ESTADO DE CUENTA C/I.V.A.	
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 65,532.42
PRESENTE ESTIMACION	
CON I.V.A.	\$ 559,042.20
TOTAL ESTIMADO CON I.V.A.	\$ 624,574.62
IMPORTE ASIGNADO	
CON I.V.A.	\$ 688,890.78
POR EJERCER <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 64,316.16
SALDO	
POR CANCELAR <input type="checkbox"/>	

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO	
A) AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%	\$ 144,579.88
B) I.V.A.	\$ 23,132.78
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$ 167,712.66
DEDUCCIONES	
D) 2.00%	\$ -
E) 0.20%	\$ -
F) 0.50%	\$ -
G) OTROS	\$ -
H) SUBTOTAL (D+E+F+G)=	\$ -
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H)=	\$ 167,712.66
NETO A PAGAR (III-I)	\$ 391,329.54

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
CON I.V.A. <input checked="" type="checkbox"/> SIN I.V.A. <input type="checkbox"/>	
AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$ 19,659.73
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$ 167,712.66
TOTAL AMORTIZADO	\$ 187,372.39
SALDO POR AMORTIZAR	\$ (19,294.84)

POR LA CONTRATISTA	
CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS	
C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS PERSONA FISICA	ING. JUAN AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

POR EL H. AYUNTAMIENTO		
C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA RESIDENTE DE OBRA	C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO	ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBSERVACIONES:



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013 - 2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

UBICACION: SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATISTA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 593,871.36 I.V.A.: \$ 95,019.42 TOTAL: \$ 688,890.78 NO. DE CONTRATO: DO/FISMDF-14/2014/061/AD
 IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 178,161.41 I.V.A.: \$ 28,505.82 TOTAL: \$ 206,667.23 PLAZO CONTRACTUAL: DEL 27/10/2014 AL 25/12/2014
 FECHA DE ELABORACION: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015

NO.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTIMACION				DESCUENTOS				AMORTIZACION				TOTAL DEDUCCIONES (30% DEL ANTICIPO)	NETO A PAGAR	SALDO POR EJERCER C/I.V.A.	POLIZA	CHEQUE
		OBRA EJECUTADA	IVA	IMPORTE	ACUMULADO	2%	0.20%	0.50%	OTROS	SUBTOTAL	ANTICIPO	IVA	TOTAL					
1-NR	09-01-15	42,322.08	6,771.53	49,093.61	49,093.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.62	14,728.08	14,728.08	34,365.53	639,797.17			
1-EV	16-01-15	14,171.39	2,267.42	16,438.81	65,532.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251.42	4,931.65	4,931.65	11,507.16	623,358.36			
2-DOS	17-01-15	481,932.93	77,109.27	559,042.20	624,574.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,579.88	167,712.66	167,712.66	391,329.54	64,316.16			
	21-02-15																	
		SALDO A EJERCER		\$	64,316.16	C/I.V.A.		AVANCE FISICO %										
		SALDO POR AMORTIZAR		\$	19,294.84	C/I.V.A.		AVANCE FINANCIERO %										

CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)

ING. AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS SUPERINTENDENTE DE

C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

FOR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

90.66%
90.66%



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

ESTIMACION No. 2 (DOS)
FECHA: 3 DE NOVIEMBRE 2015
NOMBRE DE LA EMPRESA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)
PERIODO: 17 DE ENERO 2015 AL 21 DE FEBRERO 2015

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		A LA FECHA %
						TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
A	MANTENIMIENTO											
A02	ALBANILERIA Y ACABADOS											
40-5525	Mampara de concreto armado de 200 kg/cm ² , con dimensiones de 1.1 a 1.5 m por 1.22 a 1.8m, agregado max 20mm, espesor de 8 cm, incluye: armado con varilla del no. 3 a cada 20cms en ambos sentidos, cimbrado comun, colado, descimbra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pieza	10.00	\$3,304.45	\$33,044.50	0.00	8.00	26435.60	2.00	\$6,608.90	80.00%	
85-0315	Azulejo en muro de 20 x 30 cms, mca. vitromex, asentado con adhesivo blanco, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m ²	123.74	\$374.67	\$46,361.67	0.00	123.74	46361.67	0.00	\$0.00	100.00%	
40-0067	Aplanado de mezcla con mortero cemento arena en proporción 1:5 a plomo y regla, con un espesor máximo de 1.5cm acabado fino con plana de madera, incluye: material, obra de mano, herramienta, equipo y todo lo necesario en su correcta ejecución.	m ²	114.90	\$201.62	\$23,166.14	38.58	76.32	15387.64	0.00	\$0.00	100.00%	
75-2225	Luna de 1.50 x 0.50, mts a base se espejo con bastidor de aluminio, incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Equipo y colocación.	pieza	2.00	\$1,026.83	\$2,053.66	0.00	2.00	2053.66	0.00	\$0.00	100.00%	
45-2021	Surministro y aplicación de impermeabilizantes a base de uniplus s.b.s. de 4.5 mm. De espesor, p.g. o similar, refuerzo intermedio políester 140 gr./m ² . Acabado granulado rojo p. similar, incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación.	m ²	52.20	\$352.50	\$18,400.50	0.00	48.93	17247.83	3.27	\$1,152.68	93.74%	
15-2086	Acarreo sobre camión de volteo de 6.00m ³ de material producto del retiro de material dañado hasta tiradero, incluye: carga por medios manuales y descarga por volteo.	m ³	28.00	\$287.70	\$8,055.60	0.00	22.94	6598.84	5.06	\$1,455.76	81.93%	
85-0261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO MCA. INTERCERAMIC 33 X 33 CM COLOR VERDE JADE O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m ²	112.00	\$433.55	\$48,557.60	0.00	42.27	\$18,326.16	69.73	\$30,231.44	37.74%	
41-5336	Entortado de 4 cm. de espesor a base de mezcla cemento-cal-arena en proporción 1:1:8, incluye: trazo, nivelación, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	M ²	52.20	\$127.65	\$6,663.33	0.00	48.93	\$6,245.91	3.27	\$417.42	93.74%	
40-6166	CHAFLAN DE 0.20 CM FORMA PIRAMIDAL PARA DRENAJE AMBOS LADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 SEGUN ESPECIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	32.00	\$113.37	\$3,627.84	0.00	28.34	\$3,212.91	3.66	\$414.93	88.56%	
40-7037	Firme de 8 cm. de concreto F'c=150 kg/cm ² , acabado comun, incluye: materiales, acarreo, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M ²	112.00	\$222.15	\$24,880.80	0.00	62.60	\$13,906.59	49.40	\$10,974.21	55.89%	
190-0040	Limpieza de cisterna de 5 m ³ a base de jabón, cloro y agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	\$582.56	\$582.56	0.00	1.00	\$582.56	0.00	\$0.00	100.00%	
						IMPORTE ESTA HOJA \$		156,360.37				
						IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$		-				
						IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$		156,360.37				

CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS

ING. JUAN AUBERTO RODRIGUEZ CASILLAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

ESTIMACION No. 2 (DOS)
FECHA: 3 DE NOVIEMBRE 2015
NOMBRE DE LA EMPRESA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)
PERIODO: 17 DE ENERO 2015 AL 21 DE FEBRERO 2015

No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/061/AD

LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CUERPO DE ESTIMACION

VOLUMENES CONTRATADOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		A LA FECHA %
						TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
95-1365	Pintura en sistema con albermex 20-00 a dos manos, incluye: mano de obra, materiales, preparacion (no limpieza a fondo), herramienta y equipo.	M ²	33.25	\$158.47	\$5,269.13	0.00	\$0.00	33.25	\$5,269.13	0.00	\$0.00	100.00%
40-6150	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO DE 1.50M X4.50 M A BASE DE LOSA DE CONCRETO, CON CASTILLOS DE 20*30 CON 4 VAR. DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CMS., CADENA DE 20*20 CM ARMADA CON 4 VAR. NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CMS., LOSA DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CMS. EN /AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, CÍMBRA Y DESCÍMBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$12,238.49	\$24,476.98	0.00	\$0.00	1.00	\$12,238.49	1.00	\$12,238.49	50.00%
A03	INSTALACION HIDROSANITARIA									0.00		
110-0320	Suministro e instalación de fluxómetros Helvex 110-32 mm de boton visible para W.C., incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	11.00	\$6,884.00	\$75,724.00	0.00	\$0.00	11.00	\$75,724.00	0.00	\$0.00	100.00%
110-0182	Suministro e instalación de taza para fluxómetro New Cadet color blanco, American Standard, incluye: suministro de materiales, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.	pieza	11.00	\$3,095.04	\$34,045.44	0.00	\$0.00	11.00	\$34,045.44	0.00	\$0.00	100.00%
110-0628	Suministro e instalación de Barras para minusvalidos en baños. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	kg	2.00	\$1,161.33	\$2,322.66	0.00	\$0.00	2.00	\$2,322.66	0.00	\$0.00	100.00%
115-0005	Suministro e instalación de Hidro neumático de 1 H.P. Incluye: conectar de la alimentación a las salidas hidráulicas, conexiones, pruebas, material, mano de obra y herramienta.	pza	1.00	\$20,814.07	\$20,814.07	0.00	\$0.00	1.00	\$20,814.07	0.00	\$0.00	100.00%
126-0420	Suministro e instalación de tinaco de polietileno de 1100 lts de la marca Rotoplas, incluye: materiales, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	\$2,590.11	\$7,770.33	0.00	\$0.00	3.00	\$7,770.33	0.00	\$0.00	100.00%
126-0439	Suministro e instalación de tinaco de polietileno de 450 lts de la marca Rotoplas, incluye: materiales, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	\$1,307.79	\$5,231.16	0.00	\$0.00	3.00	\$3,923.37	1.00	\$1,307.79	75.00%
271-0111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 3/4" DE H.P. INCLUYE: TUBO DE SUCCION DE 1", VALVULA CHECK MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	\$3,000.72	\$3,000.72	0.00	\$0.00	1.00	\$3,000.72	0.00	\$0.00	100.00%
						IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR		IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA				
						\$ 156,360.37		\$ 321,468.57				

CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS

C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
PERSONA FISICA

ING. JUAN ABREU RODRIGUEZ CASILLAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ARIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAHAM HERNANDEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL
ESTIMACION No. 2 (DOS)
FECHA: 3 DE NOVIEMBRE 2015
No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/061/AD
NOMBRE DE LA EMPRESA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)
LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. AL 17 DE ENERO 2015 AL 21 DE FEBRERO 2015

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
						TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
125-0060	Salida hidráulica para w.c. de fluxómetro, con tubería de cobre de 25 y 32 mm. de diámetro, incluye: conexiones de 25 mm. de diámetro; 1 codo, 1 tee, tapón capa y 1 conector cuerda exterior, conexiones de 32 mm de diámetro; 3 codos, 1 conector cuerda interior y 1 conector cuerda exterior, 1 tee reducción de 38x25 mm, materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y herramienta.	SAL	11,00	\$1.324,40	\$14.568,40	0,00	\$0,00	11,00	\$14.568,40	0,00	\$0,00	100,00%
130-0070	SALIDA SANITARIA DE P.V.C. DE 4" PARA WC. INCLUYE: TUBO, COPLES, CODOS, TEE, REDUCCIONES, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	sal	11,00	\$496,36	\$5.459,96	0,00	\$0,00	\$11,00	\$5.459,96	0,00	0,00	100,00%
110-0436	sistema de purificación de agua para bebederos, incluye: instalación, materiales, mano de obra, filtros, sistema de purificación, herramienta y equipo.	PZA	3,00	\$8.374,13	\$25.122,39	0,00	\$0,00	\$3,00	\$25.122,39	0,00	0,00	100,00%
A-04	INSTALACIONES ELECTRICAS											
151-0793	Luminaria fluorescente 2 X 32 watts de empolar tipo curvatum, incluye: suministro, colocación, material, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	10,00	\$1.218,11	\$12.181,10	0,00	\$0,00	8,00	\$9.744,88	2,00	2436,22	80,00%
151-6269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-2 MARCA SQUARED CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS (PASTILLAS DE 15 AMPS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,00	\$1.123,60	\$1.123,60	0,00	\$0,00	1,00	\$1.123,60	0,00	0,00	100,00%
151-6264	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPER WELD DE 3/8" DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 1.5 M., INCLUYE: CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1,00	\$395,86	\$395,86	0,00	\$0,00	1,00	\$395,86	0,00	\$0,00	100,00%
151-0070	REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO O APAGADOR/A CENTRO, INCLUYE: MATERIALES, CABLE DEL NO 12 Y 14, APAGADOR O CONTACTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	10,00	\$681,52	\$6.815,20	0,00	\$0,00	10,00	\$6.815,20	0,00	\$0,00	100,00%
A05	HERRERIA Y CANCELERIA											
75-2170	Canceleria de aluminio de 2" color natural, perfiles fijos y cristal claro de 6 mm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y acarreo.	m2	2,02	\$1.245,11	\$2.515,12	0,00	\$0,00	2,02	\$2.515,12	0,00	\$0,00	100,00%
80-0848	Puerta de acceso a sanitarios de 2,10 A 2,35 x 0,75 A 0,85 con marco tubular de 1 1/2" con 2 hojas de lamina negra calibre 18 y marco de PTR 3" x 1 1/2" con cuadrado de 3/4, bisagras tubulares de 5/8", con chapa philips mod 525, pintada, (misma especificacion para puerta de nichos) incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pieza	3,00	\$3.861,39	\$11.584,17	0,00	\$0,00	3,00	\$11.584,17	0,00	\$0,00	100,00%
80-0846	Puerta de mampara de W.C. de 1,30 x 0,80 a 0,96 mts con marco tubular cuadrado de 3/4" con 2 hojas de lamina negra de 1,22x0,96 mts calibre 18 y un marco de ángulo 1 1/2". bisagras tubulares de 5/8", con cerrojo philips de media vuelta, terminada con pintura esmalte a dos manos y una mano de primer anticorrosivo, incluye: materiales, mano de obra de fabricacion y colocacion.	pieza	11,00	\$2.372,48	\$26.097,28	0,00	\$0,00	11,00	\$26.097,28	0,00	\$0,00	100,00%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 103.426,86
IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 321.468,57
IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 424.895,44

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
PERSONA FISICA

C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAHAM TOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/061/AD

LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

ESTIMACION No. 2 (DOS) -EV

FECHA: 3 DE NOVIEMBRE 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)

PERIODO: 17 DE ENERO 2015 AL 21 DE FEBRERO 2015

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		A LA FECHA %
						TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
A	MANTENIMIENTO											
A02	ALBANILERIA Y ACABADOS											
85-0315	Azulejo en muro de 20 x 30 cms, mca. vitromex, asentado con adhesivo blanco, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	0.00	\$374.67	\$0.00	0.00	\$0.00	33.26	12461.52	0.00	\$0.00	100.00%
40-0007	Aplanado de mezcla con mortero cemento arena en proporción 1:5 a plomo y regla, con un espesor máximo de 1.5cm acabado fino con plana de madera, incluye: material, obra de mano, herramienta, equipo y todo lo necesario en su correcta ejecución.	m2	0.00	\$201.62	\$0.00	0.00	\$0.00	200.52	40428.84	0.00	\$0.00	100.00%
95-1365	Pintura en sistema con albermex 20-00 a dos manos, incluye: mano de obra, materiales, preparación (no limpieza a fondo), herramienta y equipo.	M2	0.00	\$158.47	\$0.00	0.00	\$0.00	9.90	\$1,568.85	0.00	\$0.00	100.00%
A03	INSTALACION HIDROSANITARIA											
130-0070	SALIDA SANITARIA DE P.V.C. DE 4" PARA WC. INCLUYE: TUBO, COPLES, CODOS, TEE, REDUCCIONES, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	sal	0.00	\$456.36	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1.00	\$496.36	0.00	0.00	100.00%
A-04	INSTALACIONES ELECTRICAS											
151-0070	REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO O APAGADOR A CENTRO, INCLUYE: MATERIALES, CABLE DEL NO 12 Y 14, APAGADOR O CONTACTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	0.00	\$681.52	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$2,044.56	0.00	\$0.00	100.00%
A05	HERRERIA Y CANCELERIA											
75-2170	Canceleria de aluminio de 2" color natural, perfiles fijos y cristal claro de 6 mm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y acarreo.	m2	0.00	\$1,245.11	\$0.00	0.00	\$0.00	0.03	\$37.35	0.00	\$0.00	100.00%
						IMPORTE ESTA HOJA \$		57,037.49				
						IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$		-				
						IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$		57,037.49				

CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS

C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
PERSONA FISICA

ING. JUAN AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. ALEJANDRO SARDUÑO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUIEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2013-2015
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
 UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/061/AD

LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO

ESTIMACION No. 2 (DOS)

FECHA DE ELABORACION: 3 de noviembre de 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS

PERIODO: 17 DE ENERO 2015 AL 21 DE FEBRERO 2015

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
						TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	


RESUMEN

MONTO GENERADO VOLUMENES DE CONTRATO \$424,895.44

MONTO GENERADO VOLUMENES EXCEDENTES \$57,037.49

TOTAL GENERADO \$481,932.93

ING. AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION	C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS PERSONA FISICA	C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA RESIDENTE DE OBRA	ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO JEFE DE SUPERVISION	C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO	ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
--	---	--	---	---	--





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

2013-2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
CARATULA DE ESTIMACION



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014
OFICIO DE AUTORIZACION: ACUERDO No. 12 DE LA CUARTA, SECCION ORDINARIA DE CABILDO
DE FECHA: 12 DE FEBRERO 2014

ESTIMACION	PERIODO
No: 1 (UNO)-EV	DEL: 09 DE ENERO 2015 AL: 16 DE ENERO 2015
FECHA DE ELABORACION	02 DE JULIO DEL 2015

OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL
UBICACION: AV. LIBERTAD DIAGONAL
LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA
MUNICIPIO, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATO	
NUMERO:	DOP/FISMDF-14/2014/061/AD
DE FECHA:	27 DE OCTUBRE 2014
PLAZO: DEL	27/10/2014 AL: 25/12/2014
CONVENIO	NUMERO:
IMPORTE CONTRATADO: \$	593,871.36
I.V.A.:	\$ 95,019.42
TOTAL:	\$ 688,890.78

CONTRATISTA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)
R.F.C.: SAOP/07010
I.M.S.S.:
INFONAVIT:
C.M.I.C.:
S.I.E.M.

ANTICIPO	
CON I.V.A.:	<input checked="" type="checkbox"/> X SIN I.V.A.:
IMPORTE DE ASIGNACION:	\$ 206,667.23
RECIBO:	<input type="checkbox"/> FACTURA:
	<input checked="" type="checkbox"/> x DE FECHA: 11/NOV/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

PRESENTE ESTIMACION:	
I.- IMPORTE ESTIMACION	\$ 14,171.39
II.- I.V.A.	\$ 2,267.42
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 16,438.81
AVANCE FISICO (%):	9.51%
AVANCE FINANCIERO (%):	9.51%

ESTADO DE CUENTA	C/I.V.A.
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 49,093.61
PRESENTE ESTIMACION	
CON I.V.A.	\$ 16,438.81
TOTAL ESTIMADO CON I.V.A.	\$ 65,532.42
IMPORTE ASIGNADO	
CON I.V.A.	\$ 688,890.78
POR EJERCER <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 623,358.36
SALDO	
POR CANCELAR <input type="checkbox"/>	

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO	
A) AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%	\$ 4,251.42
B) I.V.A.	\$ 680.23
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$ 4,931.65
DEDUCCIONES	
D) 2.00%	\$ -
E) 0.20%	\$ -
F) 0.50%	\$ -
G) OTROS	\$ -
H) SUBTOTAL (D+E+F+G) =	\$ -
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H) =	\$ 4,931.65
NETO A PAGAR (III-I)	\$ 11,507.16

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
CON I.V.A. <input checked="" type="checkbox"/>	SIN I.V.A. <input type="checkbox"/>
AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$ 14,728.08
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$ 4,931.65
TOTAL AMORTIZADO	\$ 19,659.73
SALDO POR AMORTIZAR	\$ (187,007.50)

POR LA CONTRATISTA	
CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS	
<i>[Firma]</i>	
C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS PERSONA FISICA	ING. JUAN AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

POR EL H. AYUNTAMIENTO		
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA RESIDENTE DE OBRA	C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO	ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBSERVACIONES:



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
CARATULA DE ESTIMACION



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014
OFICIO DE AUTORIZACION: ACUERDO No. 12 DE LA CUARTA, SECCION ORDINARIA DE CABILDO
DE FECHA: 12 DE FEBRERO 2014

ESTIMACION	PERIODO
No: 3 (TRES) FINIQUITO	DEL: 17 DE ENERO 2015 AL: 28 DE FEBRERO 2015
FECHA DE ELABORACION	30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL
UBICACION: AV. LIBERTAD DIAGONAL
LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA
MUNICIPIO, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATO	
NUMERO:	DOP/FISMDF-14/2014/061/AD
DE FECHA:	27 DE OCTUBRE 2014
PLAZO: DEL	27/10/2014 AL: 25/12/2014
CONVENIO:	NUMERO:
IMPORTE CONTRATADO: \$	593,871.36
I.V.A.: \$	95,019.42
TOTAL: \$	688,890.78

CONTRATISTA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)
R.F.C.: INFONAVIT:
SAOP/07011 C.M.I.C.:
I.M.S.S.: S.I.E.M.

ANTICIPO	
CON I.V.A.: <input checked="" type="checkbox"/>	SIN I.V.A.: <input type="checkbox"/> % 30.00
IMPORTE DE ASIGNACION: \$	206,667.23
RECIBO <input type="checkbox"/> FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	DE FECHA: 11/NOV/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

PRESENTE ESTIMACION:	
I.- IMPORTE ESTIMACION \$	55,444.96
II.- I.V.A. \$	8,871.19
III.- TOTAL DE LA ESTIMACION \$	64,316.15
AVANCE FISICO (%):	100.00%
AVANCE FINANCIERO (%):	100.00%

ESTADO DE CUENTA C/I.V.A.	
ACUMULADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 624,574.62
PRESENTE ESTIMACION	
CON I.V.A.	\$ 64,316.15
TOTAL ESTIMADO CON I.V.A.	\$ 688,890.77
IMPORTE ASIGNADO CON I.V.A.	\$ 688,890.78
POR EJERCER <input type="checkbox"/>	
SALDO	
POR CANCELAR <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 0.01

RETENCIONES LEGALES SEGUN CONTRATO	
A) AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%	\$ 16,633.48
B) I.V.A.	\$ 2,661.36
C) TOTAL DE AMORTIZACION	\$ 19,294.84
DEDUCCIONES	
D) 2.00%	\$ -
E) 0.20%	\$ -
F) 0.50%	\$ -
G) OTROS	\$ -
H) SUBTOTAL (D+E+F+G) =	\$ -
I) TOTAL DE DEDUCCIONES (C+H) =	\$ 19,294.84
NETO A PAGAR (III-I)	\$ 45,021.31

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
CON I.V.A. <input checked="" type="checkbox"/>	SIN I.V.A. <input type="checkbox"/>
AMORTIZADO ANTERIORMENTE	\$ 187,372.39
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$ 19,294.84
TOTAL AMORTIZADO	\$ 206,667.23
BO POR AMORTIZAR	\$ -

POR LA CONTRATISTA
CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS PERSONA FISICA
ING. JUAN AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

POR EL H. AYUNTAMIENTO
C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA RESIDENTE DE OBRA
C. SALVADOR HUEZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO
ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIONES:



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013 - 2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

UBICACION: SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

CONTRATISTA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 593,871.36 I.V.A.: \$ 95,019.42

TOTAL: \$ 688,890.78 NO. DE CONTRATO: DOPIFISMDF-14/2014/061/AD

IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 178,161.41 I.V.A.: \$ 28,505.82

TOTAL: \$ 206,667.23 PLAZO CONTRACTUAL: DEL 27/10/2014 AL 25/12/2014
FECHA DE ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

NO.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTIMACION				DESCUENTOS				AMORTIZACION				TOTAL DEDUCCIONES (30% DEL ANTICIPO)	NETO A PAGAR	SALDO POR EJERCER C/I.V.A.	POLIZA	CHEQUE
		OBRA EJECUTADA	IVA	IMPORTE	ACUMULADO	2%	0.20%	0.50%	OTROS	SUBTOTAL	ANTICIPO	IVA	TOTAL					
1-NR	09-01-15	42,322.08	6,771.53	49,093.61	49,093.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.62	2,031.46	14,728.08	34,365.53	639,797.17			
	16-01-15																	
1-EV	09-01-15	14,171.39	2,267.42	16,438.81	55,532.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251.42	680.23	4,931.65	11,507.16	623,358.36			
	16-01-15																	
2-DOS	17-01-15	481,932.93	77,109.27	559,042.20	624,574.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,579.88	23,132.78	167,712.66	391,329.54	64,316.16			
	21-02-15																	
3(TRES) FINIQUITO	17-01-15	55,444.95	8,871.19	64,316.15	688,890.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,633.48	2,661.36	19,294.84	45,021.31	0.01			
	28-02-15																	

SALDO POR CANCELAR \$ 0.01 C/I.V.A. AVANCE FISICO % 100.00%
SALDO POR AMORTIZAR \$ 0.00 C/I.V.A. AVANCE FINANCIERO % 100.00%

CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)		POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
ING. JOSE RAFAEL RODRIGUEZ CASILLAS SUPERINTENDENTE DE	C. ALEJANDRO GARCIA RIVERO RESIDENTE DE OBRA	ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO JEFE DE SUPERVISION	C. SALVADOR AREZO LOPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/061/AD

LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)

PERIODO: 17 DE ENERO 2015 AL 28 DE FEBRERO 2015

CUERPO DE ESTIMACION

VOLUMENES DE CATALOGO				HASTA ESTIMACION ANTERIOR			ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	
A	MANTENIMIENTO SANITARIO										
A02	ALBANILERIA Y ACABADOS										
190-0020	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye materiales, mano de obra, equipo y	M2	244.00	\$20.76	\$5,065.44	0.00	\$0.00	129.00	\$2,678.04	0.00	52.87%
190-0010	Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra, equipo y herramienta.	M2	58.00	\$17.03	\$987.74	0.00	\$0.00	54.01	\$919.79	0.00	93.12%
A03	INSTALACION HIDROSANITARIA										
125-0010	SALIDA HIDRAULICA DE COBRE DE 13 MM. INCLUYE TUBERIA, CODOS, COPLES, TEE, SOLDADURA, REDUCCIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	sal	6.00	\$792.24	\$4,753.44	0.00	\$0.00	6.00	\$4,753.44	0.00	100.00%
110-2359	Suministro y colocacion de liave nanz cromada, incluye material, mano de obra colocacion, pruebas, herramienta y equipo	PZA	5.00	\$202.22	\$1,011.10	0.00	\$0.00	5.00	\$1,011.10	0.00	100.00%
125-0095	LINEA DE ALIMENTACION DE BOMBA A TINACOS A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" A 1 1/2", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, COPLES, CODOS, ABRAZADERAS HERRAMIENTA Y EQUIPO	ml	15.00	\$563.56	\$8,453.40	0.00	\$0.00	8.00	\$4,508.48	0.00	53.33%
126-0430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES DE TRES PASOS EN CISTERNA Y TINACO, INCLUYE ELEMENTOS TERMICOS, CONTROL DE ELECTRONIVELES A TANQUE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM PARED DELGADA, CABLEDO, CONEXIONES, PRUEBAS	JGO	1.00	\$2,453.68	\$2,453.68	0.00	\$1.00	1.00	\$2,453.68	0.00	100.00%
					IMPORTE ESTA HOJA \$		IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$		IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$		
					16,324.53		-		16,324.53		

CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS

ING. JUAN AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
PERSONA FISICA


C. ALEJANDRO ARDINO RIVERA
PRESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
2013-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO



OBRA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL

ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2015

No. DE CONTRATO: DOP/FISMDF-14/2014/061/AD

NOMBRE DE LA EMPRESA: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS (PERSONA FISICA)

LOCALIDAD: SANTA CLARA COATITLA, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO.

PERIODO: 17 DE ENERO 2015 AL 28 DE FEBRERO 2015

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
						TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	
EXT-001	CONSTRUCCION DE MESETA PARA BEBEDEROS DE 3.80 X 0.30 X 0.85 MTS. A BASE DE BLOCK DE TABIQUE DE 15X20X40, LOSA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, 2 COLADERAS CON TRAMPA, SARDINEL DE TABIQUE DE 7X14X28, FORRADA EN SU TOTALIDAD DE AZULEJO DE 20X30 CM INCLUYE: CONEXION A LINEA DE DRENAJE.	PZA	0.00	\$6,760.84	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1.00	\$6,760.84	0.00	0.00	100.00%
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA TINACOS DE 2.80 X 0.80 X 0.70 M. CON ANGULO DE 1 1/2" X 3/16". INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, ESMERILADO, CORTES, PINTURA PRIMER A UNA MANO Y PINTURA ESMALTE 100 A DOS MANOS.	PZA	0.00	\$5,407.46	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$5,407.46	0.00	0.00	100.00%
EXT-003	CASTILLO DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.00	\$314.10	\$0.00	0.00	\$0.00	25.07	\$7,874.49	0.00	0.00	100.00%
EXT-004	EMBOQUILLADO DE 15CMS DE ANCHO PROMEDIO EN VANOS DE VENTANAS Y PUERTAS ACABADO APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. DE 2.CMS DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA 3 MTS DE ALTURA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$93.52	\$0.00	0.00	\$0.00	58.68	\$5,505.46	0.00	0.00	100.00%
EXT-005	CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE TABICON 15X20X40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MZ	0.00	\$370.02	\$0.00	0.00	\$0.00	26.18	\$10,427.16	0.00	0.00	100.00%
EXT-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA WC MARCA VCAR O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL PARA SUJETAR TAPA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	\$285.82	\$0.00	0.00	\$0.00	11.00	\$3,144.02	0.00	0.00	100.00%
						IMPORTE ESTE HOJA \$		39,120.43				
						IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$		16,324.53				
						IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$		55,444.96				

CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS

ING. JUAN AURELIO RODRIGUEZ CASILLAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
PERSONA FISICA

C. ALEJANDRO GARDUÑO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS HECTOR MENDOZA ATRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

ING. ABRAHAM LOPEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS



Col. AHUEHUETES 56168
 TEXCOCO TEXCOCO Estado de México México
 Tel. 015959544518

Factura No: 286
FOLIO FISCAL (UUID):
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-10-09T19:00:38
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-10-09T18:55:39

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
RFC:
DIRECCIÓN:
 Mexico
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: TEXCOCO, Estado de México **Fecha de Expedición:** 09 octubre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Motivo de Descuento: AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% **Método de Pago:** No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	N/A	RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS LA CANTIDAD DE \$ 11,507.16 (ONCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 16/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 (UNO) EV BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/061/AD CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL, LOCALIDAD SANTA CLARA COATITLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, CON CARGO A FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014. IMPORTE DE ESTIMACION N°. 1 (UNO) EV \$ 14,171.39 AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30% \$ 4,251.42 SUBTOTAL ESTIMACION N°. 1.(UNO) EV \$ 9,919.97 IVA 16% \$ 1,587.19 NETO A PAGAR \$ 11,507.16	\$ 14,171.39	\$ 4,251.42	\$ 14,171.39

IMPORTE CON LETRA: ONCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS, 16/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 14,171.39
 Descuento: \$ 4,251.42
 SUBTOTAL: \$ 9,919.97
 IVA(IVA 16.00%): \$ 1,587.19
 TOTAL: \$ 11,507.16

C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
 PERSONA FISICA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS



TEXCOCO TEXCOCO Estado de México México
Tel. 015959544518

Factura No: 285
FOLIO FISCAL (UUID):

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-10-09T18:58:45
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-10-09T18:53:45


CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
RFC:
DIRECCIÓN: AV. JUAREZ S/N
SAN CRISTOBAL CENTRO C.P.
55000
ECATEPEC DE MORELOS Estado de México
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: TEXCOCO, Estado de México
Fecha de Expedición: 09 octubre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	N/A	<p>RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS LA CANTIDAD DE \$34,365.53 (TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 (UNO) NR BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/061/AD CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL, LOCALIDAD SANTA CLARA COATITLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO CON CARGO A FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014.</p> <p>IMPORTE DE ESTIMACION N°. 1 (UNO) NR \$ 42,322.08 AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30% \$ 12,696.62 SUBTOTAL ESTIMACION N°. 1 (UNO) NR \$ 29,625.46 IVA 16% \$ 4,740.07 NETO A PAGAR \$ 34,365.53</p>	\$ 42,322.08	\$ 12,696.62	\$ 42,322.08

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 53/100 MXN

Subtotal antes de descuento:	\$ 42,322.08
Descuento:	\$ 12,696.62
SUBTOTAL:	\$ 29,625.46
IVA(IVA 16.00%):	\$ 4,740.07
TOTAL:	\$ 34,365.53


C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
PERSONA FISICA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a www.fel.mx





CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
 RAOC5909051E3
 Domicilio Fiscal
 MOCTEZUMA MZ.4 LT. 9 S/N
 Col. AHUEHUETES 56168
 TEXCOCO TEXCOCO Estado de México México
 Tel. 015959544518

Factura No: 285
FOLIO FISCAL (UUID):
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-10-09T18:58:45
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-10-09T18:53:45

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
RFC:
DIRECCIÓN:

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: TEXCOCO, Estado de México **Fecha de Expedición:** 09 octubre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: No identificado

ECATEPEC DE MORELOS Estado de México
 MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	N/A	<p>RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS LA CANTIDAD DE \$34,365.53 (TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 (UNO) NR BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/061/AD CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL, LOCALIDAD SANTA CLARA COATITLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO CON CARGO A FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014.</p> <p>IMPORTE DE ESTIMACION N°. 1 (UNO) NR \$ 42,322.08 AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30% \$ 12,696.62 SUBTOTAL ESTIMACION N°. 1 (UNO) NR \$ 29,625.46 IVA 16% \$ 4,740.07 NETO A PAGAR \$ 34,365.53</p>	\$ 42,322.08	\$ 12,696.62	\$ 42,322.08

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 53/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 42,322.08
 Descuento: \$ 12,696.62
 SUBTOTAL: \$ 29,625.46
 IVA(IVA 16.00%): \$ 4,740.07
 TOTAL: \$ 34,365.53


 C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
 PERSONA FISICA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



POLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 27 de Octubre de 2014

Moneda: MXN

Movimiento: Emisión

Fiado: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante: A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO

MEXICO, D.F. A 27 DE OCTUBRE DE 2014.

IMPORTE DEL CONTRATO \$688,890.78 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 M.N.)

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE: \$68,889.07 (SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.)


ANTE: A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

PARA GARANTIZAR POR: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS, CON R.F.C. [REDACTED], CON DOMICILIO EN [REDACTED], C.P. 56168, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. DOP/FISMDF-14/2014/061/AD, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR LOS C.C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ, JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ, ABRAHAM LOPEZ AGUILAR, JOSÉ ORTEGA RÍOS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS REPRESENTADO POR EL MISMO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA RELATIVO A: LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL, LOCALIDAD SANTA CLARA COATITLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DETALLAN EN EL CITADO CONTRATO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$688,890.78 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON (EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO / LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO), ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR HASTA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS MISMOS PARA RESPONDER DE LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA EMPLEADOS, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA; A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA, B) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, C) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE INTERPONGAN Y HASTA QUE DE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, D) QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DE PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA, E) QUE EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, Y F) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES DEL CONTRATO DE REFERENCIA AÚN CUANDO PARTE DE ELLO SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO Y LA AFIANZADORA SE ABSTENDRÁ DE RECURRIR AL AMPARO DE LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN CUANDO EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS CONCEDA PRORROGA O ESPERA AL FIADO SIN CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR ESCRITO DE LA AFIANZADORA EN EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 86 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas la afianzadora podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA". Registro CNSF No. 06-367-II 1.3 / 01910 de fecha 17 de Febrero del 2006.



GERARDO MARTIN MIGUEL LOPEZ
1375591

LINEA DE VALIDACION

POLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 27 de Octubre de 2014

Moneda: MXN

Movimiento: Emisión

Fiado: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante: A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO

TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DOP/FISMDF-14/2014/061/AD. EN MÉXICO, D.F. A 27 DE OCTUBRE DE 2014, EMITIDA POR LA C.N.F.S.=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 86 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas la afianzadora podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA". Registro CNSF No. 06-367-II 1.3 / 01910 de fecha 17 de Febrero del 2006.



GERARDO MARTIN MIGUEL LOPEZ
1375592

LINEA DE VALIDACION



CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
 RAOC590905IE3
 Domicilio Fiscal
 MOCTEZUMA MZ.4 LT. 9 S/N
 Col. AHUEHUETES 56168
 TEXCOCO TEXCOCO Estado de México México
 Tel. 015959544518

Factura No: 285
FOLIO FISCAL (UUID):
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-10-09T18:58:45
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-10-09T18:53:45

CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

RFC:
DIRECCIÓN:


México
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: TEXCOCO, Estado de México **Fecha de Expedición:** 09 octubre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	N/A	<p>RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS LA CANTIDAD DE \$34,365.53 (TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 (UNO) NR BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. DOP/FISMDF-14/2014/061/AD CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL, LOCALIDAD SANTA CLARA COATITLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO CON CARGO A FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2014.</p> <p>IMPORTE DE ESTIMACION N°. 1 (UNO) NR \$ 42,322.08 AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30% \$ 12,696.62 SUBTOTAL ESTIMACION N°. 1 (UNO) NR \$ 29,625.46 IVA 16% \$ 4,740.07 NETO A PAGAR \$ 34,365.53</p>	\$ 42,322.08	\$ 12,696.62	\$ 42,322.08

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 53/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 42,322.08
 Descuento: \$ 12,696.62
 SUBTOTAL: \$ 29,625.46
 IVA(IVA 16.00%): \$ 4,740.07
 TOTAL: \$ 34,365.53


 C. CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS
 PERSONA FISICA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a www.fel.mx



POLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 27 de Octubre de 2014

Moneda: MXN

Movimiento: Emisión

Fiado: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante: A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO

MÉXICO, D.F. A 27 DE OCTUBRE DE 2014.

IMPORTE DEL ANTICIPO \$206,667.23 (DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LA LEY FEDERAL INSTITUCIONES DE FIANZAS SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE: \$206,667.23 (DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)

ANTE: A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

PARA GARANTIZAR POR: CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS, CON R.F.C. _____, CON DOMICILIO EN MOCTEZUMA MZ. 4 LT. 9 S/N, COLONIA AHUEHUETES, TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, C.P. 56168, LA AMORTIZACIÓN DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO EQUIVALENTE A \$206,667.23 (DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.) CON I.V.A. DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.

DOP/FISDMF-14/2014/061/AD, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR LOS C.C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ, JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ, ABRAHAM LOPEZ AGUILAR, JOSÉ ORTEGA RÍOS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS REPRESENTADO POR EL MISMO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA RELATIVO A: LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: MANTENIMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN AV. LIBERTAD DIAGONAL, LOCALIDAD SANTA CLARA COATITLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DETALLAN EN EL CITADO CONTRATO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$688,890.78 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 M.N.) CON I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON (EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y/O LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS) Y SU REGLAMENTO, ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA AUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA, B) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, C) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE INTERPONGAN Y HASTA QUE DE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, D) QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DE PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EN MÉXICO, D.F. A 27 DE OCTUBRE DE 2014, EMITIDA POR LA C.N.F.S.=FIN DE TEXTO=.

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 86 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas la afianzadora podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA". Registro CNSF No. 06-367-II 1.3 / 01910 de fecha 17 de Febrero del 2006.



GERARDO MARTIN MIGUEL LOPEZ
1375588