



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

| PARTIDA | NOMBRE DE LA OBRA | MUNICIPIO | CONTRATO | EMPRESA | ASIGNADO | EJERCIDO | AVANCE FINAN. | AVANCE FÍSICO | |
|------------|--|------------|------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | REAL | GLOBAL |
| 1.89888.13 | ESTUDIOS, PROYECTO Y URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA) CUAUTITLÁN, FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA | CUAUTITLÁN | OP-13-0140 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | 21,900,000.00 | 6,570,000.00 | 30.00% | 100.00 | 100.00 |