



## ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS "ISSEMYM".

Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículo 12.19 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 21 al 25 de su Reglamento, así como en lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 21 de septiembre de 2015. Siendo las 12:30 horas del día 21 de enero de 2016, en la Sala de Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en Avenida Miguel Hidalgo poniente N° 600, 12° piso, Colonia La Merced, Toluca de Lerdo, Estado de México; se reunieron los C.C. Lic. Delfino Reyes Paredes, Director General del ISSEMYM y Presidente; L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, Coordinador de Administración y Secretario Ejecutivo; Ing. Francisco José Álvarez Blum, Suplente de la Subdirección de Obras y Mantenimiento y Secretario Técnico; L.A.F. Maura Annette Gutiérrez Cedillo, Coordinadora de Finanzas y Vocal; Dr. José Luis Téllez Becerra, Coordinador de Servicios de Salud y Vocal; Lic. María Carolina Gómez Otero Aguirre, Coordinadora de Prestaciones y Seguridad Social y Vocal; Mtra. Alma Rosa González Díaz, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal; Lic. Mayra Granados Villeda, Jefa de la Unidad Jurídica y Consultiva e Invitada Permanente; Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo, Contralor Interno e Invitado Permanente; Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, Jefe del Departamento de Proyectos y Obras y Ponente y P. Arq. Arturo Eliseo Velasco Mireles, Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles y Asesor; con el propósito de llevar a cabo bajo convocatoria, la Primera Reunión Ordinaria del Ejercicio 2016, del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

### 1. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

El Ing. Francisco José Álvarez Blum, después de revisar el registro de asistencia, informó al L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, la existencia del Quórum Legal para llevar a cabo la reunión, por lo que se dio continuidad a los puntos del Orden del Día.

### 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, en su carácter de Secretario Ejecutivo, presentó ante el Comité el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad, quedando como sigue:

1. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 2016.
4. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN PROCESO.
5. AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA 2015.
6. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ECATEPEC NORTE).
7. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA 2016.
8. ASUNTOS GENERALES.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS**

"2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

### 3. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 2016.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, presentó la propuesta de Calendario de Reuniones Ordinarias para el Ejercicio 2016 del Comité Interno de Obra Pública, mismo que fue aprobado por unanimidad, quedando como sigue:

NÚMERO DE REUNIÓN ORDINARIA	MES	DÍA	HORA DE LA REUNIÓN
Primera	Enero	21	12:30 horas.
Segunda	Abril	28	17:00 horas.
Tercera	Agosto	25	17:00 horas.
Cuarta	Noviembre	30	17:00 horas.

### 4. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EN PROCESO.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, solicitó al Ing. Francisco José Álvarez Blum, informar el Seguimiento de Acuerdos en proceso, quien da lectura de acuerdo a lo siguiente:

#### ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU04/1aO/14	Dar continuidad a las rescisiones administrativas de las obras del sur que se tiene con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. se requiere dar celeridad a los trámites de rescisión.	La Subdirección de Obras y Mantenimiento solicitó a la Unidad Jurídica y Consultiva el estado que guarda el Procedimiento de Rescisión Administrativa del contrato.	En proceso.

#### ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU02/2aO/14	La Unidad Jurídica y Consultiva deberá brindar apoyo a la Subdirección de Obras y Mantenimiento durante el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V.	Considerando que en fecha emití la resolución de Rescisión Administrativa, la cual que se notificó a la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V., en fecha 8 de octubre; sin embargo, se requiere aun implementar el Acta de Rescisión Administrativa, y dar aviso a las instancias que la normatividad dispone.	En proceso.
ACU04/2aO/14	Dar seguimiento a los cierres financieros de contratos de obra de ejercicios anteriores.	Se da continuidad a la conciliación con la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal, misma que se actualiza en forma mensual.  En la Primera conciliación efectuada en el mes de diciembre de 2014, se tenían por cerrar 105 contratos, de los cuales únicamente quedan por cerrar 35.	En proceso.



"2016 AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

**ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2015.**

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU03/1aO/15	La Subdirección de Obras y Mantenimiento deberá presentar la proyección financiera del hospital de 40 camas, de acuerdo a tres etapas constructivas, estableciendo en la primera la construcción del área de Consulta Externa del Hospital, a fin de que se proyecte de esta manera el recurso. Adendum al acuerdo: * Se refiere al Hospital Regional Nezahualcóyotl.	Se encuentra en proceso la proyección financiera.	En proceso.

**ACUERDOS DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2015.**

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/4aO/15	Se aprueba por unanimidad la modificación del Programa de Obra Pública 2015, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo.	Se someterá a la aprobación del H. Consejo Directivo la modificación del Programa de Obra Pública 2015 en la Primera Sesión Ordinaria del 2016.	En proceso.

**5. AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA 2015.**

	ACCIÓN / OBRA	MONTO	AVANCE
1.	Modernización del Inmueble para la Clínica de Consulta Externa "A" Atizapán de Zaragoza (AGM-0107) (Adquisición y Modernización).	\$ 20'000,000	Este recurso se encuentra en Subejercicio, debido a que no se ejerció, ya que la operación de compra - venta del inmueble, no se pudo concretar por falta de documentación de la parte vendedora.
2.	Construcción de la Clínica Regional de Consulta Externa de Nezahualcóyotl (AGM-0505) (Proyecto Arquitectónico y Ejecutivo y Construcción de barda perimetral de medio muro para recibir reja tubular de acero).	\$ 11'000,000	El recurso se encuentra en Subejercicio, debido a que no se ejerció, ya que aún no se cuenta con la acreditación del terreno a favor del Instituto.
3.	Ampliación del Área de Hemodiálisis del Centro Médico Ecatepec.	\$ 11'600,000	Se suscribió el contrato número CO/028/2015, por un monto de \$11'575,168.04, el cual tiene un avance físico del 5 % al 31 de diciembre de 2015.
4.	Modernización de la Clínica Regional de Cuautitlán Izcalli (Terminación) (AGM-0259).	\$ 3'200,000	Se suscribieron dos convenios de monto del contrato número CO/027/2014: CV/OB/017/2015, por un monto de \$1'990,206.99, el cual tiene un avance físico del 100 % al 31 de diciembre de 2015. CV/OB/029/2015, por un monto de \$1'200,000.00, el cual tiene un avance físico del 100 % al 31 de diciembre de 2015.
5.	Construcción de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea en el Centro Oncológico Estatal (Segunda Etapa).	\$ 8'000,000	Se suscribió el convenio número CV/OB/028/2015, por un monto de \$7'998,997.96, el cual tiene un avance físico del 95 % al 31 de diciembre de 2015.
6.	Ampliación del Almacén de Farmacia en la Clínica de Consulta Externa Amecameca (Terminación).	\$ 500,000	Se suscribió el convenio número CV/OB/014/2015, por un monto de \$ 482,000.00, el cual tiene un avance físico del 100 % al 31 de diciembre de 2015.





7.	Trabajos complementarios y Suministro e Instalación de Tableros Eléctricos, para la puesta en funcionamiento del Área de Tococirugía y Encamados de la Clínica de Consulta Externa Amecameca.	\$ 2'200,000	Se suscribió el contrato número CO/022/2015, por un monto de \$ 2'189,356.66, el cual tiene un avance físico del 95 % al 31 de diciembre de 2015.
8.	Construcción del Área de Quimioterapia y Aislados en el Hospital Materno Infantil.	\$ 18'000,000	Se suscribió el contrato de obra número CO/023/2015, por un monto de \$ 17'880,524.90, el cual tiene un avance físico del 20 % al 31 de diciembre de 2015.
9.	Ampliación de Almacén y Archivo del Hospital Regional Tenancingo.	\$ 1'000,000	Se suscribió el contrato de obra número CO/020/2015, por un monto de \$ 679,544.17, el cual tiene un avance físico de 60 % al 31 de diciembre de 2015.
10.	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlán (Construcción de Barda y Electrificación).	\$ 5'000,000	Se suscribió el convenio de modificación al monto y al plazo número CV/OB/036/2015, por un monto de \$4'300,000.00, el cual tiene un avance físico del 10 % al 31 de diciembre de 2015.
11.	Demolición de Cabaña, Construcción de Barda Perimetral y Pavimentación de Estacionamiento para el Hospital Regional Valle de Bravo.	\$ 3'500,000	Se suscribió el contrato de obra número CO/021/2015, por un monto de \$ 2'572,336.09, el cual tiene un avance físico del 50 % al 31 de diciembre de 2015.
12.	Cambio de Domos Centrales y Rehabilitación de Domos en Pasillos en el Hospital Materno Infantil.	\$ 5'000,000	Se suscribió el contrato de obra número CO/029/2015, por un monto de \$ 4'977,124.36, el cual tiene un avance físico del 1 % al 31 de diciembre de 2015.
13.	Construcción del Banco de Leche en el Hospital Materno Infantil.	\$ 6'500,000	Se suscribió el contrato de obra número CO/045/2015 por un monto de \$ 6'478,705.42.
14.	Terminación de la Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Ecatepec Norte.	\$ 20'000,000	Se suscribió el contrato de obra número CO/046/2015, por un monto de \$ 19'999,596.90.
SUMA		\$ 115'500,000	

## 6. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE (CONCLUSIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ECATEPEC NORTE).

Avance al 15 de enero de 2016.

Se suscribió el contrato de obra número CO/046/2015, por un monto de \$19'999,596.90.

Con relación a la ejecución de la obra, se tiene un avance un avance físico del 1%, que corresponde a los trabajos de limpieza, retiro de escombros, pintura en fachada e inicio de instalaciones eléctricas y red estructurada.

## 7. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA 2016.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, presentó la propuesta de modificación del Programa de Obra Pública 2016, de acuerdo a lo siguiente:

Derivado de la necesidad de llevar a cabo la construcción, terminación y cierre financiero de obras de ejercicios anteriores, se propone adicionar al Programa de Obra Pública 2016, un monto de 127 millones 622 mil 296 pesos, adicionales a los 100 millones del Programa de Obra Pública 2016 original, quedando como sigue:

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS**

**PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2016**

ACCIÓN / OBRA		MONTO
1	Construcción de la Clínica Regional de Consulta Externa de Nezahualcóyotl (AGM-0505) (Proyecto Arquitectónico, Ejecutivo y Construcción de Barda Perimetral de medio muro).	\$11'000,000
2	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Tultitlán (Construcción, Supervisión y Electrificación).	\$25'325,741
3	Clínica de Consulta Externa "B" Ecatepec Norte. (Continuación de obra).	\$19'999,597
4	Clínica de Consulta Externa Atizapán de Zaragoza (AGM-107) (Adquisición y Modernización).	\$20'000,000
5	Hospital Materno Infantil, (Construcción del Área de Quimioterapia, Banco de Leche y Terminación de Cambio y Rehabilitación de Domos).	\$23'972,197
6	Centro Médico Ecatepec, (Terminación de proyecto Ejecutivo del Centro de Innovación Odontológica y Ampliación del Área de Hemodiálisis).	\$11'998,877
7	Centro Oncológico Estatal ISSEMyM, (Terminación de la Construcción de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea Primera y Segunda Etapa).	\$8'318,163
8	Hospital Regional Valle de Bravo, (Terminación de la Demolición de Cabaña, Construcción de Barda Perimetral y Pavimentación de Estacionamiento).	\$1'800,635
9	Hospital Regional Atlacomulco, (Liquidación de Proyecto Técnico Constructivo y de la Barda Perimetral).	\$2'968,855
10	Clínica de Consulta Externa Amecameca (Pago de trabajos complementarios y eléctricos del área de Tococirugía y Encamados).	\$1'532,550
11	Hospital Regional Tenancingo, (Terminación de la Ampliación de Almacén y Archivo).	\$705,681
12	Construcción de la Clínica Regional de Consulta Externa de Nezahualcóyotl (AGM-0505).	\$93'000,000
13	Modernización de la Clínica de Consulta Externa "A" Los Reyes la Paz.	\$5'000,000
14	Ampliación del Área Blanca para Quirófanos (Segunda Etapa) en el Centro Oncológico Estatal ISSEMYM.	\$2'000,000
<b>SUMA</b>		<b>\$227'622,296</b>

**ACUERDO DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2016:**

**ACU01/1aO/16.-** Se aprueba por unanimidad la modificación del Programa de Obra Pública 2016, el cual deberá someterse a la aprobación del H. Consejo Directivo en la próxima Sesión Ordinaria.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS**

Pág. 5 de 6



**8. ASUNTOS GENERALES.**

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, preguntó si alguien tenía un tema o asunto que requiriera ser tratado en la presente reunión, por lo que al carecerse de alguno por parte de los miembros, informó al Presidente la conclusión de los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día.

Por lo anterior, el Lic. Delfino Reyes Paredes, dio por concluida la reunión, siendo las 14:00 horas del día en que se actúa.

  
LIC. DELFINO REYES PAREDES  
PRESIDENTE

  
L. EN D. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO  
SECRETARIO EJECUTIVO

  
ING. FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ BLUM  
SECRETARIO TÉCNICO

  
DR. JOSÉ LUIS TÉLLEZ BECERRA  
VOCAL

  
L.A.F. MAURA ANNETTE GUTIÉRREZ  
CEDILLO  
VOCAL

  
LIC. MARIA CAROLINA GÓMEZ  
OTERO AGUIRRE  
VOCAL

  
LIC. MAYRA GRANADOS  
VILLEDA INVITADO  
PERMANENTE

  
MTRA. ALMA ROSA GONZÁLEZ DÍAZ  
VOCAL

  
LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LUGO  
INVITADO PERMANENTE

  
P. ARQ. ARTURO ELISEO VELASCO  
MIRELES  
ASESOR

  
ARQ. MARTÍN DE JESÚS PLATA  
JIMÉNEZ  
PONENTE

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS**