




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018



TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORERÍA DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
FEDERALES Y ESTATALES 2017



TLALNEPANTLA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2018

“2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”
REPORTE DE AVANCE MENSUAL (SI VAMEN)

SEPTIEMBRE DE 2017

RAMO GENERAL 33,

FISMDF,

EJERCICIO FISCAL DEL 2010 AL 2017.

MUNICIPIO:- TLALNEPANTLA DE BAZ.

ENTIDAD FEDERATIVA:- ESTADO DE MÉXICO.

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,464.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
11741/000157	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	251 OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN AV. SAN ISIDRO (FISM 2017 Y REMANENTES AÑOS ANTERIORES, FISMAA 2014 Y 2015) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-03-30	2017-06-27	2,260,538.80	2,260,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	652.00		1 MUNICIPIO	1	8,614	0	0.00	
11746/000256	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/CARRETERAS	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUARDIANES DE LA MONTAÑA / COLONIA LAZARO CARDENAS 1ª SECCION	CONTRATO	2017-07-07	2017-10-04	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,201.63		2 COLONIA	1	20,125	0	0.00	
12128/00036	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COL. SAN ISIDRO (XHUAITEPEC / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-07-07	2017-10-04	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	591.20		2 COLONIA	1	8,614	0	0.00	
12139/000416468	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME SABINES / COLONIA LAZARO CARDENAS 1ª SECCION	CONTRATO	2017-07-12	2017-10-09	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	559.00		5 ALUMNO	1	1,248	0	0.00	
12927/0005158248	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA DON GUADALUPE VICTORIA / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-09-18	2017-10-20	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	154.00		5 ALUMNO	1	432	0	0.00	
12984/000656	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA DE LA SEGUNDA CDA. DE PAVON DE CALLE PAVON A LIMITE CON ESCALINATAS / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN (XHUAITEPEC	CONTRATO	2017-10-10	2017-12-08	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,393.00		2 COLONIA	1	15,405	0	0.00	
12986/0007158691	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	2017-09-18	2017-11-20	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	551.69		5 ALUMNO	1	10,020	0	0.00	
12988/0008158705	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-09-12	2017-11-25	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	258.00		5 ALUMNO	1	347	0	0.00	
12991/0009158753	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-09-29	2017-11-24	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	366.00		5 ALUMNO	1	268	0	0.00	
12994/0010160051	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA ANGEL M. GARIBAY / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-09-18	2017-11-24	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	125.00		5 ALUMNO	1	20,125	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10									TOTAL	17,448,538.80	17,448,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00								

Complementarios: 8

Directa: 2

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.		

LIC. AURORA DENISSE
UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



LIC. RICARDO SANTOS
ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL



ING. JOSE ISRAEL
DOMINGUEZ ZAVALA
DIR. GRAL. OBRAS
PUBLICAS.



C. P. PABLO NAZARIO
NERI JUAREZ
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL

