



PUEBLO
MÉXICO
metepec
EL AYUNTAMIENTO
2013-2015

100% Honesto

100%
METEPEC

FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 05 de Octubre al 03 de Diciembre de 2015

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REFORMA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FEFOM 2015	GRUPO GCDMEX, S.A DE C.V.	MM/DOP/004/FEFOM-15/IR-2015	\$721,742.99	\$734,508.23	100	100