



PUERTO
MÉXICO
metepec
AYUNTAMIENTO
2013-2015

100% Honesto

100%
METEPEC

FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 28 de Septiembre al 11 de Diciembre de 2015

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN BARTOLOMÉ TLALTELULCO (CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y CANCHAS DEPORTIVAS DEL PREDIO ANEXO)	LICITACIÓN PÚBLICA	PDZP 2015	PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA S.A DE C.V.	MM/DOP/037/PD ZP-15/LP-2015	\$13,549,301.84	\$18,203,967.10	100	100