



**metepec**  
 PUEBLO MEXICANO  
 EL AVENTAMIENTO  
 DEL SIGLO XXI

100% Honesto

100%  
 METEPEC

**FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA**

Periodo: del 07 de Octubre de 2015 al 18 de Enero de 2016 Municipio de Metepec

| Nombre de la Obra   | Tipo de Adjudicación   | Nombre del Programa | Contratista                           | No. de Contrato               | Monto Contratado | Monto Ejercido | Avance Físico % | Avance Financiero % |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR. (Obra Directa) | INVITACIÓN RESTRINGIDA | FISMDF 2015         | URBANIZACIONES TURMALINA, S.A DE C.V. | MM/DOP/056/FIS MDF-15/IR-2015 | \$1,310,962.98   | \$1,273,829.38 | 100             | 100                 |