

AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA FISM 2017											
OBRAS FISM 2017		MODALIDAD DE CONTRATACION	NO. DE CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	IMPORTE DE CONTRATO SIN IVA	IMPORTE DE CONTRATO	FIRMA DE CONTRATO	PLAZO		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION							INICIO	TERMINO		
01	CONSTRUCCION DE LOSAS FRIMES DE CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y BARRIO DE GUADALUPE	CABECERA MUNICIPAL	MOMDOP/05/R01/FISM/2017	ALEJANDRO TOLA BENJUMINE	357,227.86	414,384.32	12/08/2017	15/09/2017	25/09/2017	100.00%	100.00%
02	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LATERAL A LA UNIDAD DEPORTIVA	CABECERA MUNICIPAL	MOMDOP/AP/JAD02/FISM/2017	ALEJANDRO TOLA BENJUMINE	170,984.79	198,342.36	23/04/2017	01/05/2017	01/05/2017	100.00%	100.00%
03	REHABILITACION DEL DESAYUNADOR Y DE SU ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN ANTONIO	CABECERA MUNICIPAL	MOMDOP/RE/JAD03/FISM/2017	OMAR SANABRIA CABRERA	307,747.62	356,987.24	27/04/2017	02/05/2017	28/07/2017	100.00%	100.00%
04	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES (CUARTOS DORMITORIOS)	OTZOLOAPAN	MOMDOP/CD/JR04/FISM/2017	OMAR SANABRIA CABRERA	1,287,720.79	1,483,756.12	14/04/2017	17/04/2017	14/07/2016	100.00%	100.00%
05	CONSTRUCCION DE LOSA FIRME DE CONCRETO ARMADO	OTZOLOAPAN	MOMDOP/LE/JR05/FISM/2017	ALEJANDRO TOLA BENJUMINE	594,320.80	677,812.24	17/02/2017	20/02/2017	28/04/2017	100.00%	100.00%
06	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO	OTZOLOAPAN	MOMDOP/EF/JAD07/FISM/2017	ALEJANDRO TOLA BENJUMINE	129,310.34	150,000.00	13/02/2017	20/02/2017	28/08/2017	100.00%	100.00%
07	CONSTRUCCION DE PISOS FRIMES DE CONCRETO	OTZOLOAPAN	MOMDOP/EF/JAD07/FISM/2017	ALEJANDRO TOLA BENJUMINE	318,995.46	368,990.73	17/02/2017	20/02/2017	23/03/2017	100.00%	100.00%
08	DESAGUATE DE CUNETAS Y CORTE DE MALEZA EN EL TRAMO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL AGUA ZARCA	CABECERA MUNICIPAL	MOMDOP/IF/JAD07/FISM/2017	OMAR SANABRIA CABRERA	155,172.41	180,000.00	09/07/2017	04/03/2017	04/03/2017	100.00%	100.00%
9	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 133 DE OTZOLOAPAN	CABECERA MUNICIPAL	MOMDOP/IB/JR09/FISM/2017	OMAR SANABRIA CABRERA	600,772.26	696,895.62	04/05/2017	08/05/2017	14/07/2017	100.00%	100.00%
10	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS	PUERTO CARRANZA	MOMDOP/RC/JR10/FISM/2017	ALEJANDRO TOLA BENJUMINE	772,904.24	896,568.92	20/01/2017	22/01/2017	24/02/2017	100.00%	100.00%
11	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	125,110.22	145,127.86	10/10/2017	08/12/2017	08/12/2017	100.00%	100.00%
12	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	73,006.66	84,687.73	02/10/2017	03/11/2017	03/11/2017	100.00%	100.00%
13	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA	OTZOLOAPAN	MOMDOP/CC/JR13/FISM/2017	REYNA MARIA SANTANA SANABRIA	1,117,603.60	1,296,420.18	12/05/2017	15/05/2017	28/07/2017	100.00%	100.00%
14	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "HERNANDEZ GALEAN" EN EL PUEBLO	EL PEDREGAL	MOMDOP/RE/JAD14/FISM/2017	ALEJANDRO TOLA BENJUMINE	103,357.94	119,895.21	14/07/2017	17/07/2017	19/08/2017	100.00%	100.00%
15	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA MESA DE LABOR OTZOLOAPAN	EL CALVARIO	MOMDOP/AP/JAD15/FISM/2017	ALEJANDRO TOLA BENJUMINE	152,176.09	176,524.27	13/10/2017	16/10/2017	03/11/2017	100.00%	100.00%
TOTALES					6,265,511.21	7,268,383.00				100.00%	100.00%