



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo: del 20 de septiembre al 18 de noviembre de 2017 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Construcción de Comedor Comunitario (Obra Directa)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FISMDF 2017	Promotora y Comercializadora de Materiales S.A de C.V.	MM/DOP/021/FISMDF-17/IR-2017	\$ 1,347,682.28	N/A	100	N/A