



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 25 de septiembre al 13 de noviembre de 2017

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Repavimentación de la calle Guadalupe Victoria entre calle Benito Juárez y calle Miguel Hidalgo	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PEF 2017	Desarrolladora de Infraestructura Amilco, S.A de C.V.	MM/DOP/044/PEF-17/IR-2017	\$ 3,384,701.87	N/A	100	N/A