



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
11741/000157	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	261 OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN AV. SAN ISIDRO (FISM 2017 Y REMANENTES AÑOS ANTERIORES, FISMAA 2014 Y 2015) / TLALNEPANTLA	COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN AV. SAN ISIDRO (FISM 2017 Y REMANENTES AÑOS ANTERIORES, FISMAA 2014 Y 2015) / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-03-30	2017-06-27	2,260,538.80	2,260,538.80	0.00	2,124,108.10	2,124,108.10	0.00	03 METRO CUBICO	652.00		4 MUNICIPIO	1	8,614	100	93.96
11746/000250	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/CARRETERAS	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUARDIANES DE LA MONTAÑA / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-07-07	2017-10-04	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	2,784,646.36	2,784,646.36	0.00	02 METRO CUADRO	2,201.63		2 COLONIA	1	20,125	100	87.02
12128/000336	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADCOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-07-07	2017-10-04	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,193,166.33	1,193,166.33	0.00	02 METRO CUADRO	891.20		2 COLONIA	1	8,614	100	99.43
12130/0004118468	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME SABINES / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-07-12	2017-10-09	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,793,208.33	1,793,208.33	0.00	02 METRO CUADRO	559.00		5 ALUMNO	1	1,248	100	99.62
12827/0005158248	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA DON GUADALUPE VICTORIA / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-09-18	2017-10-20	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	1,039,388.30	1,039,388.30	0.00	02 METRO CUADRO	154.00		5 ALUMNO	1	432	100	74.99
12984/000656	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADCOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA DE LA SEGUNDA CDA. DE PAVÓN DE CALLE PAVÓN A LIMITE CON ESCALINATAS / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2017-10-10	2017-12-08	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,097,473.40	2,097,473.40	0.00	02 METRO CUADRO	1,393.00		2 COLONIA	1	15,405	100	99.88
12986/0007159691	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO / LOMAS DE TEPEOLULCO	CONTRATO	2017-09-18	2017-11-20	900,000.00	900,000.00	0.00	809,575.30	809,575.30	0.00	02 METRO CUADRO	551.69		5 ALUMNO	1	10,020	100	89.96
12988/0008159706	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-09-12	2017-11-25	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,945,843.81	1,945,843.81	0.00	02 METRO CUADRO	258.00		5 ALUMNO	1	347	100	99.79
12991/0009159753	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-09-29	2017-11-24	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,742,895.02	1,742,895.02	0.00	02 METRO CUADRO	366.00		5 ALUMNO	1	288	100	99.60
12994/0010160061	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA ÁNGEL MA. GARIBAY / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-09-18	2017-11-24	900,000.00	900,000.00	0.00	678,421.51	678,421.51	0.00	02 METRO CUADRO	125.00		5 ALUMNO	1	20,125	100	75.38

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
									1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	02 METRO CUADRA	418.44		4 MUNICIPIO	1	10,020	100	89.52
14452/0011/248251	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	C REHABILITACION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE TEPEOLULCO UBICADO EN LA CALLE SAN JOSE DEL CABO TLAL-DGOP-IR-009-17 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2017-10-13	2017-12-11											
									1,065,500.00	1,065,500.00	0.00	02 METRO CUADRA	62.00		3 POBLADO	1	31,782	100	99.40
14454/0012/248812	17 URB	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	C REHABILITACION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIOS	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DR. JORGE JIMENEZ CANTU UBICADO EN LA CALLE CERRO MARIANA TLAL-DGOP-FISM-IR-010-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-10-13	2017-12-21											
									450,000.00	450,000.00	0.00	02 METRO CUADRA	116.00		5 ALUMNO	1	256	100	99.17
14825/0013/200769	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-11-30	2017-12-31											
									1,403,000.00	1,403,000.00	0.00	02 METRO CUADRA	348.00		5 ALUMNO	1	52	100	99.89
14894/0014/260208	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ. TLAL-DGOP-FISM-IR-019-17 / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	2017-11-15	2017-12-31											
									1,360,500.00	1,360,500.00	0.00	02 METRO CUADRA	428.00		5 ALUMNO	1	542	100	98.15
14895/0015/260551	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA HERIBERTO ENRIQUEZ. TLAL-DGOP-FISM-IR-021-17 / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	2017-11-15	2017-12-31											
									1,694,061.95	1,694,061.95	0.00	02 METRO CUADRA	168.00		5 ALUMNO	1	47	100	99.65
14896/0016/260594	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY. TLAL-DGOP-FISM-IR-022-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-17	2017-12-31											
									1,269,121.00	1,269,121.00	0.00	02 METRO CUADRA	195.00		5 ALUMNO	1	691	100	99.65
14897/0017/260678	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ. TLAL-DGOP-FAIS-IR-020-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-11-20	2017-12-31											
									800,000.00	800,000.00	0.00	02 METRO CUADRA	145.00		5 ALUMNO	1	71	100	99.78
14898/0018/261009	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE LOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-11-17	2017-12-31											
									17,508,570.35	17,508,570.35	0.00	01 METRO LINEAL	323.00		2 COLONIA	1	10,119	100	99.91
14900/0019/262551	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LOS CANALES PLUVIALES, COMUNIDAD DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FISM-LP-002-17 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-31											



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
									2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,091,283.55	2,091,283.55	0.00	03 METRO CUBICO	189.00		2 COLONIA	1	15,405	100	99.58
14901/0020262732	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	261 OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	COLECTOR LADO SUR DEL RIO DE LOS REMEDIOS Y AUTOPISTA MEXICO PACHUCA / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-31														
14907/0021250444	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.84	418,181.84	0.00	417,539.24	417,539.24	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	28	100	99.85
14908/0022250476	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.84	418,181.84	0.00	417,539.24	417,539.24	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	31	100	99.85
14909/0023250700	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO, EN AGEB 1158; COL. DR. JORGE J. CANTU. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	522,727.25	522,727.25	0.00	521,924.00	521,924.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	35	100	99.85
14910/0024251008	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.84	418,181.84	0.00	417,539.24	417,539.24	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	33	100	99.85
14911/0025251515	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA CONSTITUCION DE 1917	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.80	418,181.80	0.00	417,539.20	417,539.20	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	28	100	99.85
14912/0026251517	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	522,727.25	522,727.25	0.00	521,924.00	521,924.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	31	100	99.85
14913/0027251520	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	522,727.25	522,727.25	0.00	521,924.00	521,924.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	35	100	99.85
14914/0028251523	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.84	418,181.84	0.00	417,539.24	417,539.24	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	26	100	99.85
14915/0029251530	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	522,727.25	522,727.25	0.00	521,924.00	521,924.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	29	100	99.85
14916/0030250955	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-012-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	CONTRATO	2017-10-25	2017-12-23	418,181.84	418,181.84	0.00	417,539.24	417,539.24	0.00	02 METRO CUADRADO	64.00		7 FAMILIA	4	24	100	99.85





Gobierno del
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
									623,121.90	623,121.90	0.00	608,109.82	608,109.82	0.00	02 METRO CUADRAO	96.00		2 COLONIA	6	30	100	97.59
14917/0031255555	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-013-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-10-26	2017-12-24														
14918/0032253856	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-013-17 / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRATO	2017-10-26	2017-12-24	3,634,878.10	3,634,878.10	0.00	3,547,307.60	3,547,307.60	0.00	02 METRO CUADRAO	560.00		7 FAMILIA	35	144	100	97.59
14919/0033253578	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-017-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-10	2017-12-24	422,222.20	422,222.20	0.00	417,977.26	417,977.26	0.00	02 METRO CUADRAO	64.00		7 FAMILIA	4	16	100	98.99
14920/0034253510	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-IR-017-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-10	2017-12-24	527,777.80	527,777.80	0.00	522,471.62	522,471.62	0.00	02 METRO CUADRAO	80.00		7 FAMILIA	5	19	100	98.99
14921/0035255566	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	842,105.28	842,105.28	0.00	840,049.19	840,049.19	0.00	02 METRO CUADRAO	128.00		7 FAMILIA	8	38	100	99.76
14922/0035255573	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	631,578.96	631,578.96	0.00	630,036.89	630,036.89	0.00	02 METRO CUADRAO	96.00		7 FAMILIA	6	31	100	99.76
14923/0037261468	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.32	210,526.32	0.00	210,012.30	210,012.30	0.00	02 METRO CUADRAO	32.00		7 FAMILIA	2	14	100	99.76
14924/0038261500	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LAZARO CARDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.32	210,526.32	0.00	210,012.30	210,012.30	0.00	02 METRO CUADRAO	32.00		7 FAMILIA	2	11	100	99.76
14926/0039261546	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LAZARO CARDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	526,315.80	526,315.80	0.00	525,030.74	525,030.74	0.00	02 METRO CUADRAO	80.00		7 FAMILIA	5	32	100	99.76
14927/0040261569	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LAZARO CARDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	315,789.48	315,789.48	0.00	315,018.45	315,018.45	0.00	02 METRO CUADRAO	48.00		7 FAMILIA	3	17	100	99.76
14928/0041261592	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LAZARO CARDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.32	210,526.32	0.00	210,012.30	210,012.30	0.00	02 METRO CUADRAO	32.00		7 FAMILIA	2	9	100	99.76
14929/0042261609	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLALDGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	210,012.28	210,012.28	0.00	02 METRO CUADRAO	32.00		7 FAMILIA	2	7	100	99.76




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14930/ 0043 261678	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLAL-DGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	210,012.28	210,012.28	0.00	02 METRO CUADRADOS	32.00		7 FAMILIA	2	12	100	99.76
14931/ 0044 261972	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLAL-DGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	315,789.48	315,789.48	0.00	315,018.45	315,018.45	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00		7 FAMILIA	3	15	100	99.76
14932/ 0045 262109	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLAL-DGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	421,052.64	421,052.64	0.00	420,024.59	420,024.59	0.00	02 METRO CUADRADOS	64.00		7 FAMILIA	4	21	100	99.76
14933/ 0046 262166	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLAL-DGOP-FISM-LP-001-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	315,789.48	315,789.48	0.00	315,018.45	315,018.45	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00		7 FAMILIA	3	14	100	99.76
14934/ 0047 262340	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLAL-DGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	210,012.28	210,012.28	0.00	02 METRO CUADRADOS	32.00		7 FAMILIA	2	13	100	99.76
14935/ 0048 262389	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLAL-DGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	315,789.48	315,789.48	0.00	315,018.45	315,018.45	0.00	02 METRO CUADRADOS	48.00		7 FAMILIA	3	15	100	99.76
14936/ 0049 262484	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLAL-DGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	421,052.64	421,052.64	0.00	420,024.59	420,024.59	0.00	02 METRO CUADRADOS	64.00		7 FAMILIA	4	22	100	99.76
14937/ 0050 262756	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLAL-DGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	210,012.28	210,012.28	0.00	02 METRO CUADRADOS	32.00		7 FAMILIA	2	10	100	99.76
14938/ 0051 262789	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLAL-DGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	210,012.28	210,012.28	0.00	02 METRO CUADRADOS	32.00		7 FAMILIA	2	11	100	99.76
14939/ 0052 262802	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. TLAL-DGOP-FISM-LP-001-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	210,526.30	210,526.30	0.00	210,012.28	210,012.28	0.00	02 METRO CUADRADOS	32.00		7 FAMILIA	2	13	100	99.76



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción			Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
			SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad				Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Canñidad	U. Personas
14941/ 0054 268399	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	475,948.00	475,948.00	0.00	475,948.00	475,948.00	0.00	50 EQUIPO	22.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	100	100.00
14942/ 0055 268431	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	51,272.00	51,272.00	0.00	51,272.00	51,272.00	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	100	100.00
14943/ 0056 268372	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	321,030.00	321,030.00	0.00	321,030.00	321,030.00	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	100	100.00
14944/ 0057 268905	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	179,794.20	179,794.20	0.00	179,794.20	179,794.20	0.00	50 EQUIPO	5.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO. \$65,276,484.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017.
Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14945/ 0058 269060	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINIST RACION	2017-07-07	2017-12-31	80,620.00	80,620.00	0.00	80,620.00	80,620.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		4 MUNICIPI O	1	683,808	100	100.00
14946/ 0059 269060	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINIST RACION	2017-07-07	2017-12-31	77,256.00	77,256.00	0.00	77,256.00	77,256.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		4 MUNICIPI O	1	683,808	100	100.00
14947/ 0060 269145	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINIST RACION	2017-07-07	2017-12-31	57,942.00	57,942.00	0.00	57,942.00	57,942.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		4 MUNICIPI O	1	683,808	100	100.00
14948/ 0061 269104	08 ADM	FM FORTALEC MIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINIST RACION	2017-07-07	2017-12-31	28,710.00	28,710.00	0.00	28,710.00	28,710.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		4 MUNICIPI O	1	683,808	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
14949/ 0062 269412	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	14,397.44	14,397.44	0.00	14,397.44	14,397.44	0.00	02 METRO CUADRAO	70.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	100	100.00
14850/ 0063 269422	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	2017-07-07	2017-12-31	18,560.00	18,560.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	02 METRO CUADRAO	70.00		4 MUNICIPIO	1	683,808	100	100.00
15143/ 0064 298459	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 24 VÍCTOR BRAVO AHUJA. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-01-17 / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2017-11-22	2017-12-21	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	360.00		5 ALUMNO	1	598	0	0.00
15453/ 0065 322003	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	8	0	0.00
15454/ 0066 324137	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTU	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		7 FAMILIA	6	28	0	0.00
15455/ 0067 324546	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTU	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	4	0	0.00
15456/ 0068 327858	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	4	0	0.00






GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
15457/0069/327920	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00		7 FAMILIA	11	33	0	0.00
15458/0070/327998	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		7 FAMILIA	6	24	0	0.00
15459/0071/328055	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	12	0	0.00
15460/0072/328093	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	24	0	0.00
15461/0073/328181	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	8	0	0.00
15462/0074/328233	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	16	0	0.00
15463/0075/328317	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	14	0	0.00
15464/0076/328487	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	13	0	0.00
15465/0077/328822	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	16	0	0.00
15466/0078/328985	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	14	0	0.00
15467/0079/329127	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00		7 FAMILIA	13	48	0	0.00





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2017.
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Canbidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
15468/0080330070	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	4,000	0	0.00	
15469/0081330184	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	38.00		7 FAMILIA	38	151	0	0.00	
15470/0082330473	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	5	0	0.00	
15471/0083330552	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	4	0	0.00	
15472/0084330710	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4,000.00		7 FAMILIA	3	12	0	0.00	
15473/0085331035	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00		7 FAMILIA	12	53	0	0.00	
15474/0086331133	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	17	0	0.00	
15479/0087331265	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	0	0.00	
15482/0088331335	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	0	0.00	
15484/0089331396	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	8	0	0.00	
15486/0090331488	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO. TLAL-DGOP-FISMAA-LP-002-17 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª SECCIÓN	CONTRATO	2017-11-02	2017-12-26	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	4	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 89									TOTAL	63,472,189.44	63,472,189.44	0.00	61,758,679.96	61,758,679.96	0.00							6200	



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2017.
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$65,276,484.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Int. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
Complementarios: 21						Directa: 68																	



2017
 LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Yan
 LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
 TESORERO MUNICIPAL 2018



que
 ING. JOSE ISRAEL DOMINGUEZ ZAVALA
 DIR. GRAL. OBRAS PUBLICAS



M
 C. P. PABLO NAZARIO NEBIJUÁREZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



CUARTO TRIMESTRE DE 2017

Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

Monto recibido del FAIS: \$ 65,276,487.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	6,000,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS 1A, 2A Y 3A SECC., COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC		S/E
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	4,600,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ Y COL. SAN JOSE IXHUATEPEC		S/E
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	4,258,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO Y COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC		S/E
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	950,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. FRANJA MUNICIPAL, COL. EX EJIDO DE SANTA CECILIA, COL. GUSTAVO BAZ PRADA		S/E
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE TEPEOLULCO UBICADO EN LA CALLE SAN JOSÉ DEL CABO	1,085,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO		10,000
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ UBICADO EN LA CALLE CERRO MARIANA	1,065,500.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ		31,782
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	1,403,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. REFORMA URBANA		233
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA HERIBERTO ENRÍQUEZ	1,360,500.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. REFORMA URBANA		545
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA DON GUADALUPE VICTORIA	1,386,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ		432
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY	1,700,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. AMPLIACIÓN GUSTAVO BAZ PRADA		47
COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN AV. SAN ISIDRO	2,260,538.80		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC		8,614
MEJORAMIENTO HIDRÁULICO DE LOS CANALES PLUVIALES, COMUNIDAD DE TEPEOLULCO	17,525,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO		10,000
COLECTOR LADO SUR DEL RÍO DE LOS REMEDIOS Y AUTOPISTA MÉXICO PACHUCA	2,100,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC		15,405
REHABILITACIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA ÁNGEL MA. GARIBAY	900,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECC.		22,478
REHABILITACIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO	900,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO		10,000
TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME SABINES	1,800,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN		S/E
TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132	1,950,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN		547
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	1,269,121.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ		697
TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ	1,750,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ		268
TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES	800,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ		268
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA	450,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ		268
REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE AV. SAN ISIDRO A CALLE SAN AGUSTÍN	1,200,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC		1,614
REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUARDIANES DE LA MONTAÑA DE CALLE CRÁTER A CALLE DEFENSORES DE AYEDA	3,200,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS 1RA SECC		22,478
REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA DE LA SEGUNDA CDA. DE PAVÓN DE CALLE PAVÓN A LIMITE CON ESCALINATAS	2,100,000.00		TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC		15,405
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR INDUSTRIAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 24 VÍCTOR BRAVO AHUJA, COL. PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	30,000.00			COL. PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC		1,450
CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO COL. ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	124,000.00			VARIAS COLONIAS ZONA ORIENTE		S/E

62,166,659.80

OBRAS	62,166,659.80
GASTOS INDIRECTOS	1,804,295.00
PRODIM	1,305,529.74
TOTAL MINISTRADO	65,276,484.54