

RELACIÓN DE OBRAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBRAS CONCLUIDAS

No. Obra	Nombre de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Adjudicación	Contratista	Modalidad de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Municipio	Periodo de Ejecución		Monto Total del Presupuesto Autorizado	Monto Total Ejercido	Monto por Ejercer	Estatus
									Inicio	Término				
48037	Construcción del Centro Integral Contra las Adicciones "CICA" en el CPRS de Ecatepec, Santa María Chiconautla	OP-12-0334	14/12/2012	12/12/2012	Ingeniería Alternativa y Proyectos S.A de C.V.	Contrato	Directa	Ecatepec	17/12/2012	16/03/2013	\$ 5,000,000.00	\$ 4,999,320.49	\$ 679.51	Físico 100% Financiero 99%
48412	Fortalecimiento de las Instalaciones de Seguridad Pública, ampliación y mejoramiento del edificio (KOSA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	SSC/DGAS/DGSP YT/098/2013	27/05/2013	23/05/2013	Construhino S.A de C.V.	Contrato	Directa	Toluca	27/08/2013	12/07/2013	\$ 1,573,684.14	\$ 1,573,684.14	\$ -	Físico 100% Financiero 100%
48020	Fortalecimiento de las Instalaciones de Seguridad Pública, ampliación y mejoramiento del edificio (KOSA) (obra nueva)	OP-12-0301	10/12/2012	10/12/2012	CHIPRE Construcciones, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Toluca	10/12/2012	07/02/2013	\$ 5,250,233.48	\$ 5,250,233.48	\$ -	Físico 100% Financiero 100%
47572	Fortalecimiento de la seguridad del CPRS Dr. Sergio García Ramírez (segunda etapa), municipio de Ecatepec de Morelos	OP-11-0413/CU	27/12/2011	26/11/2010	Edificaciones Trival, S.A de C.V.	Contrato	Directa	Ecatepec	08/11/2011	08/05/2012	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -	Físico 100% Financiero 100%

OBRAS EN EJECUCIÓN

No. Obra	Nombre de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Fecha de Adjudicación	Contratista	Modalidad de	Tipo de Adjudicación	Municipio	Periodo de Ejecución		Monto Total del Presupuesto	Monto Total Ejercido	Monto por Ejercer	Estatus
									Inicio	Término				
47576	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Nezahualcóyotl Norte. (Acondicionamiento como Centro de Rehabilitación Psicosocial para Internos Inimputables y Psiquiátricos).	OP-11-0407/CU	27/12/2011	25/02/2011	Proyect Managment de México, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	01/05/2012	31/10/2012	\$ 15,000,000.00	\$ 14,999,999.77	\$ 0.23	Físico 99% Financiero 100%
48413	Fortalecimiento de Seguridad de la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes de Zinacantepec	OP-12-0358	28/12/2012	28/12/2012	Construhino S.A de C.V.	Contrato	Directa	Zinacantepec	14/01/2013	14/08/2013	\$ 5,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	Físico 3% Financiero 50%
48454	Fortalecimiento de Seguridad y Construcción del Dormitorio Femenil, CPRS de Tlalnepantla	OP-12-0361	28/12/2012	28/12/2012	Construcciones y Estructuras Aplicada S.A de C.V.	Contrato	Directa	Tlalnepantla	14/01/2013	14/08/2013	\$ 20,000,000.00	\$ 10,000,000.02	\$ 9,999,999.98	Físico 10% Financiero 50%
48456	Fortalecimiento de Seguridad de las Oficinas Centrales y Centro de Monitoreo de la DGPRS en Toluca	OP-12-0360	28/12/2012	28/12/2012	Sigpade S.A. DE C.V.	Contrato	Directa	Toluca	14/01/2013	14/08/2013	\$ 5,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	Físico 6% Financiero 50%
48459	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Almoloya de Juárez (Cita en área de preliberados y obras de seguridad)	OP-12-0359	28/12/2012	28/12/2012	LM Grupo Constructor S.A. C.V.	Contrato	Directa	Almoloya de Juárez	14/01/2013	14/08/2013	\$ 15,000,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	Físico 3% Financiero 50%
48461	Fortalecimiento de los programas prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Rehabilitación y mejoramiento de instalaciones de oficinas administrativas en el edificio anexo 28 de octubre de la S.S.C.)	OP-13-0227	25/10/2013	25/10/2013	Construhino S.A de C.V.	Contrato	Directa	Toluca	28/10/2013	01/03/2014	\$ 10,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 7,000,000.00	Físico 5% Financiero 30%
48464	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Ampliación de las instalaciones en el edificio de la S.S.C. Depósito de armamento, taller y oficinas)	OP-13-0169	28/06/2013	24/06/2013	Construcciones y Estructuras Aplicada S.A de C.V.	Contrato	Directa	Toluca	01/07/2013	14/12/2013	\$ 19,999,999.80	\$ 9,999,999.90	\$ 9,999,999.90	Físico 10% Financiero 50%
48465	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Mejoramiento de instalaciones del Centro Académico Nezahualcóyotl)	OP-13-129/CU	23/05/2013	05/09/2011	Construcciones Caroni, S.A de C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	01/06/2013	20/12/2013	\$ 4,000,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 2,800,000.00	Físico 50% Financiero 30%