

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$146,340,553.54

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances							
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida	Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.				
171949/0001	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	058 PASOS VEHICULARES	REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA JARDINES DE MORELOS / JARDINES DE MORELOS SECCIÓN MONTES	CONTRATO	20/03/2013 //	30/04/2013 //	26,893,076.87	26,893,076.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,893,076.87	26,893,076.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	50825.00		4 MUNICIPIO	1	16796	100	100.00
172266/0002	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTEQUERA, ENTRE ACACIAS Y BOSQUE DE NAYA / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	03/06/2013	04/08/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4000.00		3 POBLADO	1	4000			
172315/0003	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE AULAS, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS, VARIAS COLONIAS / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	27/05/2013 //	15/11/2013 //	8,521,704.06	8,521,704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458,612.10	8,458,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2482.62		5 ALUMNO	3000	3000	28	99.26
172316/0004	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA VIRTUAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. VARIAS COLONIAS / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	09/05/2013 //	06/08/2013 //	5,657,594.33	5,657,594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205,787.07	5,205,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		5 ALUMNO	4500	4500	100	92.01
172317/0005	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	057 PASOS PEATONALES	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN AVENIDA CENTRAL. VARIAS COLONIAS / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	03/06/2013 //	15/07/2013 //	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,825.99	2,179,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	10900.00		2 COLONIA	5000	5000	100	99.99
172322/0007	04 SAL	IS INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	C REHABILITACION	139 CENTROS DE SALUD	REHABILITACION DEL DIF. AV. FRANCISCO VILLA ESQ. CONVENTO DE CHALMA / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	10/06/2013 //	09/09/2013 //	6,185,397.22	6,185,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015,824.86	6,015,824.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2590.77		4 MUNICIPIO	1	5000	100	97.26
172324/0009	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN ESPACIOS EDUCATIVOS / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	27/05/2013 //	15/11/2013 //	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972,769.54	4,972,769.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	20000.00		5 ALUMNO	3000	3000	100	99.45

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$146,340,553.54

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
172326/0011	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	A CONSTRUCCION	071 PUNTE VEHICULARES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE ACOLMAN ESQ. BARRANCA HUEHUETOCA. LOCALIDAD LOMAS DE SAN CARLOS / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	17/06/2013 //	19/08/2013 //	2,545,646.49	2,545,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,994.53	2,496,994.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1018.26		4 MUNICIPIO	1	40000	100	98.09
172329/0013	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION	157 REDES DE DRENAJE PLUVIAL	RED DE ALCANTARILLADO TRAMO CANAL DE CASTERA ENTRE RECURSOS HIDRAULICOS Y CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE. LOCALIDAD POTRERO DEL REY / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	09/09/2013	11/09/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	6889.62		4 MUNICIPIO	1	5000		
174398/0019	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	107 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION	GASTOS INDIRECTOS / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/08/2013 //	31/12/2013 //	4,302,412.27	4,302,412.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4.00		4 MUNICIPIO	1	1657107	100	18.55
176538/0020	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	N PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2013 //	30/11/2013 //	2,296,811.07	2,296,811.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,720.52	2,265,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		4 MUNICIPIO	1	60	100	98.65
177356/0021	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CAMINO DE LOS SIETE PUEBLOS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCA HUEHUETOCA Y SAN CARLOS / SANTA MARÍA TULPETLAC	CONTRATO	28/10/2013 //	31/12/2013 //	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856,505.84	5,856,505.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	50825.00		2 COLONIA	2	2745	100	96.01
177357/0022	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS / CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN TEPETZINGO (BARRIO III)	ADMINISTRACION	21/10/2013 //	11/11/2013 //	281,018.95	281,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,018.41	281,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	27.00		5 ALUMNO	126	126	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$146,340,553.54

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
177358/0023	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	A CONSTRUCCIÓN	068 PRIMARIA	FABRICACION Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA / SAN CRISTOBAL CENTRO	CONTRATO	21/10/2013 //	04/12/2013 //	756,149.63	756,149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,589.08	654,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	450.00		5 ALUMNO	250	250	100	86.57
177359/0024	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	A CONSTRUCCIÓN	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA / PUEBLO DE GUADALUPE VICTORIA	CONTRATO	04/11/2013 //	31/12/2013 //	1,162,343.59	1,162,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,466.46	1,157,466.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1221.00		5 ALUMNO	424	424	100	99.58
177360/0025	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	A CONSTRUCCIÓN	066 PREESCOLAR	TECHUMBRE EN TRES AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS / JARDINES DE MORELOS SECCIÓN MONTES	CONTRATO	04/11/2013 //	31/12/2013 //	323,722.12	323,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,722.12	323,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	450.00		5 ALUMNO	900	900	100	100.00
177362/0027	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	B AMPLIACION	081 SECUNDARIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VELERIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA UNIDAD PEDAGOGICA DE ECATEPEC, AV. DE LOS MAESTROS NO. 1, COLONIA SANTA AGUEDA / SANTA AGUEDA	CONTRATO	14/10/2013 //	12/11/2013 //	836,418.00	836,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,880.00	803,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	352.00		5 ALUMNO	1293	1293	100	96.11
177363/0028	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	A CONSTRUCCIÓN	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA / LA LAGUNA CHICONAUTLA	CONTRATO	08/11/2013 //	31/12/2013 //	2,376,996.00	2,376,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,047.22	2,309,047.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	450.00		5 ALUMNO	900	900	100	97.14
177364/0029	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	A CONSTRUCCIÓN	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA / JARDINES DE MORELOS SECCIÓN MONTES	CONTRATO	04/11/2013 //	31/12/2013 //	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,031.19	1,648,031.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	450.00		5 ALUMNO	900	900	100	91.56

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$146,340,553.54

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances					
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
177365 /0030	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	087 T.V. SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA TELESECUNDARIA / LA ESPERANZA	CONTRATO	04/11/2013 //	31/12/2013 //	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,216.61	899,216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	225.00		5 ALUMNO	60	60	100	99.91
177366 /0031	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL n.º 840, UBICADA EN PROLONGACION MOCTEZUMA, COLONIA HACIENDA DE ARAGON / HACIENDAS Y PARQUES DE ARAGON	CONTRATO	04/11/2013 //	31/12/2013 //	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,380.70	1,622,380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	27.00		5 ALUMNO	878	878	100	83.20
177367 /0032	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081 SECUNDARIA	TECHUMBRE EN TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA / CIUDAD CUAUTEMOC SEC. XOCHIQUETZAL	CONTRATO	04/11/2013 //	31/12/2013 //	692,603.00	692,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,495.48	431,495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	460.00		5 ALUMNO	60	60	100	62.30
177368 /0033	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS / GUADALUPE VICTORIA	CONTRATO	04/11/2013 //	31/12/2013 //	350,375.00	350,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,890.52	349,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	450.00		5 ALUMNO	250	250	100	99.86
177369 /0034	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA / EJIDO DE SAN CRISTOBAL	CONTRATO	31/10/2013 //	29/12/2013 //	742,850.31	742,850.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,949.43	570,949.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	186.00		5 ALUMNO	60	60	100	76.86
177370 /0035	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA / SAN AGUSTÍN PRIMERA SECCIÓN	CONTRATO	28/10/2013 //	31/12/2013 //	488,872.00	488,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,687.29	486,687.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	820.00		5 ALUMNO	6890	6890	100	99.55

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$146,340,553.54

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida	Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
177371/0036	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 56 / VALLE DE ARAGON ORIENTE	CONTRATO	04/11/2013 //	31/12/2013 //	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,749.20	854,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	50.00		5 ALUMNO	385	385	100	99.97
177372/0037	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO, UBICADA EN FUENTE DE TREVI Y JUPITER S/N COLONIA JARDINES DE MORELOS / JARDINES DE MORELOS SECCION MONTES	CONTRATO	28/10/2013 //	31/12/2013 //	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,329.21	1,492,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	450.00		5 ALUMNO	2610	2610	100	99.49
177373/0038	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA / SAN AGUSTIN 2DA. SECCION	CONTRATO	04/11/2013 //	31/12/2013 //	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,919.30	1,842,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	860.00		5 ALUMNO	945	945	100	87.76
177374/0039	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	TECHUMBRE EN CINCO AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA / RIO DE LUZ	CONTRATO	29/10/2013 //	31/12/2013 //	663,028.09	663,028.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,101.15	655,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	166.00		5 ALUMNO	100	100	100	98.80
177375/0040	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	04/11/2013 //	31/12/2013 //	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,683.53	967,683.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	250.00		5 ALUMNO	585	585	100	74.44
177376/0041	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA VIRTUAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE 12 S/N COLONIA RUSTICA XALOSTOC / RUSTICA XALOSTOC	CONTRATO	28/10/2013 //	31/12/2013 //	5,657,594.33	5,657,594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628,184.04	5,628,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		5 ALUMNO	4500	4500	100	99.48

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$146,340,553.54

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
177377/0042	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	14/10/2013	12/11/2013	1,132,840.36	1,132,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,334.35	1,132,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	27.00		5 ALUMNO	510	510	100	99.96
177378/0043	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	FABRICACION Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	28/10/2013	11/12/2013	452,677.50	452,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,984.17	423,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	450.00		5 ALUMNO	250	250	100	93.66
177379/0044	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081 SECUNDARIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 / GUADALUPE VICTORIA	CONTRATO	29/10/2013	31/12/2013	583,988.50	583,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,972.91	408,972.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	45.00		5 ALUMNO	250	250	100	70.03
177387/0045	03	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	071 VEHICULARES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLES SAN ANDRES Y AV. DEL RIO, COLONIA AMPLIACION SAN PEDRO Y HANK GONZALEZ / HANK GONZÁLEZ	CONTRATO	01/10/2013	31/10/2013	1,712,320.20	1,712,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,031.70	1,695,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	242.00		2 COLONIA	2	771	100	98.99
177389/0046	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCOYOTZIN, CALLE MARIEL S/N COL. JAIME SALVADOR O SANTA MARIA CHICONAUTLA / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/10/2013	31/10/2013	451,676.16	451,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,684.75	449,684.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	113.00		5 ALUMNO	60	60	100	99.56
177390/0047	03	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION	136 EMBOVEDADO	RED DE ALCANTARILLADO DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA POTRERO DLREY (ENTRE CANAL DE CARTAGENA HASTA CALLE LIMON) / POTRERO DEL TEY	CONTRATO	24/10/2013	22/12/2013	7,883,461.68	3,153,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730,077.03	7,883,461.68	3,153,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730,077.03	01 METRO LINEAL	8816.00		3 POBLADO	1	5000	0	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$146,340,553.54

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
177391/0048	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA CIUDAD CUAUHEMOC, SECCIÓN MOCTEZUMA / CIUDAD CUAUHEMOC, SECCIÓN MOCTEZUMA	CONTRATO	31/10/2013 //	19/12/2013 //	546,006.54	173,226.41	112,940.51	0.00	0.00	0.00	259,839.62	546,006.54	173,226.41	112,940.51	0.00	0.00	0.00	259,839.62	02 METRO CUADRADO	417.00		2 COLONIA	1	5000	0	100.00
177393/0049	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION	074 REDES DE ATARJEAS	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS / SAN FRANCISCO DE ASIS	CONTRATO	24/10/2013 //	22/12/2013 //	2,341,155.25	936,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,693.14	2,341,155.25	936,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,693.14	01 METRO LINEAL	1667.00		3 POBLADO	1	5000	0	100.00
177395/0050	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	073 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA CIUDAD CUAUHEMOC, SECCIÓN MOCTEZUMA / CIUDAD CUAUHEMOC, SECCIÓN MOCTEZUMA	CONTRATO	31/10/2013 //	22/12/2013 //	58,760.00	23,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	58,760.00	23,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	01 METRO LINEAL	50.00		3 POBLADO	1	5000	100	100.00
177399/0051	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE Y SANITARIO	RED DE ALCANTARILLADO DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA POTRERO DEL REY (ENTRE CALLE LIMON HASTA ROSAS DE FRANCIA) / POTRERO DEL REY	CONTRATO	24/10/2013 //	22/12/2013 //	10,576,374.41	4,230,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345,824.64	10,576,374.41	4,230,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345,824.64	01 METRO LINEAL	8816.00		3 POBLADO	1	8000	100	100.00
177400/0052	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA TUPETLAC / TULPETLAC	CONTRATO	24/10/2013 //	22/12/2013 //	13,010,835.05	5,204,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806,501.03	13,010,835.05	5,204,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806,501.03	02 METRO CUADRADO	450.00		2 COLONIA	1	5000	100	100.00
177401/0053	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	FABRICACION Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA / FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES	CONTRATO	17/10/2013 //	31/12/2013 //	577,078.91	577,078.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,994.70	573,994.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	351.00	0.00	5 ALUMNO	260	260	0	99.47
177402/0054	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	B AMPLIACION	034 ELECTRIFICACION URBANA	ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS, ECATEPEC DE MORELOS / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	01/11/2013 //	31/12/2013 //	10,969,088.96	10,969,088.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,968,264.00	10,968,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7004.00		4 MUNICIPIO	1	1656107	100	99.99

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$146,340,553.54

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios		Avances										
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida	Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.						
177403/0055	03	UR	A	102	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDOS DE SANTA MARIA TUPETLAC. (CALLES CANCUN Y 10 DE MAYO, COLONIA EJIDOS DE SANTA MARIA TUPETLAC) / SANTA MARIA TULPETLAC	ADMINISTRACION	05/12/2013	31/12/2013	1,774,435.00	1,774,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,889.83	1,496,889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	727.00		2 COLONIA	2	500	99	84.36		
177404/0056	03	UR	A	012	BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO / LUIS DONALDO COLOSIO	ADMINISTRACION	05/12/2013	31/12/2013	3,683,527.89	3,683,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,078.15	2,777,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2099.00		2 COLONIA	1	1000	100	75.39		
177405/0057	03	UR	A	102	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CIUDAD CUAUHTEMOC, SECCIÓN GEO 2000, COLONIA GEO 2000 / CIUDAD CUAUHTEMOC SECC. GEO 2000	ADMINISTRACION	05/12/2013	31/12/2013	335,482.13	335,482.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,825.23	153,825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	186.00		2 COLONIA	1	300	100	45.85		
177406/0058	03	UR	A	012	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PRIMERA ETAPA, VARIAS CALLES DE LA COLONIA MARGARITO F. AYALA / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	05/12/2013	31/12/2013	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,390.62	3,960,390.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2642.00	0.00	2 COLONIA	1	1000	100	99.01		
177407/0059	03	UR	A	102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES FLOR DE SAN JUAN Y CALLE LAURELES, COLONIA LA AGUITA / LA AGÜITA	ADMINISTRACION	05/12/2013	31/12/2013	1,075,673.25	1,075,673.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,409.76	109,409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		2 COLONIA	1	500	100	10.17		
177408/0060	03	UR	A	071	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE LOS SIETE PUEBLOS CON CRUCE BARRANCA HUEHUETOCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CAMINO DE LOS SIETE PUEBLOS, COLONIA SANTA MARIA TULPETLAC / SANTA MARIA TULPETLAC	CONTRATO	22/11/2013	31/12/2013	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148,395.54	6,148,395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	241.00		2 COLONIA	1	2768	100	99.97		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 50									TOTAL	161,734,995.12	141,039,863.15	112,940.54	0.00	0.00	0.00	20,582,191.46	152,837,306.90	132,142,174.93	112,940.54	0.00	0.00	0.00	20,582,191.46													

MTRO. PABLO BEDOLLA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ECATEPEC DE MORELOS,
ESTADO DE MEXICO

DR. EN A.P. JOSE ORTEGA BIOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ECATEPEC DE MORELOS,
ESTADO DE MEXICO

ING. JUAN MANUEL HUEZO PELAYO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

MTRO EN A.P. MAURICIO HERRERA TREJO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
H. AYUNTAMIENTO
ECATEPEC
ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

LERDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
TEL: (01722) 2152591
TEL: (01722) 2156017

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Año de Ejercicio 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECNO FINANCIERO ASIGNADO: 3797 539.004 17

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inf. Pro.		Inversión Aprobada							Inversión Ejecida						Metas Totales			Beneficiarios		Avances					
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obj. Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inf. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatel	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatel	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida	Aprobada	Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
170095/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128	NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	20/02/2013	31/12/2013	223,624,760.16	223,624,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,624,760.16	223,624,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEM ENTO	2300.00		4 MUNICIPIO	1	1657107	100	100.00
170103/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	132	PAGO DE ADEUDOS CON CONAGUA Y CAEM / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	20/02/2013	31/12/2013	273,732,652.72	273,732,652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,732,652.72	273,732,652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1657107	100	100.00
170104/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	133	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	20/02/2013	31/12/2013	67,679,112.00	67,679,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,679,112.00	67,679,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1657107	100	100.00
170106/0007	03 ASH	EL ELECTRICACION	C REHABILITACION	034	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	20/02/2013	31/12/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	1657107	2	100.00
170108/0009	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134	PAGO DE ADEUDOS DE OBRAS Y SERVICIOS FISCALES ANTERIORES / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	20/02/2013	31/12/2013	17,221,047.81	17,221,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221,047.81	17,221,047.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1657107	29	100.00
170110/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129	NOMINA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	20/02/2013	31/12/2013	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEM ENTO	143.00		4 MUNICIPIO	1	1657107	100	100.00
170111/0011	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131	ISSEMYM (CUOTAS PATRONALES) / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	20/02/2013	31/12/2013	128,500,000.00	128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500,000.00	128,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	6686	100	100.00
170112/0012	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	058	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	20/02/2013	31/12/2013	45,999,974.50	45,999,974.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,999,974.50	45,999,974.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 MEYR O CUADRADO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1657107	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 034 ECATEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Año de Ejercicio 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$797,539,004.17

N. Control	Elector	Datos de la Obra y/o Acción				Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
		Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad				Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Eslatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Eslatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
170113/0013	09 GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	004 ADQUISICION DE ARMAMENTO	ADQUISICION DE ARMAMENTO Y VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / ECATEPEC DE MORELOS	ADMINISTRACION	20/02/2013	31/12/2013	23,163,129.63	23,163,129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,163,129.63	23,163,129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	1.00		4	1	1657107	100	100.00	
177290/0014	09 GO B	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / ECATEPEC DE MORELOS	CONTRATO	01/11/2013	30/11/2013	3,018,327.35	3,018,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018,327.35	3,018,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	50.00		4	1	1657107	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10									TOTAL	797,539,004.17	797,539,004.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,539,004.17	797,539,004.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

MTRO. PABLO BEDOLL LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. EN A. B. JOSÉ ORTEGA RÍOS
TESORERO MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL RUIZ Pelayo
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRO. EN A. P. MAURICIO HERRERA TREJO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
CABILDO DE MORELOS,
ESTADO DE MEXICO

