

RELACIÓN DE OBRAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

No. Obra	Nombre de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Adjudicación	Fecha de Contrato	Contratista	Modalidad de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Municipio	Periodo de Ejecución		Monto Total del Presupuesto Autorizado	Monto Total Ejercido	Monto por Ejercer	Estatus
									Inicio	Término				
43137	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Chalco.	OP-10-0130	17/09/2010	17/09/2010	Disycon, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Chalco	20/09/2010	18/12/2010	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	Físico 99% Financiero 100%
43150	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Neza Norte (Acondicionamiento como Centro de Rehabilitación Psicosocial para Internos Inimputables y Psiquiátricos) (Acción Nueva), La Perla, Nezahualcóyotl.	OP-11-0030	25/02/2011	25/02/2011	Proyect Managment de México, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	28/02/2011	25/10/2011	\$ 15,000,000.00	\$ 14,925,162.84	\$ 74,837.16	Físico 91% Financiero 99%
43154	Fortalecimiento del Sistema Penitenciario (Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez Santiago).	OP-10-350	20/12/2010	20/12/2010	Esconami Construcciones, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Almoloya de Juárez	27/12/2010	24/07/2011	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ -	Físico 100% Financiero 100%
47570	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Otumba, Tepachico. (Segunda Etapa).	OP-11-0409/CU	27/12/2011	17/09/2010	LM Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Otumba	22/01/2012	30/07/2012	\$ 19,500,000.00	\$ 17,909,470.56	\$ 1,590,529.44	Físico 95% Financiero 92%
47571	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Neza Bordo. (Segunda Etapa).	OP-11-0411/CU	27/12/2011	17/09/2010	Grupo Covasa, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	31/07/2011	15/04/2012	\$ 9,500,000.00	\$ 8,559,727.23	\$ 940,272.77	Físico 87% Financiero 90%
47572	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Ecatepec. (Segunda Etapa).	OP-11-0413/CU	27/12/2011	26/11/2010	Edificaciones Trival, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Ecatepec	08/11/2011	08/05/2012	\$ 7,500,000.00	\$ 6,194,378.26	\$ 1,305,621.74	Físico 90% Financiero 83%
47573	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Almoloya de Juárez. (Segunda Etapa).	OP-11-0408/CU	27/12/2011	17/09/2010	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Almoloya de Juárez	30/10/2011	30/06/2012	\$ 13,000,000.00	\$ 10,711,898.00	\$ 2,288,102.00	Físico 87% Financiero 83%
47574	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Chalco. (Segunda Etapa).	OP-11-0410/CU	27/12/2011	17/09/2010	Disycon, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Chalco	16/08/2011	12/03/2012	\$ 5,250,000.00	\$ 2,625,000.00	\$ 2,625,000.00	Físico 78% Financiero 50%
47575	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Nezahualcóyotl Sur. (Acondicionamiento como Penitenciaria Femenil).	OP-11-0412/CU	27/12/2011	20/12/2010	Grupo Covasa, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	04/12/2011	03/06/2012	\$ 15,000,000.00	\$ 11,806,387.17	\$ 3,193,612.83	Físico 99% Financiero 79%
47576	Fortalecimiento de Seguridad del CPRS de Nezahualcóyotl Norte. (Acondicionamiento como Centro de Rehabilitación Psicosocial para Internos Inimputables y Psiquiátricos)	OP-11-0407/CU	27/12/2011	25/02/2011	Proyect Managment de México, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	01/05/2012	31/10/2012	\$ 15,000,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	Físico 40% Financiero 50%
46620	Alineación de las Capacidades / Desarrollo Institucional / Plataforma México (DGSPyT) (Acción Nueva), cobertura regional (Edificio de la Agencia de Seguridad Estatal) (KOSA).	OP-11-0395	21/12/2011	21/12/2011	Ingeniería Alternativa y Proyectos, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Toluca	26/12/2011	03/03/2012	\$ 3,557,917.22	\$ 3,528,668.82	\$ 29,248.40	Físico 99% Financiero 99%
46621	Ampliación de Instalaciones en el Edificio ASE: Deposito de Armamento, Taller y Oficina (DGSPyT) (Obra Nueva) Cobertura Regional, Varias.	OP-11-0226	27/05/2011	27/05/2011	Edificaciones Trival, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Toluca	30/05/2011	25/11/2011	\$ 10,000,000.00	\$ 9,878,176.20	\$ 121,823.80	Físico 99% Financiero 99%
46623	Mejoramiento de Instalaciones del Colegio de Policía Plantel Nezahualcóyotl.	OP-11-0322	15/09/2011	05/09/2011	Construcciones Caroni, S.A. de C.V.	Contrato	Directa	Nezahualcóyotl	19/09/2011	31/12/2011	\$ 3,180,509.00	\$ 3,179,043.94	\$ 1,465.06	Físico 99% Financiero 99%
46624	Mejoramiento de Instalaciones del Colegio de Policía Plantel Tlalnepantla.	OP-11-0288	22/07/2011	21/07/2011	J.A. Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V.	Contrato	Invitación Restringida	Tlalnepantla	25/07/2011	29/10/2011	\$ 1,292,610.99	\$ 1,181,187.68	\$ 111,423.31	Físico 99% Financiero 99%
46625	Mejoramiento de Instalaciones del Colegio de Policía Plantel Toluca.	OP-11-0300	22/07/2011	18/07/2011	Rycoco, S.A. de C.V.	Contrato	Invitación Restringida	Almoloya de Juárez	25/07/2011	08/10/2011	\$ 784,553.00	\$ 701,064.56	\$ 83,488.44	Físico 99% Financiero 90%