

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

[Regresar principal](#)

[Regresar principal](#)

NOMBRE DE MUNICIPIO O DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA			No.MPIO.: 92		MES CORRESPONDIENTE: (1) DICIEMBRE DE 2013																					
NÚM. PROY.	CLAVE CONTABLE Rubro 1.2.3.4	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Rubro 1.2.3.4) (a)	No. ESTIMACION (2)	PERIODO DE ESTIMACION (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Rubro 1.2.3.4)	RETENCIONES (Cta. 2.1.1.7)					AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO (Rubro 1.1.3)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Rubro 1.2.3.4)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO
1	PDM-TLAL-DC-001	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (LINEAS Y TOMAS DOMICILIARIAS) EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SAN LUCAS	LUCAS TEPETLACALCO	3,333,333.17	RP 09	3,331,250.73					-					-			-	-	-	3,331,250.73	2,082.44	TERMINADA			100%	100%
2	PDM-TLAL-DC-008	"CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TLAYAPA II", 10,000 M3".	TLAYAPA	47,429,063.76	RP	17,574,291.57					-					-			-	-	-	17,574,291.57	29,854,772.19	TERMINADA			100%	37%
3	DM-TLAL-DCOH-01	REHABILITACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL VASO REGULADOR LAS PALOMAS, COL. EXEJIDO DE TEPEOLULCO, DESALOJO DE LAS	EXJIDO DE TEPEOLULCO	2,691,320.63	RP						-					-			-	-	-		2,691,320.63	TERMINADA			100%	
4	DM-TLAL-DCOH-02	RECTIFICACIÓN DE CAUCES NATURALES Y ZANJEADO PARA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA ZONA ORIENTE DEL	ZONA ORIENTE	3,480,000.00	RP	3,386,133.41			1,329,735.92		1,329,735.92					-			-	-	1,329,735.92	4,715,869.33	1,235,869.33	TERMINADA			85%	136%
5	DM-TLAL-DCOH-03	ADECUACIÓN DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL ROSARIO II, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	HABITACIONAL EL ROSARIO II	3,711,277.88	RP	3,286,989.49					-					-			-	-	-	3,286,989.49	424,288.39	TERMINADA			100%	89%
6	DM-TLAL-DCOH-11	"CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	3,090,513.90	RP	901,126.16					-					-			-	-	-	901,126.16	2,189,387.74	TERMINADA			16%	29%
7	DM-TLAL-DCOH-06	"CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA TRATADA EN ZONA CENTRO Y NORTE.	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	8,160,501.23	RP	4,420,442.75			3,224,188.34		3,224,188.34					-			-	-	3,224,188.34	7,644,631.09	515,870.14	TERMINADA			100%	94%
8	DM-TLAL-DCOH-05	"REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS 1a ETAPA, (UNIDAD BARRENTOS, VALLE DE LOS PINOS 2da. SECC Y LA LOMA PUEBLO)	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	2,994,343.19	RP				2,581,330.34		2,581,330.34					-			-	-	2,581,330.34	2,581,330.34	413,012.85	TERMINADA			100%	86%
9	DM-TLAL-DCOH-10	"CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE, COL. REFORMA URBANA.	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	1,788,438.32	RP				676,638.83		676,638.83					-			-	-	676,638.83	676,638.83	1,111,799.49	TERMINADA			100%	38%
10	DM-TLAL-DCOH-12	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS BARRENTOS, VIVEROS DEL VALLE, LOS REYES II Y SAN ANDRÉS.	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	4,780,269.23	RP				1,854,717.10		1,854,717.10					-			-	-	1,854,717.10	1,854,717.10	2,925,552.13	TERMINADA			100%	39%
11	DM-TLAL-DCOH-08	"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES PARA LA COLONIA FRANCISCO VILLA	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	2,996,989.98	RP				2,416,621.13		2,416,621.13					-			-	-	2,416,621.13	2,416,621.13	580,368.85	TERMINADA			100%	81%
12	DM-TLAL-DCOH-13	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS HIDALGO, TABLA HONDA I, VALLE DEL TENAYO, PUENTE DE VIGAS, VIVEROS DE LA	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	5,839,609.20	RP				2,122,444.65		2,122,444.65					-			-	-	2,122,444.65	2,122,444.65	3,717,164.55	TERMINADA			100%	36%
13	DM-TLAL-DCOH-15	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS, TLALNEPANTLA, PIRULES II, JACARANDAS, SAN LUCAS, TEPETLACALCO,	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	5,916,222.30	RP				1,202,804.11		1,202,804.11					-			-	-	1,202,804.11	1,202,804.11	4,713,418.19	TERMINADA			100%	20%
14	DM-TLAL-DCOH-16	"AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE LOS ESCURRIMIENTOS NATURALES EN LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO"	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	3,597,545.90	RP				3,101,332.67		3,101,332.67					-			-	-	3,101,332.67	3,101,332.67	496,213.23	TERMINADA			100%	86%
15	DM-TLAL-DCOH-18	"CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR PARA REUSO DE AGUA TRATADA PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL DE CUMBRES DE ACUTZINGO"	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	2,922,018.32	RP				2,518,981.33		2,518,981.33					-			-	-	2,518,981.33	2,518,981.33	403,036.99	TERMINADA			100%	86%
16	DM-TLAL-DCOH-23	"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEO SAN JUAN III, CARACOLES, CAPULINES PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA"	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	4,201,075.63	RP				1,522,660.75		1,522,660.75					-			-	-	1,522,660.75	1,522,660.75	2,678,414.88	TERMINADA			100%	36%
17	DM-TLAL-DCOH-14	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS TEJAVANES, LOPEZ, MATEOS, XOCOYAHUALCO, TLAXCOLPAN Y SAN LUCAS	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	4,767,815.68	RP				1,521,948.00		1,521,948.00					-			-	-	1,521,948.00	1,521,948.00	3,245,867.68	TERMINADA			100%	32%
18	DM-TLAL-DCOH-24	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEO I XTEPEC I, XTEPEC II, XTEPEC III, REFORMA URBANA, CUMBRES II, CUMBRES III,	ICIPIO DE TLALNEPANTLA	4,629,223.41	RP				3,123,681.12		3,123,681.12					-			-	-	3,123,681.12	3,123,681.12	1,505,542.29	TERMINADA			100%	67%
TOTALES		1001 OBRAS		116,329,561.73		27,197,084.29			27,197,084.29	-	27,197,084.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,197,084.29	60,097,318.40	56,232,243.33					

Lic. Francisco Nuñez Escudero					Mtro. Mauricio Ruiz Fernandez					C. Jose Janitzio Soto Elguera					C. Gerardo Armando Sanchez Garcia				
Presidente del Consejo					Director del Organismo					Comisario					Responsable de Obra				

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	03	2014

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.