

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|------------------|-------------------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 125061 /0001 | 03 | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES VALLE DORADO Y ARBOLEDAS (FISM-LP-001-08)FRACCIONAMIENTO EL OLIVO II PARTE BAJA Y PARTE ALTA. / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 04/07/2008 04/07/2008 | 01/10/2008 01/10/2008 | 1,884,762.33 | 1,884,762.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884,762.33 | 1,884,762.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 4160.00 | 0.00 | 2 COLONIA | 1 | 3000 | 100 | 100.00 |
| 125213 /0002 | 03 | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. TLALNEPANTLA(FISM-LP-002-08)FRACCIONAMIENTO OLIVO II PARTE BAJA Y PARTE ALTA. / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 04/07/2008 04/07/2008 | 01/10/2008 01/10/2008 | 3,307,558.50 | 3,307,558.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,307,558.50 | 3,307,558.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 5987.00 | 0.00 | 2 COLONIA | 1 | 3000 | 100 | 100.00 |
| 125218 /0003 | 03 | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS HIMALAYA ENTRE ALPINO HUICHILES Y HALCONES HIDALGO(FISM-LP-003-08) EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2a. SECCIÓN. / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 07/07/2008 07/07/2008 | 04/10/2008 04/10/2008 | 1,786,415.48 | 1,786,415.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786,415.48 | 1,786,415.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 4232.00 | 0.00 | 2 COLONIA | 1 | 3000 | 100 | 100.00 |
| 125222 /0004 | 03 | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ASOCIACIÓN DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., ENTRE ALPINO HUICHILES Y HALCONES HIDALGO(FISM-LP-004-08) EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2a. SECCIÓN. / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 07/07/2008 07/07/2008 | 04/10/2008 04/10/2008 | 2,963,866.54 | 2,963,866.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,963,866.54 | 2,963,866.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 6748.00 | 0.00 | 2 COLONIA | 1 | 3000 | 100 | 100.00 |
| 127395 /0006 | 05 | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, IMPERMEABILIZACIÓN EN AV. DE LOS PINOS S/No. / COLONIA SAN RAFAEL | CONTRATO | 01/09/2008 // | 14/11/2008 // | 290,599.86 | 290,599.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,599.86 | 290,599.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1418.00 | | 5 ALUMNO | 730 | 730 | 100 | 100.00 |
| 128925 /0007 | 05 | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO DEL JARDÍN DE NIÑOS CIPLACTL(FISM-AD-004-08)COLONIA SANTA CECILIA / TLALNEPANTLA COLONIA SANTA CECILIA | CONTRATO | 29/09/2008 // | 31/12/2008 // | 197,688.26 | 197,688.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,688.26 | 197,688.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 623.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 137 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------|----------------------------|---|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 128926 /0008 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y HERRERÍA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERNARDINO DE SAHAGÚN / FRACCIONAMIENTO VIVEROS DDE LA LOMA | CONTRATO | 16/10/2008 // | 31/12/2008 // | 163,488.77 | 163,488.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,488.77 | 163,488.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 326.29 | | 5 ALUMNO | 185 | 185 | 100 | 100.00 |
| 128927 /0009 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | PISOS PARA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / UNIDAD HABITACIONAL TABLA HONDA | CONTRATO | 29/09/2008 // | 31/12/2008 // | 248,119.54 | 248,119.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,119.54 | 248,119.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 601.00 | | 5 ALUMNO | 610 | 610 | 100 | 100.00 |
| 128928 /0010 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA / COLONIA EL PUERTO | CONTRATO | 29/09/2008 // | 27/11/2008 // | 298,671.24 | 298,671.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,671.24 | 298,671.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1321.00 | | 5 ALUMNO | 500 | 500 | 100 | 100.00 |
| 128929 /0011 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA / COLONIA EX HACIENDA DE EN MEDIO | CONTRATO | 29/09/2008 // | 27/11/2008 // | 313,011.54 | 313,011.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,011.54 | 313,011.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1050.00 | | 5 ALUMNO | 380 | 380 | 100 | 100.00 |
| 128930 /0012 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA | IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN / UNIDAD HABITACIONAL IMSS 2 TEQUESQUINAHUAC | CONTRATO | 29/09/2008 // | 27/11/2008 // | 598,432.92 | 598,432.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,432.92 | 598,432.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2832.41 | | 5 ALUMNO | 1200 | 1200 | 100 | 100.00 |
| 128971 /0014 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO POPOCATEPETL ENTRE CERRO DE LA ESTRELLA Y DIVISIÓN DEL NORTE / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 17/10/2008 // | 15/12/2008 // | 3,505,323.45 | 3,505,323.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,505,323.45 | 3,505,323.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 5280.00 | | 2 COLONIA | 1 | 1500 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|------------------|-------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 128972 /0015 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DEL TANQUE I ENTRE LA AVENIDA MIRADOR Y VIDRIO PLANO / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC | CONTRATO | 17/10/2008 // | 15/12/2008 // | 5,136,509.59 | 5,136,509.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,136,509.59 | 5,136,509.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 9380.00 | | 2 COLONIA | 1 | 1500 | 100 | 100.00 |
| 129310 /0016 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC | CONTRATO | 15/10/2008 // | 13/12/2008 // | 299,824.62 | 299,824.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,824.62 | 299,824.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 905.00 | | 5 ALUMNO | 292 | 292 | 100 | 100.00 |
| 129311 /0017 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA / FRACCIONAMIENTO VIVEROS DDE LA LOMA | CONTRATO | 25/10/2008 // | 31/12/2008 // | 185,988.65 | 185,988.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,988.65 | 185,988.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 285.05 | | 5 ALUMNO | 700 | 700 | 100 | 100.00 |
| 129312 /0018 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (FISM-AD-015-08)EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO S/No. EN EL FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA / TLALNEPANTLA FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA DE SANTA MÓNICA | CONTRATO | 29/10/2008 // | 27/12/2008 // | 213,077.01 | 213,077.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,077.01 | 213,077.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 116.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 194 | 100 | 100.00 |
| 129313 /0019 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN PLANTA BAJA DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA EN LA CALLE PUERTOS MEXICANOS No. 52 DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO (FISM-AD-016-08) / TLALNEPANTLA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO | CONTRATO | 29/10/2008 // | 27/12/2008 // | 344,156.65 | 344,156.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,156.65 | 344,156.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2903.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 500 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|--|---------------------|------------------------|---|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 129314 /0020 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (FISM-AD-017-08)EN LA AV. LÁZARO CÁRDENAS S/No. DE LA COLONIA EL ROSARIO II. / TLALNEPANTLA COLONIA EL ROSARIO II | CONTRATO | 29/10/2008 // | 27/12/2008 // | 309,994.20 | 309,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,994.20 | 309,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 700.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 130 | 100 | 100.00 |
| 129316 /0021 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | REPARACIÓN DE MARQUESINA Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MÚJICA (FISM-AD-018-08) EN AV. EJIDOS Y ÁLAMO DE LA COLONIA LOS REYES IXTACALA. / TLALNEPANTLA COLONIA LOS REYES IXTACALA | CONTRATO | 29/10/2008 // | 27/12/2008 // | 319,477.85 | 319,477.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,477.85 | 319,477.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 156.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 280 | 100 | 100.00 |
| 129322 /0022 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | CAMBIO DE ADOQUIN POR CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169 (FISM-AD-019-08)EN LA CALLE DE PROLONGACIÓN DE BRASIL S/No. DE LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC. / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 29/10/2008 // | 27/12/2008 // | 217,658.29 | 217,658.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,658.29 | 217,658.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 695.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 611 | 100 | 100.00 |
| 129323 /0023 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | A CONSTRUCCIÓN | 081 SECUNDARIA | CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALCOATL (FISM-AD-024-08) EN AV. MORELOS No. 4 DE LA COLONIA SANTA CECILIA / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 29/10/2008 // | 27/12/2008 // | 319,999.26 | 319,999.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,999.26 | 319,999.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 599.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 1148 | 100 | 100.00 |
| 129324 /0024 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 087 T.V. SECUNDARIA | REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA T. V. SECUNDARIA TLALOC (FISM-AD-025-08) DE LA CALLE DE CAMINO VIEJO S/No. EN LA COLONIA SANTA CECILIA. / TLALNEPANTLA COLONIA SANTA CECILIA | CONTRATO | 29/10/2008 // | 27/12/2008 // | 359,970.84 | 359,970.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,970.84 | 359,970.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 163.34 | | 5 ALUMNO | 1 | 137 | 100 | 100.00 |
| 129579 /0025 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | ARREGLO DE PISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857 (FISM-AD-010-08)UBICADA EN AV. ACUEDUCTO CHICONAUTLA S/No.EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 15/10/2008 // | 13/12/2008 // | 157,527.60 | 157,527.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,527.60 | 157,527.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 298.60 | | 5 ALUMNO | 1 | 110 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|---|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 129581/0026 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN SANITARIA Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES (FISM-AD-021-08)UBICADA EN TENOCHTITLÁN S/No. COLONIA EL TENAYO. / COLONIA EL TENAYO | CONTRATO | 29/10/2008 // | 27/12/2008 // | 319,413.03 | 319,413.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,413.03 | 319,413.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 213.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 600 | 100 | 100.00 |
| 129583/0027 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y PINTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 19 JAIME SABINES (FISM-AD-026-08)UBICADA EN AV. LA PRESA S/No.EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1a. SECCIÓN. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN | CONTRATO | 03/11/2008 // | 31/12/2008 // | 249,919.58 | 249,919.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,919.58 | 249,919.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 752.83 | | 5 ALUMNO | 1 | 1480 | 100 | 100.00 |
| 129585/0028 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN DE FIRMES DE CONCRETO Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERALÍSIMO MORELOS (FISM-AD-031-08) UBICADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA No.1 EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, TEQUEXQUINAHUAC. / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC) | CONTRATO | 07/11/2008 // | 31/12/2008 // | 299,601.74 | 299,601.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,601.74 | 299,601.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1123.23 | | 5 ALUMNO | 1 | 550 | 100 | 100.00 |
| 129602/0029 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CAM No. 13(FISM-AD-028-08)UBICADO EN AV. DE LOS DEPORTES Y PARQUE DE LOS NIÑOS S/No. EN LA COLONIA VALLE DE LAS PIRÁMIDES / COLONIA VALLE DE LAS PIRÁMIDES | CONTRATO | 07/11/2008 // | 31/12/2008 // | 429,715.31 | 429,715.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,715.31 | 429,715.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 158.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 130 | 100 | 100.00 |
| 129603/0030 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (FISM-AD-030-08) UBICADA EN LA CALLE DE COAHUILA No. 36 DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS. / FRACCIONAMIENTO JACARANDAS | CONTRATO | 07/11/2008 // | 31/12/2008 // | 215,980.06 | 215,980.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,980.06 | 215,980.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1038.18 | | 5 ALUMNO | 1 | 480 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|--|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 129607 /0031 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y FIRMES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMAGODOY LOBATO (FISM-AD-032-08) UBICADA EN AV. PRESIDENTE JUÁREZ S/No. EN LA UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES. / UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES | CONTRATO | 07/11/2008 // | 31/12/2008 // | 289,834.72 | 289,834.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,834.72 | 289,834.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1687.46 | | 5 ALUMNO | 1 | 120 | 100 | 100.00 |
| 129609 /0032 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | CONSTRUCCIÓN EN PLANTA ALTA Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA (FISM-AD-035-08)UBICADA EN LERMA S/No. COLONIA ISIDRO FABELA. / COLONIA ISIDRO FABELA | CONTRATO | 07/11/2008 // | 31/12/2008 // | 659,708.49 | 659,708.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,708.49 | 659,708.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1243.06 | | 5 ALUMNO | 1 | 610 | 100 | 100.00 |
| 129644 /0033 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ (FISM-AD-027-08) UBICADO EN AV. JUÁREZ Y MATAMOROS S/No. EN LA COLONIA REFORMA URBANA. / COLONIA REFORMA URBANA | CONTRATO | 03/11/2008 // | 27/12/2008 // | 426,078.31 | 426,078.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,078.31 | 426,078.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 272.53 | | 5 ALUMNO | 1 | 219 | 100 | 100.00 |
| 129645 /0034 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN PARTE ALTA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA (FISM-AD-036-08)UBICADO EN EMILIANO ZAPATA Y CONSTITUCIÓN S/No. DE LA COLONIA SAN LUCAS TEPETLACALCO. / COLONIA SAN LUCAS TEPETLACALCO | CONTRATO | 07/11/2008 // | 31/12/2008 // | 398,815.40 | 398,815.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,815.40 | 398,815.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1139.29 | | 5 ALUMNO | 1 | 130 | 100 | 100.00 |
| 129646 /0035 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA | IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 30 GUSTAVO BAZ PRADA (FISM-AD-040-08) UBICADA EN AV. GRAN PIRÁMIDE S/No. EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA. / COLONIA SAN BARTOLO TENEYUCA | CONTRATO | 03/11/2008 // | 27/12/2008 // | 528,628.59 | 528,628.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528,628.59 | 528,628.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1740.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 1180 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|--|---------------------|-------------------|--|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 129647 /0036 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (FISM-AD-042-08)UBICADA EN LA CALLE ACULCO S/No.EN LA COLONIA LA ROMANA. / COLONIA LA ROMANA | CONTRATO | 14/11/2008 // | 28/12/2008 // | 179,939.93 | 179,939.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,939.93 | 179,939.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2914.58 | | 5 ALUMNO | 1 | 600 | 100 | 100.00 |
| 129795 /0037 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 066 PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA (FISM-AD-013-08) UBICADO EN LA CALLE DE IXTLAHUACA No. 260 DEL FRACCIONAMIENTO PIRULES. / FRACCIONAMIENTO PIRULES | CONTRATO | 29/10/2008 // | 27/12/2008 // | 358,727.67 | 358,727.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,727.67 | 358,727.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 272.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 284 | 100 | 100.00 |
| 129862 /0038 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN DE TALUD Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (FISM-IR-001-08)UBICADA EN LA CALLE PASEO DE JUÁREZ ESQUINA CALLE PRIMARIA EN LA COLONIA REFORMA URBANA / COLONIA REFORMA URBANA | CONTRATO | 24/11/2008 // | 23/12/2008 // | 839,153.38 | 839,153.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839,153.38 | 839,153.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 375.24 | | 5 ALUMNO | 1 | 650 | 100 | 100.00 |
| 129864 /0039 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 066 PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE (FISM-LP-008-08) UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO No. 20 EN LA COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA. / COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA | CONTRATO | 12/11/2008 // | 31/12/2008 // | 4,328,680.74 | 4,328,680.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,328,680.74 | 4,328,680.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1930.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 147 | 100 | 100.00 |
| 129865 /0040 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 066 PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILCALLI (FISM-AD-043-08) UBICADO EN AV. DE LA PAZ Y RÍO DE JANEIRO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO. / FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO | CONTRATO | 21/11/2008 // | 30/12/2008 // | 411,724.97 | 411,724.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,724.97 | 411,724.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 312.99 | | 5 ALUMNO | 1 | 180 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------|-----------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 129927 /0041 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | INCREMENTAR LA ALTURA DE BORDA PERIMETRAL, PINTURA Y AMPLIACIÓN DEL DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA (FISM-AD-020-08) UBICADA EN LA CALLE DE GUADALAJARA No. 42 DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917 / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917 | CONTRATO | 29/10/2008 // | 31/12/2008 // | 419,998.36 | 419,998.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,998.36 | 419,998.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1377.07 | | 5 ALUMNO | 1 | 500 | 100 | 100.00 |
| 129930 /0043 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | REPARACIÓN DE LOSA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ (FISM-AD-022-08) UBICADA EN MELCHOR OCAMPO S/No. COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS. / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS | CONTRATO | 29/10/2008 // | 27/12/2008 // | 504,150.06 | 504,150.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,150.06 | 504,150.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 437.85 | | 5 ALUMNO | 1 | 600 | 100 | 100.00 |
| 129931 /0044 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO (FISM-AD-029-08) UBICADA EN CERRO GRANDE Y TEPOZANES S/No. EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ | CONTRATO | 07/11/2008 // | 31/12/2008 // | 278,176.63 | 278,176.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,176.63 | 278,176.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1014.07 | | 5 ALUMNO | 1 | 1400 | 100 | 100.00 |
| 129932 /0045 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO (FISM-AD-034-08) UBICADA EN ATENCO No. 15 DE LA COLONIA LA ROMANA. / COLONIA LA ROMANA | CONTRATO | 07/11/2008 // | 31/12/2008 // | 319,664.14 | 319,664.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,664.14 | 319,664.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1196.47 | | 5 ALUMNO | 1 | 650 | 100 | 100.00 |
| 129933 /0046 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN | C REHABILITACIÓN | 068 PRIMARIA | CAMBIO DE TECHUMBRE EN DOS AULAS, PISOS Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ (FISM-AD-033-08) UBICADA EN ARGENTINA Y BRASIL S/No. EN LA COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC. / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC | CONTRATO | 07/11/2008 // | 31/12/2008 // | 248,488.49 | 248,488.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,488.49 | 248,488.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 666.67 | | 5 ALUMNO | 1 | 550 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|---|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 129934 /0047 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 4 PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINEZ (FISM-AD-038-08) UBICADA EN AV. HIDALGO No. 79 EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO. / COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO | CONTRATO | 14/10/2008 // | 28/12/2008 // | 319,774.91 | 319,774.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,774.91 | 319,774.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 198.26 | | 5 ALUMNO | 1 | 2630 | 100 | 100.00 |
| 129936 /0048 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 154 JUSTO SIERRA (FISM-AD-039-08)UBICADA EN LA CALLE PINO VERDE No. 60 DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS. / FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS | CONTRATO | 14/11/2008 // | 28/12/2008 // | 314,552.13 | 314,552.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,552.13 | 314,552.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 87.58 | | 5 ALUMNO | 1 | 340 | 100 | 100.00 |
| 129938 /0049 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 068 PRIMARIA | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA (ESTRUCTURA Y AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE (FISM-AD-041-08) UBICADA EN LA CALLE SAN FELIPE S/No. DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MÓNICA. / FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MÓNICA | CONTRATO | 14/11/2008 // | 28/12/2008 // | 536,255.79 | 536,255.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,255.79 | 536,255.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1999.98 | | 5 ALUMNO | 1 | 346 | 100 | 100.00 |
| 129938 /0050 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | IMPERMEABILIZACIÓN,PINTURA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN ALEMÁN (FISM-AD-044-08) UBICADO EN LA AV. SAN RAFAEL S/No. EN LA COLONIA FERROCARRILERA SAN RAFAEL. / COLONIA FERROCARRILERA SAN RAFAEL | CONTRATO | 03/12/2008 // | 31/12/2008 // | 298,742.72 | 298,742.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,742.72 | 298,742.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 600.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 94 | 100 | 100.00 |
| 130093 /0051 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 066 PREESCOLAR | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLO LORENZINI (FISM-AD-014-08) UBICADO EN LA CALLE DE MONZA S/No. EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRÁMIDE. / FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRÁMIDE | CONTRATO | 29/10/2008 // | 27/12/2008 // | 429,495.02 | 429,495.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,495.02 | 429,495.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 245.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 130 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|------------------|---------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|--------------|-----------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 131788 /0052 | 03 ASH | EL ELECTRICACION | C REHABILITACION | 034 ELECTRICACION URBANA | ELECTRIFICACIÓN EN LA AVENIDA SAN ISIDRO DE LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC. / TLALNEPANTLA | ADMINISTRACION | 15/07/2009 // | 31/12/2009 // | 153,650.00 | 153,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,650.00 | 153,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 POSTE | 5.00 | | 2 COLONIA | 1 | 65 | 100 | 100.00 |
| 134679 /0053 | 03 ASH | EL ELECTRICACION | A CONSTRUCCION | 034 ELECTRICACION URBANA | ELECTRIFICACIÓN / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | ADMINISTRACION | 11/05/2009 11/05/2009 | 07/08/2009 07/08/2009 | 5,566,500.00 | 885,467.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,681,032.03 | 5,566,500.00 | 885,467.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,681,032.03 | 19 POSTE | 278.00 | 275.00 | 2 COLONIA | 1 | 10000 | 100 | 100.00 |
| 135786 /0054 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | I EQUIPAMIENTO | 081 SECUNDARIA | PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA (COLOCACIÓN DE BARANDALES CON SEÑALAMIENTO VIAL PARA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS ASISTENTES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 21/05/2008 // | 31/12/2008 // | 3,273,670.50 | 3,273,670.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,273,670.50 | 3,273,670.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 PIEZA | 394.00 | | 5 ALUMNO | 102 | 53305 | 100 | 100.00 |
| 135790 /0055 | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA | BRIGADAS DE MANTENIMIENTO PERMANENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA(ADQUIRIENDO 8 CORTACETOS, 1 CORTADORA DE METAL, 30 DESMALEZADORAS DE 2.3 H. P., 12 MOTO SIERRAS DE 18" Y 9 MOTO SIERRAS DE 24") / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 21/05/2008 // | 31/12/2008 // | 1,260,458.49 | 1,260,458.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260,458.49 | 1,260,458.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 5 ALUMNO | 216 | 110000 | 100 | 100.00 |
| 135870 /0056 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 036 ENCEMENTADO DE CALLES | URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 21/05/2008 // | 29/12/2008 // | 4,509,241.73 | 4,509,241.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,509,241.73 | 4,509,241.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 KILOMETRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 135 | 40121 | 100 | 100.00 |
| 135872 /0057 | 03 ASH | UR URBANIZACION | C REHABILITACION | 036 ENCEMENTADO DE CALLES | URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 21/05/2008 // | 03/12/2008 // | 3,865,974.09 | 3,865,974.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,865,974.09 | 3,865,974.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 KILOMETRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 12 | 25853 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatad | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 138504 /0058 | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | N PROGRAMA A DESARROLLO INSTITUCIONAL | 037 EQUIPAMIENTO | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2008, ADQUISICIÓN DE 9 CPU MARCA ACER, 1 COPIADORA Y 1 MULTIFUNCIONAL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 08/02/2008 // | 31/12/2008 // | 182,809.75 | 182,809.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,809.75 | 182,809.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 11.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 648543 | 100 | 100.00 |
| 150983 /0060 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTECUTLI (TRAMO CLUB ALPINO AVALANCHA A ALPINO MATATENOS) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 1ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-10 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN | CONTRATO | 15/10/2010 // | 15/12/2010 // | 2,411,691.91 | 2,411,691.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,411,691.91 | 2,411,691.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 3512.21 | | 2 COLONIA | 1 | 20125 | 100 | 100.00 |
| 150985 /0061 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIFERICO DEL PANTEON (TRAMO MERCADARIOS A MIRADOR) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 15/10/2010 // | 15/12/2010 // | 2,513,744.85 | 2,513,744.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,513,744.85 | 2,513,744.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2631.69 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150986 /0062 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIFERICO DEL PANTEON (TRAMO SANTO A CLUB EXCURSIONISTAS AMAZITLALLI) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 15/10/2010 // | 31/12/2010 // | 792,798.73 | 792,798.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,798.73 | 792,798.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 950.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150989 /0063 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CLUB EXCURSIONISTAS AMAZITLALI (TRAMO SANTO A PERIFERICO DEL PANTEON) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 15/10/2010 // | 15/12/2010 // | 1,424,821.06 | 1,424,821.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,424,821.06 | 1,424,821.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1881.00 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2014
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida | | | | | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--|-----------|--------------------|-------------------|----------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| N. Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Intereses B. | Otras | Total | R. del Fondo | Estatat | Municipal | Beneficiarios | Banco | Otras | U. Medida | Aprobada | Modificada | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 150991/0064 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL (TRAMO CLUB ALPINO CIMA A CAÑADA DE HUAYATLACO) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 15/10/2010// | 15/12/2010// | 770,809.09 | 770,809.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,809.09 | 770,809.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 971.35 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 150995/0065 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EXPLORADORES DE OCCIDENTE (TRAMO HA KIM PECH A CLUB MONTAÑISTAS TIZOC) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-007-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 15/10/2010// | 15/12/2010// | 2,161,023.46 | 2,161,023.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,161,023.46 | 2,161,023.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 3149.09 | | 2 COLONIA | 1 | 22478 | 100 | 100.00 |
| 151832/0066 | 03 ASH | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION | 102 CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACATITLAN (TRAMO, TECOLOAPAN - TIANGUILLO)DE LA COL. GUSTAVO BAZ PRADA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-021-10 / TLALNEPANTLA | CONTRATO | 14/12/2010// | 30/12/2010// | 1,798,668.09 | 1,798,668.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587,611.33 | 1,587,611.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2604.00 | | 2 COLONIA | 1 | 3728 | 100 | 88.27 |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 62 | | | | | | | | | TOTAL | 67,713,204.91 | 63,032,172.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,681,032.03 | 67,502,148.15 | 62,821,116.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,681,032.03 | | | | | | | |

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

ING. REYNALDO GASCA JAIME
 DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRIGUEZ ROMANO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL