

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE

AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA

N° ENTIDAD FISCALIZABLE

92

MES CORRESPONDIENTE: (1)

MARZO DE 2014

Regresar principal

NÚM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/ O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)	
31	1235-09-340	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2A ETAPA TLAL-DGOP-LP-PIM-001-12	LALNEPANTLA CENTR	64,897,845.45	PIM 12	47,055,676.97	20	DEL 1 AL 10/08/13	495,907.03	79,345.12	575,252.15	9,918.14				9,918.14	197,779.08	31,644.65	229,423.73	239,341.87	335,910.28	47,630,929.12	17,266,916.33	PROCESO	C.P. 401	18/03/14	100%	73%	
120	1235-09-280	CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS) TLAL-DGOP-PI-AD-011-11	LALNEPANTLA DE BA	698,531.25	PIM 11	266,989.43	3F	DEL 7 AL 14/07/11	106,316.63	17,010.66	123,327.29	2,126.33				2,126.33			-	2,126.33	121,200.96	390,316.72	308,214.53	TERMINADA	C.P. 514	31/03/14	100%	56%	
149	1235-09-543	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13	LALNEPANTLA CENTR	132,755,659.35	PIM 13	17,383,744.27	3 Y 4	DEL 1 AL 30/11/13 Y DEL 1 AL 30/12/13	1,849,614.47	295,938.32	2,145,552.79	36,992.29				36,992.29	554,884.35	88,781.49	643,665.84	680,658.13	1,464,894.66	19,529,297.06	113,226,362.29	PROCESO	C.P. 396 Y 512	14 Y 31/03/14	30%	15%	
175	1235-09-545	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PASEO DE LAS AVES TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13	LOMA AZUL	3,749,324.69	FEFOM 13	2,459,833.09	2 Y 3F	DEL 30/12/13 AL 28/02/14 Y DEL 30/12/13 AL 28/02/14	1,111,630.66	177,860.91	1,289,491.57	22,232.61	2,223.26	5,558.15		30,014.02	333,463.65	53,354.18	386,817.83	416,831.85	872,659.72	3,749,324.66	0.03	TERMINADA	C.P. 493 Y 494	27/03/14	100%	100%	
176	1235-09-548	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13	SAN MIGUEL CHALMA	2,840,467.36	FEFOM 13	1,973,203.69	2F	DEL 3 AL 20/02/14	747,641.10	119,622.57	867,263.67	14,952.82	1,495.28	3,738.21		20,186.31			-	20,186.31	847,077.36	2,840,467.36	0.00	TERMINADA	C.P. 491	27/03/14	100%	100%	
177	1235-09-549	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13	SAN MIGUEL CHALMA	1,493,519.79	FEFOM 13	1,188,824.70	2F	DEL 3 AL 20/02/14	262,668.18	42,026.91	304,695.09	5,253.36	525.34	1,313.34		7,092.04			-	7,092.04	297,603.05	1,493,519.79	-	0.00	TERMINADA	C.P. 490	27/03/14	100%	100%
179	1235-09-552	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13	E DE LOS PINOS 1RA S	2,293,711.04	FEFOM 13	2,099,363.50	2F	DEL 3 AL 20/02/14	167,540.98	26,806.56	194,347.54	3,350.82	335.08	837.70		4,523.60			-	4,523.60	189,823.94	2,293,711.04	-	0.00	TERMINADA	C.P. 488	27/03/14	100%	100%
180	1235-09-557	PAVIMENTACION CON COCNETO ASFALTICO DE LA AV. BENITO JUAREZ TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13	SAN JUAN IXTACALA	2,442,499.04	FEFOM 13	2,122,459.96	2F	DEL 27/01/14 AL 14/02/14	275,895.76	44,143.32	320,039.08	5,517.92	551.79	1,379.48		7,449.19			-	7,449.19	312,589.89	2,442,499.04	-	0.00	TERMINADA	C.P. 492	27/03/14	100%	100%
189	1235-09-568	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13	SAN MIGUEL CHALMA	1,295,352.37	FEFOM 13	905,930.61	2F	DEL 3 AL 20/02/14	335,708.42	53,713.35	389,421.77	6,714.17	671.42	1,678.54		9,064.13			-	9,064.13	380,357.64	1,295,352.38	-	0.01	TERMINADA	C.P. 489	37/03/14	100%	100%
192	1235-09-576	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13	S DE SAN ANDRES AT	1,123,646.39	FEFOM 13	844,453.60	2F	DEL 29/01/14 AL 20/02/14	240,683.44	38,509.35	279,192.79	4,813.67	481.37	1,203.42		6,498.46			-	6,498.46	272,694.33	1,123,646.39	-	0.00	TERMINADA	C.P. 500	28/03/14	100%	100%
193	1235-09-580	PAVIMENTACION CON COCNETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13	LOS REYES IXTACALA	1,294,770.82	FEFOM 13	966,929.71	2F	DEL 29/01/14 AL 20/02/14	282,621.65	45,219.47	327,841.12	5,652.43	565.24	1,413.11		7,630.78			-	7,630.78	320,210.34	1,294,770.83	-	0.01	TERMINADA	C.P. 486	28/03/14	100%	100%
211	1235-09-320	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE REFORMA TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11	REFORMA URBANA	2,519,594.38	PAGIM 11		CONV	DEL 15 AL 29/02/12	139,535.81	22,325.72	161,861.53	2,790.72	279.07	697.68		3,767.47			-	3,767.47	158,094.06	161,861.53	2,357,732.85	TERMINADA	C.P. 392	14/03/14	100%	6%	
212	1235-09-400	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12	LA COMUNIDAD	240,257.18	PIM 12	189,738.74	2F	DEL 17 AL 20/04/12	14,226.10	2,276.18	16,502.28	284.53				284.53			-	284.53	16,217.75	206,241.02	34,016.16	TERMINADA	C.P. 407	19/03/14	100%	86%	
213	1235-09-393	REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12	IZCALLI DEL RIO	1,820,321.90	PIM 12	1,504,452.58	2F	DEL 11/04/12 AL 10/05/12	67,906.22	10,865.00	78,771.22	1,358.12				1,358.12			-	1,358.12	77,413.10	1,583,223.80	237,098.10	TERMINADA	C.P. 410	19/03/14	100%	87%	
214	1235-09-396	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFRIDO MASSIEU TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12	LA COMUNIDAD	833,690.05	PIM 12	663,620.21	2F	DEL 9 AL 13/02/12	48,504.59	7,760.73	56,265.32	970.09				970.09			-	970.09	55,295.23	719,885.53	113,804.52	TERMINADA	C.P. 516	31/03/14	100%	86%	
215	1235-09-417	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12	NTA CECILIA ACATITL	1,683,424.42	PIM 12	1,539,605.34	2F	DEL 11/04/12 AL 10/05/12	15,833.52	2,533.36	18,366.88					-			-	-	18,366.88	1,557,972.22	125,452.20	TERMINADA	C.P. 408	18/03/14	100%	93%	
216	1235-09-357	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12	TEQUEXQUINAHUAC	407,877.34	PIM 12		1F	DEL 5/05/12 AL 4/06/12	191,949.47	30,711.92	222,661.39	3,838.99				3,838.99	175,809.20	28,129.47	203,938.67	207,777.66	14,883.73	222,661.39	185,215.95	TERMINADA	C.P. 411	19/03/14	100%	55%	
217	1235-10-537	REPAVIMENTACION CON COCNETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTAS DE MEXICO TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13	RO CARDENAS 2a SEC	4,511,516.56	FISM 13		1	DEL 11/12/13 AL 18/01/14	3,430,600.44	548,896.07	3,979,496.51					-	1,029,180.13	164,668.82	1,193,848.95	1,193,848.95	2,785,647.56	3,979,496.51	532,020.05	PROCESO	C.P. 515	31/03/14	100%	88%	
218	1235-10-538	REPAVIMENTACION CON COCNETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13	EL PUERTO	645,007.25	FISM 13		1	DEL 17/12/13 AL 16/01/14	522,677.16	83,628.35	606,305.51					-	166,812.22	26,689.96	193,502.18	193,502.18	412,803.33	606,305.51	38,701.74	PROCESO	C.P. 513	31/03/14	100%	94%	
219	1235-10-541	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13	JORGE JIMENEZ CAN	983,490.72	FISM 13		1	DEL 11/12/13 AL 18/01/14	715,076.06	114,412.17	829,488.23					-	214,522.82	34,323.65	248,846.47	248,846.47	580,641.76	829,488.23	154,002.49	PROCESO	C.P. 404	19/03/14	100%	84%	
220	1235-09-575	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13	E DE LOS PINOS 1RA S	1,902,163.43	FEFOM 13	1,585,235.67	2F	DEL 26/01/14 AL 12/02/14	272,627.06	43,620.33	316,247.39	5,452.54	545.25	1,363.13		7,360.92			-	7,360.92	308,886.47	1,901,483.06	680.37	TERMINADA	C.P. 487	27/03/14	100%	100%	
TOTALES		21 OBRAS		230,432,670.78					11,295,164.75	1,807,226.37	13,102,391.12	132,219.55	7,673.10	19,182.76	-	159,075.41	2,672,451.45	427,592.22	3,100,043.67	3,259,119.08	9,843,272.04	95,852,453.19	134,580,217.59						

MTRO. PABLO BASAÑEZ GARCIA
Presidente Municipal

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ
Secretario del Ayto.

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN
Tesorero

ING. REYNALDO GASCA JAIME
Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	06	2014

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXI Y XXXII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

MENSAJES DEL SISTEMA (17)			
VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA	VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES		
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE
ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE