

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
156890 /0001	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN/HÉROES DE LA INDEPENDENCIA. TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,439.79	744,439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	3007.40		5 ALUM NO	1	700	100	99.92
156891 /0002	05	IE	A	066	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ UBICADA EN LA COL. REFORMA URBANA. TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11 / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,544.79	708,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METR O CUBIC O	272.62		5 ALUM NO	1	350	100	95.11
156892 /0003	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 / COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,089.05	728,089.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2528.90		5 ALUM NO	1	550	100	97.73
156893 /0004	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COL. REFORMA URBANA. TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11 / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,047.97	677,047.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	3586.41		5 ALUM NO	1	500	100	90.88
156895 /0005	05	IE	C	066	REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS. TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,463.93	530,463.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2500.00		5 ALUM NO	1	400	100	88.40
156896 /0006	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 / COLONIA EL TENAYO	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	744,052.84	744,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,052.84	744,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	3740.00		5 ALUM NO	1	390	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
156897 /0007	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCIÓN DE 1917 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,113.11	643,113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3629.00		5 ALUMNO	1	900	100	86.32
157021 /0008	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA. TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	442,848.06	442,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,848.06	442,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	492.00		5 ALUMNO	1	295	100	100.00
157022 /0009	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS CIPACTLI. TLAL-DGOP-AD-010-11 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,462.90	743,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1770.00		5 ALUMNO	1	161	100	99.79
157023 /0010	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO. TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,603.46	742,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	487.89		5 ALUMNO	1	1200	100	99.68
157025 /0011	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857. TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,196.49	744,196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2483.50		5 ALUMNO	1	1200	100	99.90
157039 /0012	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA. TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	CONTRATO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,056.84	744,056.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	901.60		5 ALUMNO	1	328	100	99.87

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
157040 /0013	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. FORD 71. TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,751.02	744,751.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	782.00		5 ALUM NO	1	150	100	99.96
157041 /0014	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ. TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,981.58	744,981.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1977.29		5 ALUM NO	1	800	100	100.00
157043 /0015	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. MÉXICO. TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 / COLONIA EL ROSARIO II	CONTRA TO	15/07/2011 //	12/09/2012 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,575.96	739,575.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2543.62	0.00	5 ALUM NO	1	620	100	99.28
157044 /0016	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS. TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 / COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,050.93	919,050.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1740.00		5 ALUM NO	1	900	100	99.90
157045 /0017	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. DIEGO RIVERA. TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,627.15	897,627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2236.56		5 ALUM NO	1	650	100	99.74
157227 /0018	05	IE	C	066	REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,694.56	702,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METR O CUBIC O	1055.00		5 ALUM NO	1	188	100	94.32

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
157239 /0019	05	IE	C	081	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. TLAL-DGOP-FISM-AD-025-11 / COLONIA EL TENAYO	CONTRA TO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,837.35	741,837.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2000.00		5 ALUM NO	1	300	100	99.58
157266 /0020	05	IE	C	066	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL. TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,937.22	744,937.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	708.00		5 ALUM NO	1	600	100	99.99
157270 /0021	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA. TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 / COLONIA EL TENAYO	CONTRA TO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,836.90	646,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1820.00		5 ALUM NO	1	1200	100	86.83
157486 /0022	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. 26 DE JULIO. TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	02/05/2011 //	30/06/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,528.63	744,528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1780.15		5 ALUM NO	1	900	100	99.94
157611 /0023	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. GERMÁN DEL CAMPO UBICADA EN LA COL. SAN ANDRÉS ATENCO. TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 / COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO	CONTRA TO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	739,504.86	739,504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,504.86	739,504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	235.00		5 ALUM NO	1	900	100	100.00
157725 /0024	05	IE	C	066	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADO EN LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,420.13	744,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	275.00		5 ALUM NO	1	416	100	99.92

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
157728 /0025	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. SEC. NO. 85 JOSÉ VASCONCELOS UBICADA EN LA COL. SAN ANDRÉS ATENCO TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 / COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,496.74	736,496.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2250.00		5 ALUMNO	1	600	100	98.86
157957 /0026	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO. TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 / COLONIA EL TENAYO	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,075.32	728,075.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2600.00		5 ALUMNO	1	400	100	97.72
157960 /0027	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIM. GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO. TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,158.72	697,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1347.20		5 ALUMNO	1	300	100	93.58
157963 /0028	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA. TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,458.34	744,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2004.96		5 ALUMNO	1	400	100	99.92
157966 /0029	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. RAMÓN GARCÍA CHÁVEZ, UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA. TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	23/05/2011 //	22/07/2011 //	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,018.72	898,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1347.56		5 ALUMNO	1	900	100	99.78
157971 /0030	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3a SECCIÓN. TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,993.57	744,993.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1763.35		5 ALUMNO	1	600	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
158146 /0031	05	IE	C	066	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍ, UBICADO EN LA COL. TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11. / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	CONTRA TO	23/05/2011 //	21/07/2011 //	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,988.54	918,988.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	650.00		5 ALUM NO	1	400	100	99.90
158180 /0032	05	IE	C	066	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS CELIC CALLI, UBICADO EN EL FRACC. RINCÓN DEL VALLE. TLAL-DGOP-FISM-AD020-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	744,314.27	744,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,314.27	744,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1152.23		5 ALUM NO	1	400	100	100.00
158386 /0033	05	IE	A	066	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN LA COL. LA PROVIDENCIA TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,815.58	721,815.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	3000.00		5 ALUM NO	1	400	100	96.88
158387 /0034	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARÍA ELENA VARGAS/ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO. TLAL-DGOP-FIMS-AD-026-11 / COLONIA EL PUERTO	CONTRA TO	09/05/2011 //	07/07/2011 //	745,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,198.07	743,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	732.00		5 ALUM NO	1	400	100	99.76
158390 /0035	05	IE	C	087	T.V. SECUNDARIA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRA TO	23/05/2011 //	21/07/2011 //	845,079.35	845,079.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,079.35	845,079.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1856.45		5 ALUM NO	1	900	100	100.00
160526 /0036	05	IE	C	066	REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA CHANES, UBICADA EN LA COL. SAN BARTOLO TENAYUCA TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11. / COLONIA SAN BARTOLO TENEYUCA	CONTRA TO	26/09/2011 //	24/11/2011 //	725,636.09	725,636.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,803.32	721,803.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	800.00		5 ALUM NO	1	400	100	99.47

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
160953 /0037	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA, UBICADO EN LA COL. SAN JOSÉ IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-AD-011-11 / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	03/10/2011 //	01/12/2011 //	742,897.51	742,897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,897.51	742,897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	604.54		5 ALUMNO	1	400	100	100.00
160956 /0038	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA TATA VASCO, UBICADA EN LA U.H. I.M.S.S. TLALNEPANTLA TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11 / UNIDAD HABITACIONAL IMSS 2 TEQUESQUINAHUAC	CONTRATO	03/10/2011 //	01/12/2011 //	724,670.39	724,670.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,670.27	724,670.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1190.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.01
160957 /0039	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COL. EL MIRADOR. TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	03/10/2011 //	01/12/2011 //	724,649.84	724,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,649.84	724,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1524.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
160962 /0040	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES, UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	03/11/2011 //	20/12/2011 //	3,991,589.58	3,991,589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991,589.58	3,991,589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4524.47		2 COLONIA	1	16032	100	100.00
160964 /0042	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA, UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC. TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	03/11/2011 //	20/12/2011 //	1,417,955.58	1,417,955.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,955.57	1,417,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1627.86		2 COLONIA	1	16032	100	100.00
160965 /0043	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS, TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS COL. DR.JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/11/2011 //	21/12/2011 //	1,035,357.62	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1231.09		2 COLONIA	1	31782	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
160966 /0044	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL, TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRA TO	07/11/2011 //	21/12/2011 //	3,191,508.22	3,191,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191,508.22	3,191,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	4469.71		2 COLONIA	1	31782	100	100.00
161000 /0045	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. TEC. N° 37 QUETZALCOATL, UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN. TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRA TO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,449.33	724,449.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,449.33	724,449.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1415.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161003 /0046	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION GRAL. ESC. PRIM. FORD 15 Y/O JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LA COL. LAS PALOMAS TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	17/11/2011 //	15/12/2011 //	724,836.37	724,836.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,836.37	724,836.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	845.00		5 ALUMNO	14	600	100	100.00
161006 /0047	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. PROF. RAFAEL MOLINA BETANCOURT, UBICADA EN LA COL. VISTA HERMOSA TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	722,719.12	722,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,719.12	722,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1500.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161011 /0048	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN ESC. PRIM. FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA COL. VISTA HERMOSA TLAL-DGOP-FISM-AD-038-11 / TLALNEPANTLA	CONTRA TO	17/10/2011 //	15/11/2011 //	722,386.39	722,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,386.39	722,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	900.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161014 /0050	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA. TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 / COLONIA SANTA CECILIA	CONTRA TO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	718,999.78	718,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,999.78	718,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1645.00		5 ALUMNO	1	450	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161016 /0051	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. TEC. N° 24 VICTOR BRAVO AHUJA, UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC. TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,892.99	724,892.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,892.99	724,892.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2075.00		5 ALUMNO	1	700	100	100.00
161017 /0052	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO. TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 / COLONIA EL PUERTO	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	721,210.88	721,210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,210.88	721,210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2150.01		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161089 /0053	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2DA ETAPA TRAMO CALLE ALPINO A CAÑADA DE HUAYATLACO. TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	739,812.61	739,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,812.60	739,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	899.05		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
161091 /0054	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI. TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	03/11/2011 //	20/12/2011 //	2,649,183.32	2,649,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,438.50	2,642,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3400.09		2 COLONIA	1	22478	100	99.75
161092 /0055	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	03/11/2011 //	20/12/2011 //	1,115,286.28	1,115,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1570.00		2 COLONIA	1	21146	100	96.89
161193 /0056	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS. UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/11/2011 //	28/12/2011 //	1,262,461.22	1,262,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,461.22	1,262,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1121.60		2 COLONIA	1	3776	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161391 /0057	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	689,893.53	689,893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,893.53	689,893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1500.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161392 /0058	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA, UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC. TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	721,802.44	721,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,802.44	721,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2514.30		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161486 /0060	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS. TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	25/11/2011 //	29/12/2011 //	1,754,850.34	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,850.33	1,754,850.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1897.50		2 COLONIA	1	6920	100	100.00
161487 /0061	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL. DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE DE LOS PAJAROS. TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC)	CONTRATO	25/11/2011 //	29/12/2011 //	2,536,684.41	2,536,684.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,684.41	2,536,684.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3588.00		2 COLONIA	1	5220	100	100.00
161502 /0062	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 / COLONIA EL TENAYO	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,958.75	724,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,958.74	724,958.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1050.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161504 /0063	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESEC. NUEVA CREACION, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,344.36	724,344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,344.36	724,344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	282.29		5 ALUMNO	1	500	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161526 /0064	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA, UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	744,421.16	744,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,421.16	744,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1210.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161528 /0065	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL ESC. SEC. GRAL. LA PRESA N° 19 JAIME SABINES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA SECC. TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,964.48	724,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,964.48	724,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2698.50		5 ALUMNO	1	700	100	100.00
161534 /0066	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE NUEVOS HORIZONTES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2A SECC. TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/12/2011 //	31/12/2011 //	2,064,461.47	2,064,461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,461.47	2,064,461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3116.40		2 COLONIA	1	21146	100	100.00
161536 /0067	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR, TRAMO DE CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, UBICADAS EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA SECC. TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	14/12/2011 //	31/12/2011 //	2,687,465.82	2,687,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,465.80	2,687,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2606.19		2 COLONIA	1	20125	100	100.00
161636 /0068	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917. TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,256.09	724,256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,256.09	724,256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3066.45		5 ALUMNO	1	700	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161637 /0069	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. TEC. N° 14 LAZARO CARDENAS DEL RIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECC TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 / COLONIA LAZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	724,369.49	724,369.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,369.49	724,369.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2418.62		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161638 /0070	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN DE 3,116.40 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO DE LAS CRUCES A CERRO NEVADO DE TOULCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISM -IR-018-11 / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	14/12/2011 //	31/12/2011 //	2,237,198.82	2,237,198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,438.57	2,171,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	3116.40		2 COLONIA	1	31782	100	97.06
161646 /0071	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO, UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	CONTRATO	29/11/2011 //	29/12/2011 //	1,075,935.03	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2540.00		2 COLONIA	1	6920	100	100.00
161667 /0073	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO, TRAMO DE VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COL. LA SIDERAL TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	13/12/2011 //	30/12/2011 //	429,865.24	429,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,865.24	429,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	592.37		2 COLONIA	1	678	100	100.00
161669 /0074	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE SANTA ROSA, TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA TLAL-DGOP-FIMS-AD-058-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	16/12/2011 //	30/12/2011 //	868,526.18	868,526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,526.18	868,526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1211.24		2 COLONIA	1	7281	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161673 /0075	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN, TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA. TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	16/12/2011 //	30/12/2011 //	851,498.64	851,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,498.64	851,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	783.72		2 COLONIA	1	1888	100	100.00
161687 /0077	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN GENERAL (2ª ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK CONZALEZ, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2A SECC TLAL-DGOP-FIMS-AD-056-11 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2ª. SECCIÓN	CONTRATO	31/10/2011 //	29/12/2011 //	724,736.38	724,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,736.38	724,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161692 /0078	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, TRAMO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE DE LOS PAJAROS, UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ. TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11 / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC)	CONTRATO	31/10/2011 //	29/12/2011 //	1,828,391.77	1,828,391.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,973.65	1,774,973.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5499.00		2 COLONIA	1	5220	100	97.08
161699 /0079	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESC. TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11 / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	723,024.57	723,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,024.57	723,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2418.62		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
161700 /0080	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA "SAENZ DE BARANDA", UBICADO EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC. TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11 / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC)	CONTRATO	17/10/2011 //	15/12/2011 //	749,970.62	749,970.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,970.62	749,970.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1784.00		5 ALUMNO	1	300	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$78,741,846.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
161946 /0081	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	030 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA OBRAS PUBLICAS	Servicios Profesionales para el Apoyo Administrativo de Estudios, Proyectos y Seguimiento para el Proceso de Pago de Contratistas. 2011 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	02/05/2011 //	30/12/2011 //	1,554,394.60	1,554,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,394.60	1,554,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	1.00		4 MUNICIPIO	1	683808	100	100.00
162171 /0082	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	107 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION	GASTOS INDIRECTOS 3% ADQUISICION DE 4 VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ / TLALNEPANTLA	CONTRATO	15/02/2011 //	30/12/2011 //	685,993.84	685,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,993.84	685,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4.00		4 MUNICIPIO	1	684	100	100.00
165468 /0083	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	GASTOS INDIRECTOS 3% ADQUISICION DE 2 MARTILLOS HIDRAULICOS CON KIT PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION 2012, PARA LOS TRABAJOS DE DEMOLICION EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	02/04/2012 //	31/12/2012 //	638,116.00	600,000.00	0.00	38,116.00	0.00	0.00	0.00	638,116.00	600,000.00	0.00	38,116.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	2.00		4 MUNICIPIO	2	664225	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 78									TOTAL	76,951,426.53	76,913,310.53	0.00	38,116.00	0.00	0.00	76,232,397.77	76,194,281.77	0.00	38,116.00	0.00	0.00	0.00								

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

ING. REYNALDO GASCA JAIME
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRIGUEZ ROMANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL