

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
125061 /0001	03	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES VALLE DORADO Y ARBOLEDAS (FISM-LP-001-08)FRACCIONAMIENTO EL OLIVO II PARTE BAJA Y PARTE ALTA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	04/07/2008 04/07/2008	01/10/2008 01/10/2008	1,884,762.33	1,884,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,762.33	1,884,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4160.00	0.00	2 COLONIA	1	3000	100	100.00
125213 /0002	03	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. TLALNEPANTLA(FISM-LP-002-08)FRACCIONAMIENTO OLIVO II PARTE BAJA Y PARTE ALTA. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	04/07/2008 04/07/2008	01/10/2008 01/10/2008	3,307,558.50	3,307,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307,558.50	3,307,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5987.00	0.00	2 COLONIA	1	3000	100	100.00
125218 /0003	03	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS HIMALAYA ENTRE ALPINO HUICHILES Y HALCONES HIDALGO(FISM-LP-003-08) EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2a. SECCIÓN. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/07/2008 07/07/2008	04/10/2008 04/10/2008	1,786,415.48	1,786,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,415.48	1,786,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4232.00	0.00	2 COLONIA	1	3000	100	100.00
125222 /0004	03	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ASOCIACIÓN DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., ENTRE ALPINO HUICHILES Y HALCONES HIDALGO(FISM-LP-004-08) EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2a. SECCIÓN. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	07/07/2008 07/07/2008	04/10/2008 04/10/2008	2,963,866.54	2,963,866.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,866.54	2,963,866.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6748.00	0.00	2 COLONIA	1	3000	100	100.00
127395 /0006	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, IMPERMEABILIZACIÓN EN AV. DE LOS PINOS S/No. / COLONIA SAN RAFAEL	CONTRATO	01/09/2008 //	14/11/2008 //	290,599.86	290,599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,599.86	290,599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1418.00		5 ALUMNO	730	730	100	100.00
128925 /0007	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO DEL JARDÍN DE NIÑOS CIPLACTL(FISM-AD-004-08)COLONIA SANTA CECILIA / TLALNEPANTLA COLONIA SANTA CECILIA	CONTRATO	29/09/2008 //	31/12/2008 //	197,688.26	197,688.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,688.26	197,688.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	623.00		5 ALUMNO	1	137	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
128926 /0008	05	IE	C	066	COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y HERRERÍA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERNARDINO DE SAHAGÚN / FRACCIONAMIENTO VIVEROS DDE LA LOMA	CONTRA TO	16/10/2008 //	31/12/2008 //	163,488.77	163,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,488.77	163,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	326.29		5 ALUM NO	185	185	100	100 .00
128927 /0009	05	IE	C	068	PISOS PARA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / UNIDAD HABITACIONAL TABLA HONDA	CONTRA TO	29/09/2008 //	31/12/2008 //	248,119.54	248,119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,119.54	248,119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	601.00		5 ALUM NO	610	610	100	100 .00
128928 /0010	05	IE	C	068	REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA / COLONIA EL PUERTO	CONTRA TO	29/09/2008 //	27/11/2008 //	298,671.24	298,671.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,671.24	298,671.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1321.00		5 ALUM NO	500	500	100	100 .00
128929 /0011	05	IE	C	068	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA / COLONIA EX HACIENDA DE EN MEDIO	CONTRA TO	29/09/2008 //	27/11/2008 //	313,011.54	313,011.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,011.54	313,011.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1050.00		5 ALUM NO	380	380	100	100 .00
128930 /0012	05	IE	C	081	IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN / UNIDAD HABITACIONAL IMSS 2 TEQUESQUINAHUAC	CONTRA TO	29/09/2008 //	27/11/2008 //	598,432.92	598,432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,432.92	598,432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2832.41		5 ALUM NO	1200	1200	100	100 .00
128971 /0014	03	UR	C	102	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO POPOCATEPETL ENTRE CERRO DE LA ESTRELLA Y DIVISIÓN DEL NORTE / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRA TO	17/10/2008 //	15/12/2008 //	3,505,323.45	3,505,323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505,323.45	3,505,323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	5280.00		2 COLO NIA	1	1500	100	100 .00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
128972 /0015	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DEL TANQUE I ENTRE LA AVENIDA MIRADOR Y VIDRIO PLANO / COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	17/10/2008 //	15/12/2008 //	5,136,509.59	5,136,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136,509.59	5,136,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	9380.00		2 COLONIA	1	1500	100	100.00
129310 /0016	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE / COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	CONTRATO	15/10/2008 //	13/12/2008 //	299,824.62	299,824.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,824.62	299,824.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	905.00		5 ALUMNO	292	292	100	100.00
129311 /0017	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA / FRACCIONAMIENTO VIVEROS DDE LA LOMA	CONTRATO	25/10/2008 //	31/12/2008 //	185,988.65	185,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,988.65	185,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	285.05		5 ALUMNO	700	700	100	100.00
129312 /0018	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (FISM-AD-015-08)EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO S/No. EN EL FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA / TLALNEPANTLA FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA DE SANTA MÓNICA	CONTRATO	29/10/2008 //	27/12/2008 //	213,077.01	213,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,077.01	213,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	116.00		5 ALUMNO	1	194	100	100.00
129313 /0019	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN PLANTA BAJA DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA EN LA CALLE PUERTOS MEXICANOS No. 52 DE LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO (FISM-AD-016-08) / TLALNEPANTLA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO	CONTRATO	29/10/2008 //	27/12/2008 //	344,156.65	344,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,156.65	344,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2903.00		5 ALUMNO	1	500	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
129314 /0020	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (FISM-AD-017-08)EN LA AV. LÁZARO CÁRDENAS S/No. DE LA COLONIA EL ROSARIO II / TLALNEPANTLA COLONIA EL ROSARIO II	CONTRATO	29/10/2008 //	27/12/2008 //	309,994.20	309,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,994.20	309,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	700.00		5 ALUMNO	1	130	100	100.00
129316 /0021	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REPARACIÓN DE MARQUESINA Y REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MÚJICA (FISM-AD-018-08) EN AV. EJIDOS Y ÁLAMO DE LA COLONIA LOS REYES IXTACALA. / TLALNEPANTLA COLONIA LOS REYES IXTACALA	CONTRATO	29/10/2008 //	27/12/2008 //	319,477.85	319,477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,477.85	319,477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	156.00		5 ALUMNO	1	280	100	100.00
129322 /0022	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CAMBIO DE ADOQUIN POR CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169 (FISM-AD-019-08)EN LA CALLE DE PROLONGACIÓN DE BRASIL S/No. DE LA COLONIA SAN ISIDRO IXHuatepec. / TLALNEPANTLA	CONTRATO	29/10/2008 //	27/12/2008 //	217,658.29	217,658.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,658.29	217,658.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	695.00		5 ALUMNO	1	611	100	100.00
129323 /0023	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALCOATL (FISM-AD-024-08) EN AV. MORELOS No. 4 DE LA COLONIA SANTA CECILIA / TLALNEPANTLA	CONTRATO	29/10/2008 //	27/12/2008 //	319,999.26	319,999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,999.26	319,999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	599.00		5 ALUMNO	1	1148	100	100.00
129324 /0024	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	087 T.V. SECUNDARIA	REHABILITACIÓN SANITARIA EN LA ESCUELA T. V. SECUNDARIA TLALOC (FISM-AD-025-08) DE LA CALLE DE CAMINO VIEJO S/No. EN LA COLONIA SANTA CECILIA. / TLALNEPANTLA COLONIA SANTA CECILIA	CONTRATO	29/10/2008 //	27/12/2008 //	359,970.84	359,970.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,970.84	359,970.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	163.34		5 ALUMNO	1	137	100	100.00
129579 /0025	05 EDU	IE INFRAESTRUTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	ARREGLO DE PISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857 (FISM-AD-010-08)UBICADA EN AV. ACUEDUCTO CHICONAUTLA S/No.EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	15/10/2008 //	13/12/2008 //	157,527.60	157,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,527.60	157,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	298.60		5 ALUMNO	1	110	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
129581/0026	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN SANITARIA Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES (FISM-AD-021-08)UBICADA EN TENOCHTITLÁN S/No. COLONIA EL TENAYO. / COLONIA EL TENAYO	CONTRATO	29/10/2008 //	27/12/2008 //	319,413.03	319,413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,413.03	319,413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	213.00		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
129583/0027	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y PINTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 19 JAIME SABINES (FISM-AD-026-08)UBICADA EN AV. LA PRESA S/No.EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1a. SECCIÓN. / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	03/11/2008 //	31/12/2008 //	249,919.58	249,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,919.58	249,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	752.83		5 ALUMNO	1	1480	100	100.00
129585/0028	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE FIRMES DE CONCRETO Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERALÍSIMO MORELOS (FISM-AD-031-08) UBICADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA No.1 EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, TEQUEXQUINAHUAC. / COLONIA BENITO JUÁREZ (TEQUEXQUINAHUAC)	CONTRATO	07/11/2008 //	31/12/2008 //	299,601.74	299,601.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,601.74	299,601.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1123.23		5 ALUMNO	1	550	100	100.00
129602/0029	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CAM No. 13(FISM-AD-028-08)UBICADO EN AV. DE LOS DEPORTES Y PARQUE DE LOS NIÑOS S/No. EN LA COLONIA VALLE DE LAS PIRÁMIDES / COLONIA VALLE DE LAS PIRÁMIDES	CONTRATO	07/11/2008 //	31/12/2008 //	429,715.31	429,715.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,715.31	429,715.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	158.00		5 ALUMNO	1	130	100	100.00
129603/0030	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (FISM-AD-030-08) UBICADA EN LA CALLE DE COAHUILA No. 36 DEL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS. / FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	CONTRATO	07/11/2008 //	31/12/2008 //	215,980.06	215,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,980.06	215,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1038.18		5 ALUMNO	1	480	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
129607 /0031	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y FIRMES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMAGODOY LOBATO (FISM-AD-032-08) UBICADA EN AV. PRESIDENTE JUÁREZ S/No. EN LA UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES. / UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES	CONTRATO	07/11/2008 //	31/12/2008 //	289,834.72	289,834.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,834.72	289,834.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1687.46		5 ALUMNO	1	120	100	100.00
129609 /0032	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN EN PLANTA ALTA Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA (FISM-AD-035-08)UBICADA EN LERMA S/No. COLONIA ISIDRO FABELA. / COLONIA ISIDRO FABELA	CONTRATO	07/11/2008 //	31/12/2008 //	659,708.49	659,708.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,708.49	659,708.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1243.06		5 ALUMNO	1	610	100	100.00
129644 /0033	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ (FISM-AD-027-08) UBICADO EN AV. JUÁREZ Y MATAMOROS S/No. EN LA COLONIA REFORMA URBANA. / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	03/11/2008 //	27/12/2008 //	426,078.31	426,078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,078.31	426,078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	272.53		5 ALUMNO	1	219	100	100.00
129645 /0034	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN PARTE ALTA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA (FISM-AD-036-08)UBICADO EN EMILIANO ZAPATA Y CONSTITUCIÓN S/No. DE LA COLONIA SAN LUCAS TEPETLACALCO. / COLONIA SAN LUCAS TEPETLACALCO	CONTRATO	07/11/2008 //	31/12/2008 //	398,815.40	398,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,815.40	398,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1139.29		5 ALUMNO	1	130	100	100.00
129646 /0035	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 30 GUSTAVO BAZ PRADA (FISM-AD-040-08) UBICADA EN AV. GRAN PIRÁMIDE S/No. EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA. / COLONIA SAN BARTOLO TENEYUCA	CONTRATO	03/11/2008 //	27/12/2008 //	528,628.59	528,628.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,628.59	528,628.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1740.00		5 ALUMNO	1	1180	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
129647 /0036	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (FISM-AD-042-08)UBICADA EN LA CALLE ACULCO S/No.EN LA COLONIA LA ROMANA. / COLONIA LA ROMANA	CONTRATO	14/11/2008 //	28/12/2008 //	179,939.93	179,939.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,939.93	179,939.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2914.58		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
129795 /0037	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA (FISM-AD-013-08) UBICADO EN LA CALLE DE IXTLAHUACA No. 260 DEL FRACCIONAMIENTO PIRULES. / FRACCIONAMIENTO PIRULES	CONTRATO	29/10/2008 //	27/12/2008 //	358,727.67	358,727.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,727.67	358,727.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	272.00		5 ALUMNO	1	284	100	100.00
129862 /0038	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE TALUD Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (FISM-IR-001-08)UBICADA EN LA CALLE PASEO DE JUÁREZ ESQUINA CALLE PRIMARIA EN LA COLONIA REFORMA URBANA / COLONIA REFORMA URBANA	CONTRATO	24/11/2008 //	23/12/2008 //	839,153.38	839,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,153.38	839,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	375.24		5 ALUMNO	1	650	100	100.00
129864 /0039	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE (FISM-LP-008-08) UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO No. 20 EN LA COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA. / COLONIA TEQUESQUINAHUAC PARTE ALTA	CONTRATO	12/11/2008 //	31/12/2008 //	4,328,680.74	4,328,680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,680.74	4,328,680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1930.00		5 ALUMNO	1	147	100	100.00
129865 /0040	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILCALLI (FISM-AD-043-08) UBICADO EN AV. DE LA PAZ Y RÍO DE JANEIRO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO. / FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	CONTRATO	21/11/2008 //	30/12/2008 //	411,724.97	411,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,724.97	411,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	312.99		5 ALUMNO	1	180	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
129927 /0041	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	INCREMENTAR LA ALTURA DE BARRA PERIMETRAL, PINTURA Y AMPLIACIÓN DEL DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA (FISM-AD-020-08) UBICADA EN LA CALLE DE GUADALAJARA No. 42 DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917 / COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	CONTRATO	29/10/2008 //	31/12/2008 //	419,998.36	419,998.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,998.36	419,998.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1377.07		5 ALUMNO	1	500	100	100.00
129930 /0043	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	REPARACIÓN DE LOSA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ (FISM-AD-022-08) UBICADA EN MELCHOR OCAMPO S/No. COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS. / COLONIA SAN PEDRO BARRIENTOS	CONTRATO	29/10/2008 //	27/12/2008 //	504,150.06	504,150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,150.06	504,150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	437.85		5 ALUMNO	1	600	100	100.00
129931 /0044	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO (FISM-AD-029-08) UBICADA EN CERRO GRANDE Y TEPOZANES S/No. EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ. / COLONIA DOCTOR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	CONTRATO	07/11/2008 //	31/12/2008 //	278,176.63	278,176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,176.63	278,176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1014.07		5 ALUMNO	1	1400	100	100.00
129932 /0045	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO (FISM-AD-034-08) UBICADA EN ATENCO No. 15 DE LA COLONIA LA ROMANA. / COLONIA LA ROMANA	CONTRATO	07/11/2008 //	31/12/2008 //	319,664.14	319,664.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,664.14	319,664.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1196.47		5 ALUMNO	1	650	100	100.00
129933 /0046	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	C REHABILITACIÓN	068 PRIMARIA	CAMBIO DE TECHUMBRE EN DOS AULAS, PISOS Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ (FISM-AD-033-08) UBICADA EN ARGENTINA Y BRASIL S/No. EN LA COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC. / COLONIA SAN JOSÉ IXHUATEPEC	CONTRATO	07/11/2008 //	31/12/2008 //	248,488.49	248,488.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,488.49	248,488.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	666.67		5 ALUMNO	1	550	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
129934 /0047	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 4 PRESIDENTE ADOLFO RUIZ CORTINEZ (FISM-AD-038-08) UBICADA EN AV. HIDALGO No. 79 EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO. / COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	CONTRATO	14/10/2008 //	28/12/2008 //	319,774.91	319,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,774.91	319,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	198.26		5 ALUMNO	1	2630	100	100.00
129935 /0048	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 154 JUSTO SIERRA (FISM-AD-039-08)UBICADA EN LA CALLE PINO VERDE No. 60 DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS. / FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS	CONTRATO	14/11/2008 //	28/12/2008 //	314,552.13	314,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,552.13	314,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	87.58		5 ALUMNO	1	340	100	100.00
129936 /0049	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA (ESTRUCTURA Y AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE (FISM-AD-041-08) UBICADA EN LA CALLE SAN FELIPE S/No. DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MÓNICA. / FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MÓNICA	CONTRATO	14/11/2008 //	28/12/2008 //	536,255.79	536,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,255.79	536,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1999.98		5 ALUMNO	1	346	100	100.00
129938 /0050	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	IMPERMEABILIZACIÓN,PINTURA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN ALEMÁN (FISM-AD-044-08) UBICADO EN LA AV. SAN RAFAEL S/No. EN LA COLONIA FERROCARRILERA SAN RAFAEL. / COLONIA FERROCARRILERA SAN RAFAEL	CONTRATO	03/12/2008 //	31/12/2008 //	298,742.72	298,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,742.72	298,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		5 ALUMNO	1	94	100	100.00
130093 /0051	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLO LORENZINI (FISM-AD-014-08) UBICADO EN LA CALLE DE MONZA S/No. EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRÁMIDE. / FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRÁMIDE	CONTRATO	29/10/2008 //	27/12/2008 //	429,495.02	429,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,495.02	429,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	245.00		5 ALUMNO	1	130	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
131788 /0052	03 ASH	EL ELECTRICACION	C REHABILITACION	034 ELECTRICACION URBANA	ELECTRIFICACIÓN EN LA AVENIDA SAN ISIDRO DE LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC. / TLALNEPANTLA	ADMINISTRACION	15/07/2009 //	31/12/2009 //	153,650.00	153,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,650.00	153,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	5.00		2 COLONIA	1	65	100	100.00
134679 /0053	03 ASH	EL ELECTRICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRICACION URBANA	ELECTRIFICACIÓN / PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO)	ADMINISTRACION	11/05/2009 11/05/2009	07/08/2009 07/08/2009	5,566,500.00	885,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681,032.03	5,566,500.00	885,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681,032.03	19 POSTE	278.00	275.00	2 COLONIA	1	10000	100	100.00
135786 /0054	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	I EQUIPAMIENTO	081 SECUNDARIA	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA (COLOCACIÓN DE BARANDALES CON SEÑALAMIENTO VIAL PARA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS ASISTENTES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	21/05/2008 //	31/12/2008 //	3,273,670.50	3,273,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,670.50	3,273,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	394.00		5 ALUMNO	102	53305	100	100.00
135790 /0055	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	BRIGADAS DE MANTENIMIENTO PERMANENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA(ADQUIRIENDO 8 CORTACETOS, 1 CORTADORA DE METAL, 30 DESMALEZADORAS DE 2.3 H. P., 12 MOTO SIERRAS DE 18" Y 9 MOTO SIERRAS DE 24") / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	21/05/2008 //	31/12/2008 //	1,260,458.49	1,260,458.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,458.49	1,260,458.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		5 ALUMNO	216	110000	100	100.00
135870 /0056	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	21/05/2008 //	29/12/2008 //	4,509,241.73	4,509,241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509,241.73	4,509,241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	135	40121	100	100.00
135872 /0057	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	036 ENCEMENTADO DE CALLES	URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	21/05/2008 //	03/12/2008 //	3,865,974.09	3,865,974.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865,974.09	3,865,974.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	12	25853	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
138504 /0058	08 AD M	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	N PROGRAMA A DESARROLLO INSTITUCIONAL	037 EQUIPAMIENTO	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2008, ADQUISICIÓN DE 9 CPU MARCA ACER, 1 COPIADORA Y 1 MULTIFUNCIONAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	08/02/2008 //	31/12/2008 //	182,809.75	182,809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,809.75	182,809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	11.00		4 MUNICIPIO	1	648543	100	100.00
150983 /0060	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTECUTLI (TRAMO CLUB ALPINO AVALANCHA A ALPINO MATATENOS) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 1ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-10 / COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1ª. SECCIÓN	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	2,411,691.91	2,411,691.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,691.91	2,411,691.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3512.21		2 COLONIA	1	20125	100	100.00
150985 /0061	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIFERICO DEL PANTEON (TRAMO MERCADARIOS A MIRADOR) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	2,513,744.85	2,513,744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513,744.85	2,513,744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2631.69		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
150986 /0062	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIFERICO DEL PANTEON (TRAMO SANTO A CLUB EXCURSIONISTAS AMAZITLALLI) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	15/10/2010 //	31/12/2010 //	792,798.73	792,798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,798.73	792,798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	950.00		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
150989 /0063	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CLUB EXCURSIONISTAS AMAZITLALI (TRAMO SANTO A PERIFERICO DEL PANTEON) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	1,424,821.06	1,424,821.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,821.06	1,424,821.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1881.00		2 COLONIA	1	22478	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 104 TLALNEPANTLA / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2008 INFORME DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2014
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$64,230,863.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
150991 /0064	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL (TRAMO CLUB ALPINO CIMA A CAÑADA DE HUAYATLACO) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	770,809.09	770,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,809.09	770,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	971.35		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
150995 /0065	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EXPLORADORES DE OCCIDENTE (TRAMO HA KIM PECH A CLUB MONTAÑISTAS TIZOC) DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION TLAL-DGOP-FISMAA-IR-007-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	15/10/2010 //	15/12/2010 //	2,161,023.46	2,161,023.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,023.46	2,161,023.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3149.09		2 COLONIA	1	22478	100	100.00
151832 /0066	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACATITLAN (TRAMO, TECOLOAPAN - TIANGUILLO)DE LA COL. GUSTAVO BAZ PRADA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-021-10 / TLALNEPANTLA	CONTRATO	14/12/2010 //	30/12/2010 //	1,798,668.09	1,798,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,611.33	1,587,611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2604.00		2 COLONIA	1	3728	100	88.27
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 62									TOTAL		67,713,204.91	63,032,172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681,032.03	67,502,148.15	62,821,116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681,032.03						

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

ING. REYNALDO GASCA JAIME
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

MTRO. ORLANDO RODRIGUEZ ROMANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL