



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



2014." Año de los tratados de Teoloyucan "

Tlalnepantla de Baz, México, a 12 de Agosto de 2014

DGOP/1890/2014

FOLIO 2324

SAIMEX: 000428/TLALNEPA/IP/2014

**MARIAMNEÉ VEGA BLANCARTE**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**  
**Y ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E**

Me refiero al oficio N° PM/UTAIM/0902/2014, relativo a la solicitud realizada por el C. Daniel G. M., habitante de este H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, mediante el cual solicita sea proporcionada la siguiente información:

1. El Programa Anual de Obras 2013, El Programa de obras 2014.
2. Porcentaje de avance del Programa Anual de Obras 2014 al 31 de julio de 2014.

Al respecto le informo que mediante oficio DGOP/SPyC/0358/2014, la Subdirección de Planeación y Contratación adscrita a esta Dirección General, remite POA 2013 y 2014 respectivamente.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ING. REYNALDO GASCA JAIME**  
Director General de Obras Públicas



C.c.p.- Mtro. Pablo Basáñez García – Presidente Municipal de Tlalnepantla de Baz. Para su conocimiento.  
Ing. Jorge Barajas Sánchez – Subdirector de Evaluación y Control. Para su conocimiento.  
Ing. Ing. Raúl Rodríguez Reyes – Subdirector de Planeación y Contratación - Para su conocimiento.  
Ing. Rocío Moreno Dávila – Subdirectora de Construcción.- Para su conocimiento  
Lic. Carlos Gálvez Ramírez- Jefe de Departamento de Seguimiento e Integración de Libros Blancos. Para su conocimiento

RG/JBS/CLGR/gom\*

Plaza Dr. Gustavo Baz s/n Tlalnepantla Centro  
C.P. 54000 Estado de México  
Tel. (55) 53.66.38.13 - 53.66.38.14  
www.tlalnepantla.gob.mx



Programa de Obras Anual 2012  
Avance de Obras en Proceso Vialidades


| 11 DE AGOSTO DE 2014 |   |                                     |                                |                                     |                          |                        |                                |                                 |               |                      |
|----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| No.                  | Concepto  | Ubicación                           | Monto contratado<br>autorizado | Contratista                         | Contrato                 | Fecha de inicio        | Fecha de<br>Terminación        | Supervisor                      | Avance Físico | Observaciones        |
| 38                   | REPAVIMENTACION CON CONCRETO<br>HIDRAULICO CALLE LIGA DE<br>EXCURSIONISTAS DEL D.F. DE GAVILLA<br>A MONTAÑISTAS | COL. LAZARO CARDENAS 3a.<br>SECCION | \$ 4,260,821.30                | TEKTON CONSTRUCTOR,<br>S.A. DE C.V. | TLAL-DGOP-FISM-AD-001-12 | 26 DE JULIO DE<br>2012 | 23 DE<br>SEPTIEMBRE DE<br>2012 | ING. ALEJO<br>CONTRERAS<br>BAEZ | 35.00%        | RECISION DE CONTRATO |



Avance de Obras Proceso Edificaciones

11 DE AGOSTO DE 2014

| No. | Concepto  | Ubicación                        | Monto Contratado Autorizado | Contratista   | Contrato                 | Fecha de Inicio     | Fecha de Terminación | Supervisor                        | Avance al Fecha | Observaciones  |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 68  | REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA        | COL. EX HACIENDA DE SANTA MONICA | \$ 199,832.68               | PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.               | TLAL-DGOP-PIIM-AD-025-12 | 25 DE JUNIO DE 2012 | 23 DE AGOSTO DE 2012 | ING. ALFREDO GARCIA HERNANDEZ     | 96.00%          | ANTICIPO PAGADO POR UN MONTO DE \$ 99,916.34, ESTIMACION 1 EN TESORERIA \$ 78,740.18 Y ESTIMACION 2 EN SUB. DE EVALUACION Y CONTROL \$ 17,739.79 |
| 87  | "REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ"            | COL. MARINA NACIONAL             | \$ 529,927.79               | PROYECTOS EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS S.A.D E C.V. | TLAL-DGOP-PIIM-AD-046-12 | 05 DE MARZO DE 2012 | 03 DE MAYO DE 2012   | ARQ. ALEN ERNESTO MARTINEZ MORA   | 99.00%          | ANTICIPO PAGADO POR UN MONTO DE \$ 269,463.00 Y ESTIMACION 1 EN TESORERIA POR \$ 219,337.72  |
| 89  | "REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO"     | COL. DIVISION DEL NORTE          | \$ 454,099.68               | PROYECTOS EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS S.A.D E C.V. | TLAL-DGOP-PIIM-AD-048-12 | 05 DE MARZO DE 2012 | 03 DE MAYO DE 2012   | ARQ. ALEN ERNESTO MARTINEZ MORA   | 95.00%          | ANTICIPO Y ESTIMACION 1 PAGADO POR UN MONTO \$ 388,004.90  |
| 107 | "REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA"          | FRACC. LOS PIRULES               | \$ 666,480.01               | PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.        | TLAL-DGOP-PIIM-AD-067-12 | 23 DE ABRIL DE 2012 | 21 DE JUNIO DE 2012  | ARQ. URIEL GERARDO LANDEROS ORTIZ | 50.00%          | ANTICIPO EN TESORERIA POR UN MONTO DE \$ 333,240.01  |
| 120 | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HAB. No. 2 DEL IMSS | UNIDAD HABITACIONAL IMSS         | \$ 679,999.39               | RM DESARROLLOS, S.A. DE C.V.                            | TLAL-DGOP-PIIM-AD-080-12 | 25 DE JUNIO DE 2012 | 23 DE AGOSTO DE 2012 | ARQ. ALEN ERNESTO MARTINEZ MORA   | 78.00%          | ANTICIPO PAGADO POR \$ 339,999.70  |
| 127 | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY                 | AMPLIACION GUSTAVO BAZ           | \$ 499,959.41               | MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.    | TLAL-DGOP-PIIM-AD-087-12 | 2 DE JULIO DE 2012  | 30 DE AGOSTO DE 2012 | ING. DIEGO ARMANDO VENTURA HUERTA | 95.00%          | ANTICIPO PAGADO POR UN MONTO DE \$ 249,979.71.   |



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz  
2012 - 2016



Programa de Obras Anual 2013  
Avance de Obras

| 11 de Agosto del 2014 |  |                                  |                                |  |                         |                 |                     |   |               |
|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------------|---|---------------|
| No.                   | Concepto   | Ubicación                        | Monto contratado<br>Autorizado | Contratista  | Contrato                | Fecha de Inicio | Fecha de<br>Termino | Supervisor  | Avance Físico |
| 9                     | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR<br>DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA<br>ESCUELA PRIMARIA "GENERALISIMO<br>MORELOS"               | COL. BENITO JUAREZ<br>(TEQUEX)   | \$ 649,913.83                  | CONSTRUCTORA<br>"NOPERSA S.A. DE C.V.                          | TLAL-DGOP-PIM-AD-006-13 | 26/06/2013      | 24/08/2013          | C. CARLOS<br>CABRERA<br>JUAREZ                      | 0.00%         |
| 10                    | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS<br>MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA<br>"DR. GUSTAVO BAZ"                                     | LOMAS DE SAN ANDRES<br>ATENCO    | \$ 649,998.31                  | CONSTRUCTORA<br>MORINOS, S.A. DE C.V.                          | TLAL-DGOP-PIM-AD-007-13 | 26/06/2013      | 08/09/2013          | ING. ARQ.<br>CHRISTOPHER<br>ISRAEL ESPARZA<br>OMANA | 0.00%         |
| 19                    | CONSTRUIR DOMO Y DESAYUNADOR EN<br>LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL<br>ALTAMIRANO BRINDANDO MAYOR<br>COMODIDAD A TUS HIJOS | COL. EL TENAYO                   | \$ 647,813.82                  | EDIFICADORA BARRANCO<br>S.A. DE C.V.                           | TLAL-DGOP-PIM-AD-017-13 | 05/07/2013      | 02/09/2013          | ING. ARQ.<br>CHRISTOPHER<br>ISRAEL ESPARZA<br>OMANA | 0.00%         |
| 21                    | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS<br>FRIDA KAHLO  | EX EJIDO DE TEPEOLULCO           | \$ 597,183.71                  | PROYECTO, EDIFICACION,<br>SERVICIOS Y ACABADOS<br>S.A. DE C.V. | TLAL-DGOP-PIM-AD-019-13 | 05/07/2013      | 17/09/2013          | ING. ALFREDO<br>GARCIA<br>HERNANDEZ                 | 65.00%        |
| 22                    | REHABILITACION DE LA PRIMARIA<br>IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O<br>GREGORIO TORRES QUINTERO.                                  | DR. JORGE JIMENEZ CANTU          | \$ 695,170.47                  | CONSTRUCTORA LIBERIA<br>S.A. DE C.V.                           | TLAL-DGOP-PIM-AD-020-13 | 19/07/2013      | 01/10/2013          | C. CARLOS<br>OLIVARES LARA                          | 0.00%         |
| 23                    | REHABILITACION DE LA PRIMARIA<br>PRESIDENTE DON GUADALUPE VICTORIA<br>Y/O PROF. RAFAEL CASTAÑEDA                             | DR. JORGE JIMENEZ CANTU          | \$ 696,339.44                  | CONSTRUCTORA LIBERIA<br>S.A. DE C.V.                           | TLAL-DGOP-PIM-AD-021-13 | 22/07/2013      | 04/10/2013          | C. CARLOS<br>OLIVARES LARA                          | 0.00%         |
| 25                    | REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA<br>DE ASBAJE   | EX EJIDOS DE TEPEOLULCO          | \$ 473,251.23                  | DISEÑO Y<br>CONSTRUCCION CIRAJU<br>S.A. DE C.V.                | TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 | 24/07/2013      | 21/09/2013          | ARQ. ARMANDO<br>VENTURA<br>HUERTA                   | 70.00%        |
| 28                    | REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN<br>DE NIÑOS "CIPACTLI"   | FRACCIONAMIENTO SANTA<br>CECILIA | \$ 446,494.73                  | DESARROLLO Y<br>CONSTRUCCIONES<br>CARBAJAL S.A. DE C.V.        | TLAL-DGOP-PIM-AD-027-13 | 07/10/2013      | 05/12/2013          | ARQ. URIEL<br>GERARDO<br>LANDEROS ORTIZ             | 0.00%         |
| 29                    | REHABILITACION DE LA PRIMARIA<br>HERMANOS FLORES MAGON Y/O<br>ROSARIO CASTELLANOS  | DR. JORGE JIMENEZ CANTU          | \$ 693,404.37                  | CONSTRUCTORA<br>NOPERSA, S.A. DE C.V.                          | TLAL-DGOP-PIM-AD-028-13 | 07/10/2013      | 05/12/2013          | C. CARLOS<br>OLIVARES LARA                          | 0.00%         |
| 30                    | REHABILITACION DE LA PRIMARIA<br>HERMENEGILDO GALEANA  | COL. CONSTITUCION DE 1917        | \$ 445,485.79                  | SERCOYDE, S.A. DE C.V.   | TLAL-DGOP-PIM-AD-029-13 | 08/11/2013      | 22/12/2013          | C. CARLOS<br>CABRERA<br>JUAREZ                      | 0.00%         |
| 31                    | REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN<br>DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ   | REFORMA URBANA                   | \$ 697,757.81                  | OSLUFEINN, S.A. DE C.V.  | TLAL-DGOP-PIM-AD-030-13 | 07/10/2013      | 05/12/2013          | ARQ. ARMANDO<br>VENTURA<br>HUERTA                   | 0.00%         |
| 32                    | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS<br>MIGUEL SALINAS   | COL. DR. JORGE JIMENEZ<br>CANTU  | \$ 599,926.00                  | CONSTRUCTORA JAVA<br>S.A. DE C.V.                              | TLAL-DGOP-PIM-AD-031-13 | 07/11/2013      | 21/12/2013          | ING. ARQ.<br>CHRISTOPHER<br>ISRAEL ESPARZA<br>OMANA | 0.00%         |
| 35                    | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS<br>AQUILES SERDAN   | COL. EXEJIDO DE<br>TEPEOLULCO    | \$ 396,707.48                  | GRUPO CONSTRUCTOR<br>ROCAS S.A. DE C.V.                        | TLAL-DGOP-PIM-AD-034-13 | 15/11/2013      | 29/12/2013          | ARQ. HECTOR<br>PACHECO DEL<br>RIO                   | 0.00%         |



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz  
2012 - 2015



Programa de Obras Anual 2013  
Avance de Obras

| No.                   |  | Concepto  | Ubicación                                  | Monto Contratado  | Contratista   | Contrato                | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Supervisor                                 | Avance Físico |
|-----------------------|--|---|--|-------------------|---|-------------------------|-----------------|------------------|--|---------------|
| 11 de Agosto del 2014 |  |   |  |                   |   |                         |                 |                  |  |               |
|                       |  | REHABILITACION GENERAL DE LA  |  |                   |   |                         |                 |                  |  |               |
| 36                    |  | ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES"   | COL. EL TENAYO CENTRO                      | \$ 448,574.96     | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.                             | TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 | 15/11/2013      | 29/12/2013       | ARQ. URIEL GERARDO LANDEROS ORTIZ          | 90.00%        |
| 37                    |  | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI   | COL. EXEJIDO DE TEPEQUILCO                 | \$                | CONSTRUCTORA MORINOS, S.A. DE C.V.                                      | TLAL-DGOP-PIM-AD-036-13 | 25/11/2013      | 30/12/2013       | ING. ALFREDO GARCIA HERNANDEZ              | 0.00%         |
| 38                    |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1917                        | COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU               | \$ 498,253.62     | MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.                     | TLAL-DGOP-PIM-AD-037-13 | 25/11/2013      | 30/12/2013       | C. CARLOS OLIVARES LARA                    | 5.00%         |
| 39                    |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA "GENERALISIMO MORELOS"                                   | COL. BENITO JUAREZ (TEQUEX)                | \$ 683,568.71     | CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.                                      | TLAL-DGOP-PIM-AD-038-13 | 25/11/2013      | 30/12/2013       | C. CARLOS CABRERA JUAREZ                   | 0.00%         |
|                       |  | REHABILITACION GENERAL DE LA AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "DR. GUSTAVO BAZ"  | COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO | \$ 649,913.03     | CONSTRUCTORA MORINOS, S.A. DE C.V.                                      | TLAL-DGOP-PIM-AD-039-13 | 25/11/2013      | 30/12/2013       | ING. ARQ. CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA | 0.00%         |
| 40                    |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"                     | COL. EL TENAYO                             | \$ 649,998.31     | EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.                                       | TLAL-DGOP-PIM-AD-040-13 | 25/11/2013      | 30/12/2013       | ING. ARQ. CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA | 0.00%         |
| 41                    |  | REHABILITACION DE LA SECUNDARIA OFICIAL No. 0249 CONSTITUCION DE 1917                         | COL. CONSTITUCION DE 1917                  | \$ 647,813.02     | DORCOSA DE C.V.   | TLAL-DGOP-PIM-AD-041-13 | 25/11/2013      | 30/12/2013       | ING. ARQ. CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA | 0.00%         |
| 42                    |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RODRIGO MONTES DE OCA                           | COL. JARDINES DE SANTA MONICA              | \$ 449,371.26     | CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.   | TLAL-DGOP-PIM-AD-042-13 | 25/11/2013      | 30/12/2013       | C. CARLOS CABRERA JUAREZ                   | 0.00%         |
| 43                    |  | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REY PEDRO DE GANTE                | COL. VALLE DE SANTA MONICA                 | \$ 497,393.00     | MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.                     | TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 | 25/11/2013      | 30/12/2013       | ING. ARQ. CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA | 0.00%         |
| 44                    |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO Y/O MIGUEL HIDALGO                               | COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU               | \$ 296,987.00     | MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.                     | TLAL-DGOP-PIM-AD-044-13 | 25/11/2013      | 30/12/2013       | ARQ. HECTOR PACHECO DEL RIO                | 97.00%        |
| 46                    |  | COSTILLA  |  | \$ 694,505.62     | INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA S.A. DE C.V.                            | TLAL-DGOP-PIM-AD-045-13 | 25/11/2013      | 30/12/2013       | ING. ARQ. CHRISTOPHER ISRAEL ESPARZA OMAÑA | 0.00%         |
| 50                    |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA                       | TLALNEPANTLA CENTRO                        | \$ 132,755,659.35 | CONSTRUCTORA GRUPO DE ORO S.A. DE C.V.                                  | TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 | 21/08/2013      | 16/06/2014       | ING. RAUL MARTINEZ                         | 32.78%        |
| 51                    |  | CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO. | FRACC. LA ROMANA                           | \$ 117,395,955.37 | PIN SA. DE C.V. Y PROYECTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 | 02/09/2013      | 27/08/2014       | ING. RAYMUNDO CASTAÑEDA REYES              | 22.00%        |
| 54                    |  | REHABILITAR LA TELESECUNDARIA "SILVESTRE REVUELTAS"   | COL. CUAUHTEMOC                            | \$ 948,418.97     | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN S.A. DE C.V.                      | TLAL-DGOP-PIM-IR-012-13 | 16/12/2013      | 13/02/2014       | ARQ. HECTOR PACHECO DEL RIO                | 0.00%         |
| 55                    |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"                              | COL. REFORMA URBANA                        | \$ 1,098,070.35   | CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.                                       | TLAL-DGOP-PIM-IR-013-13 | 16/12/2013      | 13/02/2014       | ARQ. URIEL GERARDO LANDEROS ORTIZ          | 0.00%         |
|                       |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALIZACION OARA TRANSITO CICLISTA                                  | VIAS COLONIAS EN Tlalnepantla Centro       | \$ 986,496.03     | CONSTRUCTORA CHAVO S.A. DE C.V.   | TLAL-DGOP-PIM-IR-020-13 | 27/12/2013      | 24/02/2014       | ING. ROBERTO RODRIGUEZ MONTIEL             | 10.00%        |



## Avance de Obras

8 de Agosto del 2014

## FISMAA 2014

|   |   |                                  |    |              |   |                            |            |            |                                 |         |
|---|---|----------------------------------|----|--------------|---|----------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------|
| 1 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2a. CERRADA 9, DE AVENIDA 9 A RIO GRANDE                          | COL. EXEJIDO DE TEPEOLULCO       | \$ | 746,742.43   | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN                 | TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-14 | 07/05/2014 | 05/07/2014 | ING. JUAN JOSE NUÑEZ PEREZ      | 99.00%  |
| 2 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUR 14 DE RIO LERMA A AVENIDA 9                                   | COL. EXEJIDO DE TEPEOLULCO       | \$ | 1,742,196.23 | CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.                    | TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 | 27/06/2014 | 25/08/2014 | ING. JUAN JOSE NUÑEZ PEREZ      | 0.00%   |
| 3 | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESMERALDA DE NEVADO DE TOLLUCA A CANTU POBOCATEPETL | COL. DR. JORGE JIMENEZ           | \$ | 2,880,743.32 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.     | TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 | 27/06/2014 | 25/08/2014 | ARQ. IDELFONSO GRANADOS BLANCAS | 0.00%   |
| 4 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE, DE SUR 14 A FINAL DE LA CALLE                         | COL. EXEJIDO DE TEPEOLULCO       | \$ | 2,243,432.02 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN                 | TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 | 14/05/2014 | 12/07/2014 | ING. JUAN JOSE NUÑEZ PEREZ      | 100.00% |
| 5 | HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA                                     | COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU     | \$ | 4,779,627.81 | CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.                    | TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 | 25/06/2014 | 23/08/2014 | ARQ. IDELFONSO GRANADOS BLANCAS | 0.00%   |
| 6 | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETTE DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA           | COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU     | \$ | 3,859,469.01 | EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                   | TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 | 25/06/2014 | 23/08/2014 | ARQ. IDELFONSO GRANADOS BLANCAS | 23.00%  |
| 7 | REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F. DE ALPINO GLACIAR DEL D.F.A CLUB MONTANISTAS CAVILANES  | COL. LAZARO CARDENAS 3a. SECCION | \$ | 1,945,196.69 | EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.                  | TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 | 27/06/2014 | 25/08/2014 | ARQ. IDELFONSO GRANADOS BLANCAS | 17.00%  |
| 8 | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CACAMA DE AV. ALFREDO DEL MAZO VELEZ A AZTLAN                   | COL. TENAYO CENTRO               | \$ | 5,298,992.55 | OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 | 27/06/2014 | 25/08/2014 | ING. AGUSTO MARTINEZ MARTINEZ   | 17.00%  |

## SECTOR 1

[illegible]



8 de Agosto del 2014

## SECTOR 2

### SECTOR 3

|  |   |  |  |    |              |                                      |                         |            |            |                                |        |
|--|---|--|--|----|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------|
| CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQUINA JAVIER MINA, COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO  | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACCIONAMIENTO LA ROMANA                         | REMODELACION DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA DIANA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO       | EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO | \$ | 9,997,966.05 | GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA S.A. DE C.V. | TLAL-OGOP-PIM.LP-002-14 | 13/05/2014 | 10/10/2014 | ING. ROBERTO RODRIGUEZ MONTIEL | 15.00% |
| CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION CALLE JILOTEPEC COLONIA EL TRIANGULO PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 2a. SECCION | RENOVELACION DEL 1er. NIVEL DE CASA DE CULTURA ESQUINA GRANJAS Y CIRCUITO VIVEROS PONIENTE, UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS | CONSTRUCCION DE BARRA DE LADO AVENIDA MARIO COLIN COLONIA BENITO JUAREZ CENTRO |  |    |              |                                      |                         |            |            | ING. ROBERTO RODRIGUEZ MONTIEL | 0.00%  |
|  |   |  |  |    |              |                                      |                         |            |            | ING. ROBERTO RODRIGUEZ MONTIEL | 0.00%  |
|  |   |  |  |    |              |                                      |                         |            |            | ING. ROBERTO RODRIGUEZ MONTIEL | 0.00%  |
|  |   |  |  |    |              |                                      |                         |            |            | ING. ROBERTO RODRIGUEZ MONTIEL | 0.00%  |
|  |   |  |  |    |              |                                      |                         |            |            | ING. ROBERTO RODRIGUEZ MONTIEL | 0.00%  |



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz  
2013 - 2015



Programa de Obras Anual 2014  
Avance de Obras

8 de Agosto del 2014

| No. | Concepto | Ubicación | Monto Contado<br>Autorizado | Contratista | Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de<br>Termino | Supervisor | Avance Físico |
|-----|----------|-----------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------|---------------------|------------|---------------|
|-----|----------|-----------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------|---------------------|------------|---------------|

SECTOR 4

|    |   |   |                 |                                |                         |            |            |  |                                   |
|----|---|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------|------------|--|-----------------------------------|
| 12 | REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHADO, AREA DE JUEGOS INFANTILES (0-8 AÑOS), APARATOS DE GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO<br>ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS DE LA TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOZOTLÁN, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE CHOPO Y AVENIDA DEL TRABAJO, AVENIDA INDUSTRIA, PUEBLO DE LOS REYES<br>PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO AVENIDA DEL TRABAJO, DE AVENIDA PRESIDENTE JUAREZ A LAS VIAS DEL TREN, PUEBLO LOS REYES | EN EL MUNICIPIO DE TALA NEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO | \$ 9,382,282.33 | ING. LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ | TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 | 13/06/2014 | 10/10/2014 | ING. ROBERTO RODRIGUEZ MONTIEL<br>ING. ROBERTO RODRIGUEZ MONTIEL<br>ING. MARIBEL SOSA VEGA<br>ING. MARIBEL SOSA VEGA | 12.00%<br>5.00%<br>3.00%<br>8.00% |
|----|---|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------|------------|--|-----------------------------------|

SECTOR 5

|    |  |   |                 |   |                         |            |            |  |                                  |
|----|--|---|-----------------|---|-------------------------|------------|------------|--|----------------------------------|
| 13 | CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA<br>VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE AJUSCO Y AVENIDA OAXACA, FRACCIONAMIENTO JACARANDAS<br>ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACCIONAMIENTO VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2a. SECCION<br>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA | EN EL MUNICIPIO DE TALA NEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO | \$ 8,500,088.49 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V. | TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 | 09/07/2014 | 05/12/2014 | ING. DIEGO ARMANDO VENTURA HUERTA<br>ING. DIEGO ARMANDO VENTURA HUERTA<br>ING. DIEGO ARMANDO VENTURA HUERTA<br>ING. ALEJANDRO JARAMILLO CARRANZA | 0.00%<br>0.00%<br>0.00%<br>0.00% |
|----|--|---|-----------------|---|-------------------------|------------|------------|--|----------------------------------|



Programa de Obras Anual 2014  
Avance de Obras

8 de Agosto del 2014


| Concepto | Ubicación | Monto contratado | Contratista | Fecha de inicio | Fecha de término | Supervisor | Avance físico |
|----------|-----------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
| No       |           |                  |             |                 |                  |            |               |

## SECTOR 6

|  |                  |  |  |  |  |  |       |
|--|------------------|--|--|--|--|--|-------|
| PUENTE PEATONAL, CRUCE DE AVENIDA SANTA MONICA Y CALLE PRODUCTOS DE ALAMBRE NACIONAL, COL. VISTA HERMOSA       |                  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHAS DE FUTBOL, PUEBLO XOCOYAHUALCO              |                  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS CANCHA DE USOS MULTIPLES, COL. EL MIRADOR   | \$ 10,000,000.00 |  |  |  |  |  | 0.00% |
| REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SOR JUAN A LA GLORIETA, FRACC. VIVEROS DE LA LOMA  |                  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO SE CONSIDERA TRAMO HASTA EL ACCESO A LA UNIDAD HABITACIONAL LOS CEDROS |                  |  |  |  |  |  | 0.00% |

## SECTOR 7

|    |  |    |              |   |                         |            |            |  |  |
|----|--|----|--------------|---|-------------------------|------------|------------|--|--|
| 15 | <p>BARDA CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE</p> <p>152. COLONIA PRENSA NACIONAL<br/>CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE<br/>LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES<br/>DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE<br/>CALZ. REYES HERODES, MARIO COLIN Y<br/>TEQUERQUAHUAC, COLONIA LA JOYA<br/>IXTACALA<br/>CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL<br/>Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE<br/>USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO)<br/>AVENIDA ANDSA SIN NUMERO ESQUINA<br/>NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA<br/>NUEVA IXTACALA</p> | \$ | 9,876,479.30 | <p>EDIFICADORA BARRANCO<br/>S.A. DE C.V. Y EN<br/>PARTICIPACION<br/>CONJUNTA CON<br/>URGENCIAS ASFALTICAS,<br/>S.A. DE C.V.</p> | TLAL-DGOF-PIM-LP-005-14 | 09/07/2014 | 05/12/2014 | <p>C. CARLOS<br/>OLIVARES LARA</p> <p>C. CARLOS<br/>OLIVARES LARA</p> <p>C. CARLOS<br/>OLIVARES LARA</p> | <p>0.00%</p> <p>0.00%</p> <p>0.00%</p> |
|----|--|----|--------------|---|-------------------------|------------|------------|--|--|



## Programa de Obras Anual 2014

## Avance de Obras

8 de Agosto del 2014


| No.º | Concepto | Ubicación | Monto contratado | Contratista | Contrato | Fecha de Superación | Avance Físico |
|------|----------|-----------|------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|
|      |          |           |                  |             |          |                     |               |

## SECTOR 8

|  |  |                  |                            |  |       |
|--|--|------------------|----------------------------|--|-------|
| CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHRDO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACION 100 METROS VALLEJO | EN EL MUNICIPIO DE BONITA, COLONIA LOMA BONITA   | \$ 10,000,000.00 | EN PROCESO DE CONTRATACION |  | 0.00% |
| REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE LOMA BONITA, COLONIA LOMA BONITA  | DE REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE, COLONIA IZCALLI DEL RIO         |                  |                            |  | 0.00% |
| REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE ENRIQUE YANEZ, COLONIA LOS ANGELES  | DE REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE DILIGENCIAS, COLONIA TABLA HONDA |                  |                            |  | 0.00% |

## SECTOR 9

|  |  |                 |                                    |                        |            |            |                                   |       |
|--|--|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-------|
| CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES PROLONGACION VALLEJO- 100 METROS (A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS "DEFENSORES DE LA PATRIA" Y ESCUELA SECUNDARIA 121) REMODELACION DE PARQUE. CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA. | EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO. | \$ 9,957,431.14 | CONSTRUCTORA LIBERIA, S.A. DE C.V. | TUL-0608-PIM-LP-006-14 | 09/07/2014 | 05/12/2014 | ARQ. HECTOR PACHECO DEL RIO       | 0.00% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA DE AVENIDA BENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, PUEBLO SAN LUCAS PATONI   |  |                 |                                    |                        |            |            | ARQ. HECTOR PACHECO DEL RIO       | 0.00% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CEREZOS, COLONIA LA ARBOLEDA  |  |                 |                                    |                        |            |            | ING. ALEJANDRO JARAMILLO CARRANZA | 0.00% |
| CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD, CALLE TOLTECAS Y XOLOTL, COLONIA EL ARENAL  |  |                 |                                    |                        |            |            | ING. ALEJANDRO JARAMILLO CARRANZA | 0.00% |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE IXTLIXOCHITL, COLONIA EL TENAYO   |  |                 |                                    |                        |            |            | ARQ. HECTOR PACHECO DEL RIO       | 0.00% |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA No. 146, PUEBLO SAN LUCAS PATONI   |  |                 |                                    |                        |            |            | ARQ. HECTOR PACHECO DEL RIO       | 0.00% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUERTO VICTORIA DE AVENIDA DEL PUERTO A PUERTO PRINCIPE, COLONIA EL PUERTO   |  |                 |                                    |                        |            |            | ING. ALEJANDRO JARAMILLO CARRANZA | 0.00% |



H. Ayuntamiento Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz  
2013 - 2015



Programa de Obras Anual 2014  
Avance de Obras

| No. | Concepto | Ubicación | Monto contratado<br>autorizado | Contratista | Contrato | Fecha de inicio | Fecha de<br>termino | Supervisor | Avance Físico |
|-----|----------|-----------|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|---------------------|------------|---------------|
|-----|----------|-----------|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|---------------------|------------|---------------|

8 de Agosto del 2014

SECTOR 10

|    |  |  |                 |  |                               |  |  |  |       |
|----|--|--|-----------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------|
| 18 | PAVIMENTACION AVENIDA FEDERAL<br>TRAMO VIDRIO PLANO O NOVENA DE<br>MORELOS, COLONIA LOMAS DE SAN<br>JUAN IXHUATEPEC  | EN EL MUNICIPIO DE<br>TLALNEPANTLA DE BAZ,<br>ESTADO DE MEXICO | \$10,000,000.00 |  | EN PROCESO DE<br>CONTRATACION |  |  |  | 0.00% |
|    | CONSTRUCCION DE GUARDERIA CALLE<br>IGNACIO ZARAGOZA No. 14 ENTRE APOLO<br>XI Y PETROLEROS, PUEBLO DE SAN JUAN<br>IXHUATEPEC  |  |                 |  |                               |  |  |  | 0.00% |
|    | CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE<br>LIBRE EXPLANADA DEL MERCADO EL<br>JARAL, COLONIA LAZARO CARDENAS 3a.<br>SECCION  |  |                 |  |                               |  |  |  | 0.00% |
|    | PAVIMENTACION CON CONCRETO<br>HIDRAULICO CALLE CLUB<br>EXCURSIONISTAS GERIFALCOS ENTRE<br>CALLE ALPINO COYOTES Y ALPINISTAS<br>DE MEXICO, COLONIA LAZARO<br>CARDENAS 2a. SECCION |  |                 |  |                               |  |  |  | 0.00% |

SECTOR 11

|    |   |                               |                 |  |                            |            |            |                                |         |
|----|---|-------------------------------|-----------------|--|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| 19 | PAVIMENTACION CON CONCRETO<br>HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO SAN<br>BLAS, DE PUERTO TOPOLOBAPO A 22<br>DE AGOSTO                     | COL. EXEJIDO DE<br>TEPEOLULCO | \$ 739,348.70   | DORCOSA<br>CONSTRUCCIONES, S.A.<br>DE C.V. | TLAL-DGOP-FISMAA-AD-002-14 | 30/04/2014 | 23/09/2014 | C. SAMUEL<br>MARTINEZ<br>CENON | 100.00% |
| 20 | PAVIMENTACION CON CONCRETO<br>HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO<br>LIBERTAD, DE PUERTO TOPOLOBAPO A<br>22 DE AGOSTO                     | COL. EXEJIDO DE<br>TEPEOLULCO | \$ 739,975.13   | DORCOSA<br>CONSTRUCCIONES, S.A.<br>DE C.V. | TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-14 | 05/06/2014 | 29/07/2014 | C. SAMUEL<br>MARTINEZ<br>CENON | 100.00% |
| 21 | PAVIMENTACION CON CONCRETO<br>HIDRAULICO DE LA CERRADA DE<br>TEPEOLULCO 1, DE PUERTO PRINCIPE A<br>LIMITE                           | COL. EXEJIDO DE<br>TEPEOLULCO | \$ 737,462.90   | OSLUFENM, S.A. DE C.V.                     | TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 | 16/06/2014 | 14/08/2014 | ING. JUAN JOSE<br>NUÑEZ PEREZ  | 20.00%  |
| 22 | PAVIMENTACION CON CONCRETO<br>HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO<br>PRINCIPE, DE CANALETA AL LIMITE DE<br>CALLE                          | COL. EXEJIDO DE<br>TEPEOLULCO | \$ 3,895,652.00 | INFRAESTRUCTURA Y<br>DESARROLLO KUKULKAN   | TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-14 | 09/05/2014 | 02/07/2014 | ING. JUAN JOSE<br>NUÑEZ PEREZ  | 100.00% |
| 23 | PAVIMENTACION CON CONCRETO<br>HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA,<br>DE CALLE PONIENTE 9 A LUIS DONALDO<br>COLOSIO                 | COL. EXEJIDO DE<br>TEPEOLULCO | \$ 3,691,104.48 | GRUPO CONSTRUCTOR<br>TANA S.A. DE C.V.     | TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-14 | 09/05/2014 | 02/07/2014 | C. SAMUEL<br>MARTINEZ<br>CENON | 100.00% |
| 24 | PAVIMENTACION CON CONCRETO<br>HIDRAULICO DE LA CERRADA 24 SUR, DE<br>CALLE PUERTO TOPOLOBAPO A LIMITE<br>DE CALLE, INCLUYE CERRADAS | COL. EXEJIDO DE<br>TEPEOLULCO | \$ 1,299,248.55 | PRESSCRET, S.A. DE C.V.                    | TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-14 | 09/05/2014 | 02/07/2014 | C. SAMUEL<br>MARTINEZ<br>CENON | 98.00%  |



**Programa de Obras Anual 2014**  
**Avance de Obras**

8 de Agosto del 2014

| No. | Concepto | Ubicación | Monto Contratado<br>Autorizado | Contratista<br>autorizada | Fecha de Inicio<br>Contracto | Fecha de<br>Superación<br>Alcance Plazo<br>termino |
|-----|----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
|     |          |           |                                |                           |                              |  |

## SECTOR 12

|    |   |                           |    |               |                               |       |
|----|---|---------------------------|----|---------------|-------------------------------|-------|
| 25 | REHABILITACION DEPORTIVO<br>CARACOLLES CALLE URUAPAN SIN<br>NUMERO, COL. CONSTITUCION DE 1917 | COL. CONSTITUCION DE 1917 | \$ | 10,000,000.00 | EN PROCESO DE<br>CONTRATACION | 0.00% |
| 26 | CONSTRUCCION DE MURO DE<br>CONTENCION CALLE BOLIVIA Y COSTA<br>RICA                           | COL. SAN JOSE IXHUATEPEC  |    |               |                               | 0.00% |

## SECTOR 13

[illegible]